

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES



FINANCEMENT IDA / ID P 177062
=====

**ETAT D'AVANCEMENT ET DE SUIVI FINANCIER DES ACTIVITES
DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES
VILLES SECONDAIRES (PDDIVS)**

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°03

Période : 01 juillet au 30 septembre 2024

NOVEMBRE 2024

SOMMAIRE

RESUME EXECUTIF	II
FICHE SIGNALETIQUE DU PDDIVS.....	IV
FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS	VI
INTRODUCTION.....	1
I. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET.....	2
1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	2
1.1.1. Investissements à impact rapide.....	2
1.1.2. Autres activités dans le PTBA 2024.....	3
1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales	4
1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet.....	5
1.4. Composante 4 : Intervention d'urgence conditionnelle.....	7
II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2024.....	7
2.1. Situation des Demandes de Retraits de Fonds (DRF)	7
2.2. Fonds reçus.....	8
2.3. Dépenses du projet	9
2.4. Situation de la trésorerie des comptes du Projet.....	9
2.5. Prévision de décaissement par composante	10
III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 SEPTEMBRE 2024	10
IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX	10
V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES.....	11
VI. PERSPECTIVES	11
CONCLUSION	12
ANNEXES.....	13

RESUME EXECUTIF

Du 1^{er} juillet au 30 septembre 2024, les activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS) planifiées dans le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA 2024) et contenues dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) ont été réalisées et l'état d'exécution se présente de la manière suivante :

- Pour la composante 1 :

• Investissements à impact rapide

- les études techniques (APD/DAO) des investissements à impact rapide « quick wins » pour les étapes 1 et 2 ont démarré le 08 mars 2024 et sont achevées ;
- les travaux de réhabilitation des établissements scolaires ont démarré dans six (06) établissements scolaires et sont achevés ;
- La fourniture des équipements dans les établissements scolaires a démarré le 13 septembre 2024 et se poursuit dans l'ensemble des villes cibles du projet. A date, le taux de livraison est de 40 % ;
- le processus d'acquisition de matériels et des équipements des établissements sanitaires est au stade de la sélection des fournisseurs.

• Infrastructures sociales et économiques

- Les termes de référence des études techniques pour la réalisation des infrastructures sociales et économiques (écoles, centre de santé, marchés publics, marchés à bétail, gares routières, unités agroindustrielles, aménagement d'espaces publics et verts) sont en cours d'élaboration et seront transmis à la Banque pour validation le 14 janvier 2025.

• Routes, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau

- pour la réalisation des études techniques de voiries urbaines et d'ouvrages de drainage des eaux pluviales, la sélection des firmes est au stade des demandes de proposition après validation de la liste restreinte par la Banque. L'ouverture des offres est prévue pour le 20 novembre 2024 ;
- pour l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets solides, la sélection des firmes est au stade des demandes de proposition après validation de la liste restreinte par la Banque. Le démarrage des études est prévue en janvier 2025 ;
- pour la réalisation des études relatives aux travaux d'extension du réseau d'eau potable, les termes de référence sont en cours d'élaboration. Ces études concerneront les communes de Bouna, Man et Odienné.

- **Pour la composante 2 :**

• **Planification urbaine, administration foncière et services municipaux :**

- la réalisation de Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes cibles est au stade des demandes de proposition après validation de la liste restreinte par la Banque.

- **Pour la composante 3 :**

Concernant les activités fiduciaires et de fonctionnement de l'Unité de Coordination, elles sont relatives à la composante 3. Elles concernent la gestion financière et la passation de marchés. L'état d'exécution est présenté ci-dessous :

- la situation du personnel de l'UDEP, présente un effectif de 24 agents en fonction en attendant la finalisation des recrutements du Spécialiste en Développement Social, de trois (03) Ingénieurs Municipaux, d'un Ingénieur Informaticien, d'un Spécialiste junior en technologie numérique, de quatre (04) agents de liaison et d'une (01) secrétaire de direction ;
- la situation des DRF présente un montant global des ressources reçues s'élevant à **275 435 924 FCFA** avec **166 710 924 FCFA** provenant de l'IDA et **108 725 000 FCFA** comme contribution de l'Etat ;
- le total des dépenses s'élève à **261 081 730 FCFA**, comprenant **230 994 122 FCFA** provenant de l'IDA et **30 087 608 FCFA** de l'Etat. Cela indique un taux de consommation de **3,15%** des ressources disponibles ;
- la situation de la trésorerie, indique une disponibilité de **8 014 354 194 FCFA** dont **7 935 716 802 FCFA** pour l'IDA et **78 637 392** pour le Trésor ;
- la Passation des Marchés concerne un total de 86 activités dont la situation est la suivante :
 - 8 marchés exécutés ;
 - 19 marchés en cours d'exécution ;
 - 56 marchés en cours de passation ;
 - 03 marchés restent à passer.

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PDDIVS

N° d'identification du projet (ID)	P177062	
Acronyme du projet	PDDIVS	
Libellé du projet	PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES	
Type de financement (IDA – TF – Régional)	IDA	
Type de projet (National – Régional)	National	
Date de Signature de l'accord de don ou prêt	12/04/2023	
Date de mise en vigueur	04/10/2023	
Date de clôture	31/05/2029	
Montant du prêt à la signature (en euros et CFA)	Taux	1 USD = 0,942595910 EUR
	Dollar EU	300 000 000
	€	282 800 000
	CFA	185 504 639 600
Objectifs du projet	(i) Améliorer l'accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique, et aux services de base (ii) Renforcer la capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de manière participative et en tenant compte des risques climatiques dans les Villes Secondaires Sélectionnées.	
Description	Le PDDIVS est un projet dont l'objectif est de contribuer à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l'implication active des administrations et communautés locales. Il comprend quatre (04) composantes que sont : • Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique (coût global : 250 millions de dollars EU) : Cette composante met l'accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser l'inclusion sociale ; • Composante 2 : Appui aux administrations locales (30 millions de dollars EU) : Cette composante est axée sur la planification urbaine et économique, l'administration foncière et le renforcement de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local. • Composante 3 : Gestion et coordination du Projet (20 millions de dollars EU) : Cette composante finance les coûts de gestion et de coordination du Projet. • Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) (0 million de dollars US) : cette composante conditionnelle d'intervention d'urgence (CERC) est incluse dans le projet conformément à la politique de la Banque mondiale sur le financement des projets	

	d'investissement (IPF) pour les situations de besoin urgent d'assistance, en tant que CERC spécifique du projet.
Ministère de tutelle ou technique	Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (MINHAS)
Bénéficiaires du projet (populations cibles)	Populations des zones d'intervention du projet
Pays concerné	Côte d'Ivoire
Zones, sites ou localités d'exécution du projet	Zone 1 : Man et Odienné Zone 2 : Boundiali, Tengréla et Korhogo Zone 3 : Bouna, Ferkessédougou et Ouangolodougou
Chargé de projet (TTL) (Nom – Mail – Tel)	Nom : M. Vivien Deparday E-Mail : vdeparday@worldbank.org
Responsable du projet (Coordonnateur) (Nom – E-Mail – Tel.)	Nom : M. Ouattara Lazeni E-Mail : olazeni@gmail.com Tél : (+225) 01 01 80 10 60
Unité de Coordination du Projet (UCP)	UC-PARU
Unité Décentralisée d'Exécution du Projet	UDEP-PDDIVS Chef UDEP Korhogo Dr. N'Guessan Kouamé André E-mail : nguessandre@yahoo.fr Tel. : (+225) 07 07 89 98 41
Secteur(s) d'activités	- Education - Santé - Voiries urbaines - Assainissement et Drainage - Gestion des déchets - Agriculture urbaine - Eau potable - Infrastructures socio-économiques - Espaces Publics/verts - Planification urbaine
Adresse du projet (Mail – Tel – Site web – Situation géographique)	Abidjan Angré Deux Plateaux, 7^{ème} Tranche, Cité Zinsou, lot 2818, îlot 234 Korhogo Quartier Résidentiel 1, Lot 37, Îlot 5

FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS

Composantes	Milliers (FCFA)			Milliers (\$ US EU)			%
	IDA	RCI	Total	IDA	RCI	Total	
Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	154 500 000	0	154 500 000	250 000	0	250 000	83%
Composante 2 : Appui aux administrations locales	18 540 000	0	18 540 000	30 000	0	30 000	10%
Composante 3 : Gestion et coordination du Projet	12 360 000	0	12 360 000	20 000	0	20 000	7%
Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence contingente	0	0	0	0	0	0	0%
Total	185 400 000	0	185 400 000	300 000	0	300 000	100

NB : 1\$US EU= 618 FCFA

INTRODUCTION

Le présent document est le troisième Rapport de Suivi Financier (RSF) faisant état de l'avancement des activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS), sur la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2024. Il a été élaboré conformément aux dispositions de l'accord de prêt de l'IDA à l'attention du Bailleur.

Le PDDIVS a pour objectif (i) d'améliorer l'accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique et aux services de base et (ii) de renforcer la capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de manière participative en tenant compte des risques climatiques dans les villes secondaires sélectionnées. Le Projet vise à avoir un impact significatif sur les villes secondaires, en les rendant plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au changement climatique. Il contribuera à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l'implication active des administrations et communautés locales.

L'accord de prêt, d'un montant de 300 millions de dollars EU, a été signé le 12 avril 2023. Le PDDIVS est entré en vigueur le 04 octobre 2023 pour une durée de six (06) ans.

Le projet est organisé autour de quatre (4) composantes qui sont les suivantes :

- **Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique.** Cette composante met l'accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser l'inclusion sociale. Ces investissements seront accompagnés d'un appui à la mise en œuvre et d'une assistance technique pour leur exploitation et leur maintenance dans le cadre de la Sous-composante 2.2. Les stratégies vertes et les aspects liés à la résilience climatique seront intégrés à la conception de toutes les infrastructures, afin de réduire l'empreinte carbone des villes et de garantir la résilience aux impacts liés au climat ;
- **Composante 2 : Appui aux administrations locales.** Cette composante sera axée sur la planification urbaine et économique, l'administration foncière et le renforcement de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local ;
- **Composante 3 : Appui à la gestion du projet.** Cette composante soutiendra les activités de gestion de projet. Plus précisément, elle soutiendra le renforcement et le fonctionnement d'une unité de gestion et de coordination avec des bureaux à Abidjan et Korhogo, y compris la mise en place du système de suivi et évaluation du Projet ; la supervision et le respect des exigences du cadre environnemental et social du Projet ; le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public, de mobilisation citoyenne, de communication ; et les études et missions préparatoires à d'autres opérations pertinentes pour le développement ou le renforcement de villes durables et résilientes aux changements climatiques ;
- **Composante 4 : Composante intervention en cas d'urgence (CERC).** L'objectif de cette composante est de prévoir un mécanisme de mobilisation d'un « fonds de contingence » afin de soutenir l'atténuation, la réponse, le relèvement et la reconstruction en cas d'urgence, notamment en situation de crise dues aux risques d'inondations et de sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet.

Le présent rapport aborde l'état d'avancement du projet, les principales activités réalisées par l'Unité de Coordination du PDDIVS et tous les partenaires en charge des activités du projet au 30 septembre 2024. Il fait également le point sur les réalisations financières par composante, source de financement, la situation de la passation des marchés ainsi que les difficultés rencontrées et les perspectives au cours du prochain trimestre.

Ce Rapport s'articule autour des cinq (05) principaux points suivants :

- i. Etat d'avancement du projet au 30 septembre 2024 ;
- ii. Situation financière du projet au 30 septembre 2024 ;
- iii. Situation de la passation des marchés au 30 septembre 2024 ;
- iv. Difficultés rencontrées et solutions proposées ;
- v. Perspectives.

I. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

L'état d'avancement physique et financier des activités à la date du 30 septembre 2024 sera présenté par composante conformément à l'organisation du projet.

1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique

L'état d'avancement de cette sous composante concerne (i) les investissements à impact rapides de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires ; (ii) les infrastructures sociales et économiques ; (iii) les routes, le drainage, la gestion des déchets solides et les infrastructures d'eau potable.

1.1.1. Investissements à impact rapide

Pour la réalisation des travaux relatifs aux investissements à impact rapide, les études techniques détaillées assorties de Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) pour les travaux de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires, scolaires, des centres de loisirs, des espaces publics, etc., sont achevées.

Ces études ont effectivement porté sur les huit (08) villes cibles du projet, sur 166 établissements préscolaires et primaires, 01 lycée, 01 centre de formation professionnel, 58 centres de santé, 24 bâtiments sociaux et 11 espaces publics/verts conformément aux besoins et réalités exprimés par les communes bénéficiaires.

Une priorisation des sites à travaux a été réalisée pour respecter l'enveloppe budgétaire allouée aux travaux à impact rapide. Cette priorisation s'appuie sur la stratégie de phasage suivante :

- **Phase 1** : Travaux de réhabilitation des salles de classes ;
- **Phase 2** : Travaux de construction de clôtures ;
- **Phase 3** : Travaux de construction de nouvelles salles de classe ;
- **Phase 4** : Travaux de réhabilitation et extension de centres de santé ;
- **Phase 5** : Travaux de réhabilitation de bâtiments socio-économiques et aménagement d'espaces verts/publics.

Conformément à cette priorisation, les sites des travaux porteront sur 135 établissements préscolaires et primaires, 45 établissements sanitaires et 08 bâtiments sociaux économiques et espaces verts.

Les propositions de dossiers de consultation d'entreprises pour les travaux de réhabilitation d'une première série d'établissements scolaires pour les villes cibles du projet ont été validés par la Banque mondiale.

Pour la phase 1, les premiers travaux engagés dans six (06) établissements scolaires sont achevés. Il s'agit des sites d'établissements scolaires de Broundougou et Brahimavogo dans la commune de Ouangolodougou, du Groupe scolaire Montagne et de l'EPP Belle ville dans la commune de Korhogo, du Groupe scolaire Grand Gbapleu dans la commune de Man et du Groupe scolaire Bouna 1 dans la commune de Bouna. Le reste des travaux se poursuivront après la mobilisation des missions de contrôle prévue pour le 16 novembre 2024.

Avec cette mobilisation des missions de contrôle, l'ensemble des travaux à impact rapide est prévu de s'achever dans le courant du mois de mars 2025.

Pour les autres phases, le recrutement des missions de contrôle et la sélection des entreprises de travaux sont prévus démarrer le 06 décembre 2024.

Pour ce qui concerne la fourniture et l'installation des équipements et matériels scolaires, la fourniture des tables bancs dans les établissements scolaires a démarré depuis le 13 septembre 2024 avec un taux de livraison de 40%.

Le tableau ci-dessous donne le détail des besoins de tables bancs (quantités marché) et ceux livrés dans les différentes communes :

Tableau 1 : Situation de distribution des tables bancs

Communes	Quantités marchées	Quantités livrées	Taux
Odienné	2 400	700	29%
Boundiali	1 410	750	53%
Korhogo	5 655	1 600	28%
Tengréla	1 830	600	32%
Bouna	780	780	100%
Ouangolodougou	1 650	770	46%
Ferkessédougou	1 950	650	33%
Man	2 700	1 500	56%
Total	18 375	7 350	40%

En ce qui concerne les équipements sanitaires, la sélection des prestataires est en cours. La livraison aux établissements bénéficiaires est prévue démarrer le 18 novembre 2024.

1.1.2. les infrastructures sociales et économiques

Avant l'exécution effective des travaux, il s'agit de réaliser les études techniques (APS/APD/DAO) s'y rattachant.

Les infrastructures concernées sont les suivantes :

- les écoles maternelles et primaires ;
- les collèges à base quatre ;

- les centres de santé ;
- les jardins publics ;
- les Berges, forêt classée, espaces verts ;
- les unités de production et de commercialisation de productions agricoles ;
- les parcs à bétails ;
- les marchés ;
- les gares routières ;
- les hôtels de villes
- les foyers de jeunes.

Pour le cas spécifique des établissements scolaires et sanitaires, les études APD réalisées dans le cadre des travaux à impact rapide (Plans types, DQE), devront favoriser la réalisation d'études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Primaires et secondaires) sur les sites retenus afin de finaliser les dossiers de consultation.

Pour ce groupe d'études techniques, les termes de référence sont en cours de finalisation pour un démarrage effective des études, d'ici au 15 mai 2025.

1.1.3. Voirie, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau potable.

Ce groupe d'activités concernent l'élaboration de schéma directeur d'assainissement et de drainage, la réalisation des travaux de voiries et de drainage, l'élaboration de plans communaux de gestion des déchets solides et la réalisation des travaux d'extension de réseau d'eau potable.

A ce stade, pour ce qui concerne l'élaboration de schéma directeur d'assainissement et de drainage, la sélection des consultants est en cours

Pour les travaux de voiries et de drainage, la sélection des firmes pour la réalisation des études techniques, au stade des Demandes de proposition, est en cours.

Pour ce qui concerne les plans communaux de gestion des déchets solides, l'ouverture des offres technique est prévue pour le 22 novembre 2024 pour un démarrage de l'étude à partir de janvier 2025.

Quant aux travaux d'extension du réseau d'eau potable qui concerne les communes de Bouna, Man et Odienné, les termes de référence pour la sélection des consultants devant réaliser les études, sont en cours de finalisation.

1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales

Au titre de cette composante, l'état de réalisation est présenté ci-dessous :

1.2.1. Planification urbaine, administration foncière et services municipaux

Les TDR des études à réaliser, ont été validés par la Banque mondiale.

Il s'agit des études relatives à :

- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné) ;

- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Boundiali et Korhogo ;
- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou ;
- l'élaboration des plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Ouangolodougou et Tengréla ;

Pour la réalisation de ces études, l'avis à manifestation d'intérêt a été publié le 19 juin 2024 et le processus de sélection des firmes est en cours avant le démarrage des études prévu pour janvier 2025.

A ces études (PUD, PUd, PSDEL), s'ajoutent la réalisation d'orthophotographies, de levés LiDAR et mise en place d'unités géomatiques pour les villes cibles du projet afin d'obtenir une vue réelle de l'extension urbaine et aboutir à une meilleure planification de la ville en tenant compte des Plans d'Urbanisme Directeur (PUD) de chacune des villes. La sélection des consultants pour la réalisation de cette étude d'une durée de six (06) mois est prévue démarrer à partir du mois de mars 2025, est en cours.

1.2.2. Renforcement des capacités pour la gestion urbaine et la participation sociale

Un plan de formation en faveur des parties prenantes dans chaque commune cible du projet est en cours de finalisation selon des thématiques variées conformément aux besoins exprimés par les municipalités.

Par ailleurs, le processus de sélection d'un animateur communautaire par commune est en cours. Il s'agit de recruter une ONG locale en vue de communiquer sur tous les aspects sociaux du projet tout en favorisant l'adhésion et la participation effective des populations.

1.2.3. Développement économique local

Les termes de référence des études devant être réalisées dans le cadre du développement local, sont en cours de finalisation.

Ces études concernent les travaux d'aménagement de digues et de périmètres agricoles dans les communes cibles.

1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet

1.3.1. Point de recrutement du personnel

L'unité de coordination est opérationnelle avec le recrutement de 24 agents, à la date du 30 septembre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : point de recrutement du personnel

N°	Fonction	Date de prise de service
1	Chef d'unité Décentralisé d'Exécution du Projet	1 ^{er} août 2023
2	Spécialiste en sauvegarde environnemental	02 mai 2023
3	Spécialiste en suivi-évaluation	02 novembre 2023
4	Spécialiste en passation de marchés	02 novembre 2023
5	Spécialiste en gestion financière	1 ^{er} avril 2024
6	Spécialiste en Genre et inclusion sociale	10 juin 2024
7	Spécialiste en Développement Urbain	10 juin 2024
8	Ingénieur Génie Civil	18 juin 2024
9	Ingénieur Municipal Man	01 août 2024
10	Ingénieur Municipal Tengréla	01 août 2024
11	Ingénieur Municipal Korhogo	01 août 2024
12	Ingénieur Municipal Odienné	02 septembre 2024
13	Ingénieur Municipal Bouna	02 septembre 2024
14	Assistante passation des marchés	09 septembre 2024
15	Assistant passation des marchés	09 septembre 2024
16	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Korhogo	15 octobre 2024
17	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Man	04 novembre 2024
18	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Boundiali	04 novembre 2024
19	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Bouna	04 novembre 2024
20	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Ouangolodougou	04 novembre 2024
21	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Korhogo Tengréla	04 novembre 2024
22	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Odienné	04 novembre 2024
23	Comptable principale	15 novembre 2024
24	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Ferkessédougou	02 décembre 2024

Le processus de recrutement du reste du personnel est en cours. Il s'agit du Spécialiste en Développement Social, de trois (03) Ingénieurs Municipaux, d'un Ingénieur Informaticien, d'un Spécialiste junior en technologie numérique, de quatre (04) agents de liaison et d'une (01) secrétaire de direction.

Pour la mise en vigueur du Projet, des conventions-cadre d'appui à l'exécution du projet ont été élaborées et signées avec les agences spécialisées que sont : (i) le Ministère de la Construction, de Logement et de l'Urbanisme (MCLU), (ii) le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), (iii) le Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), (iv) l'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), (v) l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) et (vi) l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED).

Les conventions spécifiques pour l'AGEROUTE et l'ONAD sont en cours de finalisation avant leur signature par les parties.

Aussi, des conventions cadre avec les localités bénéficiaires du Projet ont-elles été élaborées et signées entre elles et l'unités de coordination et les huit (08) Comités Consultatifs Locaux (CCL) ont été créées et installées. Les premières réunions ont été tenues dans les localités respectives.

Des sessions de CCL spécifiques à la validation des projets de Plans d'Investissement Prioritaires (PIP) se sont déroulés dans les communes de Bouna, Boundiali, Korhogo, Man, Ouangolodougou, Odienné et Tengréla avant leur adoption par les différents Conseils Municipaux. Pour la commune de Ferkessédougou, la réunion du CCL pour valider le PIP sera programmé avant son adoption par le Conseil Municipal.

1.3.2. Point du patrimoine

L'aménagement des locaux de l'Unité Décentralisée d'Exécution du Projet (UDEP) de Korhogo est achevé.

Au niveau logistique, quatre (04) véhicules de l'UDEP sont en cours d'acquisition.

1.3.2. Audits interne et externe

Un plan d'audit interne est en cours d'élaboration par l'Inspection Générale des Finances (IGF). Ainsi, la cartographie des risques de mise en œuvre du PDDIVS sera disponible dans le premier trimestre de l'année 2025.

La procédure de sélection d'un cabinet d'audit externe est en cours.

1.4. Composante 4 : Intervention d'urgence conditionnelle

Dans le but de soutenir les efforts rapides d'intervention d'urgence du Gouvernement en cas de situation de crise, le manuel dénommé « **Manuel d'opérations d'urgence** » qui définit les modalités de mise en œuvre de la composante 4 du Projet, est en cours d'élaboration. En cas d'approbation par la Banque mondiale, le Manuel des opérations d'urgence sera annexé au Manuel d'exécution du PDDIVS et sera utilisé par le Comité Interministériel de Pilotage qui est entre autres responsable de l'orientation générale des activités du Projet à travers l'Unité de coordination du Projet.

L'annexe 1 retrace l'état d'avancement détaillé des activités des composantes du projet au 30 septembre 2024.

II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2024

La situation financière du projet permet de faire le point sur les demandes de retraits de fonds, les dépenses du projet et la situation de trésorerie des comptes du projet.

2.1. Situation des Demandes de Retraits de Fonds (DRF)

Le cumul des Demandes de Retrait de Fonds (DRF) depuis le début du Projet au 30 Septembre 2024, s'élève à **8 166 710 924 FCFA** qui a été entièrement décaissé. Ce qui représente un taux de mobilisation des ressources de l'IDA de **4,4%** par rapport au montant global du projet.

Concernant la contribution de l'Etat, un budget de **1 200 000 000 FCFA** a été notifié dont 1 128 000 000 F CFA mandaté soit un taux de mobilisation de 94%. Un montant de **108 725 000 FCFA** a été décaissé sur le montant mandaté, soit un taux de décaissement de **10%**.

Le compte Ressources propres du Projet n'a pas encore enregistré de revenus.

Le montant global des ressources reçues au cours de la période de revue, toute source de financement confondue est de **275 435 924 FCFA** (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 3 : Décaissements par source de financement du Projet au 30 septembre 2024.

DESIGNATION	CUMUL PÉRIODE PRECEDENTE	TRIMESTRE (1er Juillet au 30 September 2024)	CUMUL PROJET
ENCAISSEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT			
Avance Initiale IDA + PPF	8 000 000 000	0	8 000 000 000
DRF reçues IDA	0	166 710 924	166 710 924
Contribution ETAT	0	108 725 000	108 725 000
Ressources Propres	0	0	0
TOTAL ENCAISSEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT	8 000 000 000	275 435 924	8 275 435 924

2.2. Fonds reçus

Les fonds reçus au cours du troisième trimestre 2024 sont composés de fonds mobilisés sur le crédit IDA et sur la contribution nationale.

De la mise en vigueur du projet (04 octobre 2023) au 30 Septembre 2024, les fonds reçus sont de **8 275 435 924 FCFA** qui se composent comme suit :

- **8 000 000 000 FCFA** au titre de l'avance initiale ;
- **166 710 924 FCFA** mobilisés à travers les Demandes de Retraits de Fonds (DRF), après la mise en vigueur du Projet ;
- **108 725 000 FCFA** mobilisés sur la contribution nationale mandatée, soit un taux de mobilisation de **10%**.

La situation générale des ressources du projet se résume dans le tableau ci-après.

Tableau 4 : Décaissements Bailleur et Trésor Public.

IDA			TRESOR		
BUDGET	DECAISSE	TAUX	BUDGET	DECAISSE	TAUX
185 504 639 600	8 166 710 924	4,40%	1 200 000 000	108 725 000	9,06%

2.3. Dépenses du projet

Les dépenses du projet sur la période du 1^{er} juillet au 30 Septembre 2024 s'élèvent à **260 862 973 FCFA**, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDDIVS, soit un cumul de **261 081 730 FCFA** sur la période du 04 octobre 2023 (date de mise en vigueur) au 30 Septembre 2024 qui comprend : (i) **230 994 122 FCFA** sur fonds IDA, (ii) **30 087 608 FCFA** sur Trésor.

Le montant global des dépenses effectuées se décomposent de la manière suivante :

- **Composante 1 : 3 874 000 FCFA ;**
- **Composante 2 : 2 810 000 FCFA ;**
- **Composante 3 : 254 397 730 FCFA.**

Le montant total des dépenses effectuées au 30 Septembre 2024 est de **261 081 730 FCFA** sur les **8 275 435 924 FCFA** mobilisés, soit un taux de consommation de **3,15 %** des ressources disponibles.

Les dépenses sont présentées par composante et par source de financement dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Dépenses par sources de financement au 30 septembre 2024.

COMPOSANTES	IDA	TRESOR	TOTAL FCFA
Composante 1	-	3 874 000	3 874 000
Composante 2	-	2 810 000	2 810 000
Composante 3	230 994 122	23 403 608	254 397 730
TOTAL FCFA	230 994 122	30 087 608	261 081 730

2.4. Situation de la trésorerie des comptes du Projet

La disponibilité totale en trésorerie au 30 septembre 2024, s'élève à **8 014 354 194 FCFA** soit **13 303 334 dollars US** (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 6 : Situation globale de la trésorerie du projet.

COMPTE	SOURCES DE FINANCEMENT		TOTAL FCFA
	IDA	TRESOR	
Compte Désigné de la BCEAO	10 022 417	0	10 022 417
Compte Projet Banque du Trésor	7 925 694 385	0	7 925 694 385
Compte Contrepartie ETAT		77 629 392	77 629 392
Caisse		608 000	608 000
Trésor pay		400 000	400 000
TOTAL FCFA	7 935 716 802	78 637 392	8 014 354 194

La situation financière du Projet au 30 Septembre 2024, est retracée dans les tableaux financiers des Annexes 1 à 4 du présent rapport.

2.5. Prévision de décaissement par composante

Le tableau 5 retrace les prévisions de décaissement par composante pour le second semestre de l'année fiscale 2025 de la Banque mondiale.

Tableau 7 : Prévisions financières par composante

Code	oct-24	Nov-24	Déc-24	Janv-25	Févr-25	Mars-25	Total
COMPOSANTE 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	2 627 550 528	2 771 176 884	3 737 724 564	3 213 564 884	9 596 440 680	886 220 000	22 832 677 540
COMPOSANTE 2 : Appui aux administrations locales	170 313 100	223 425 570	1 224 417 240	500 867 570	949 417 240	290 925 570	3 359 366 290
COMPOSANTE 3 : Gestion et coordination du Projet	359 276 889	96 270 222	349 436 889	71 520 222	72 770 222	71 770 222	1 021 044 667
Total	3 157 140 517	3 090 872 676	5 311 578 693	3 785 952 676	10 618 628 142	1 248 915 792	27 213 088 497

III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 SEPTEMBRE 2024

Le Plan de Passation des Marchés a fait l'objet de douze (12) mises à jour par rapport au plan initial approuvé par la Banque le **14 novembre 2023**.

La dernière révision a obtenu l'avis de non-objection de la Banque le **18 septembre 2024**.

Le PPM actuel compte 96 activités dont 07 annulées. Les 89 activités d'un montant prévisionnel de **18 755 756 428 F CFA**, soit **31 133 400 dollars US** se présentent comme suit :

- Travaux : **30**
- Fournitures : **33**
- Services autres que services de consultants : **05**
- Consultants : **21** dont **3** pour le personnel

L'état d'exécution du plan de passation des marchés présentent à ce jour :

- 7 marchés exécuté d'un montant de **291 134 532 F CFA, soit 483 265 dollars US ;**
- 19 marchés en cours d'exécution d'un montant de **3 376 028 928 F CFA, soit 5 604 000 dollars US ;**
- 56 activités en cours de passation d'un montant de **14 983 869 433 F CFA, soit 24 872 300 dollars US ;**
- 03 activités en attente de passation d'un montant de **58 435 904 F CFA, soit 97 000 dollars US.**

IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Les engagements pris par le Gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de sauvegardes environnementale et sociale, à travers le Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) et qui devaient être réalisés au cours du premier trimestre suivant la mise en vigueur du Projet ont été mis en œuvre dans les délais (cf. PEES en annexe). Ces engagements sont :

- l'élaboration des outils et instruments d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux : CGES, CPR, PEES, PGMO, PMPP, EIES et PAR des travaux prioritaires ;
- l'élaboration d'un manuel de procédures comprenant une section intitulée "Mesures environnementales et sociales" ainsi que des lignes directrices pour la gestion des plaintes ;
- le recrutement des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale.

V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES

Pour ce trimestre, les principales difficultés rencontrées sont les difficultés de trésorerie sur la part Etat. Ainsi, sur un montant mandaté de 1 128 000 000 F CFA, seulement 108 725 000 F C FA ont pu être mobilisés, générant ainsi des tensions de trésorerie.

VI. PERSPECTIVES

En termes de perspectives, l'UCP compte, pour le quatrième trimestre de l'année 2024 :

- finaliser le recrutement des missions de contrôle pour les travaux à impact rapide et accélérer l'exécution desdits travaux (Phases 1 à 5) ;
- finaliser la livraison et l'installation des équipements scolaires et sanitaires ;
- finaliser la sélection des consultants pour le démarrage des études techniques (APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes des zones 1, 2 et 3 ;
- finaliser la sélection des consultants pour le démarrage de la réalisation des schémas directeurs d'assainissement et de drainage de Ouangolodougou et Tengréla ;
- finaliser la sélection des consultants pour le démarrage de l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour Man, Odienné Bouna, Boundiali et Tengréla ;
- finaliser la sélection des consultants pour le démarrage de la réalisation de Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes cibles ;
- finaliser les termes de référence pour les études techniques et de sauvegarde environnementales et sociales pour les sous-projets des Plans d'Investissement Prioritaires.

CONCLUSION

L'UCP s'attèle à accélérer l'exécution des travaux à impact rapide et à la réalisation des études techniques et de sauvegarde environnementales et sociales relatives aux travaux de voirie urbaine et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les villes cibles du Projet. Ce qui permettra de booster le taux de décaissement du projet. Aussi, l'UCP envisage le démarrage rapide des études relatives aux plans communaux de gestion des déchets solides, aux PUD, aux SDAD dont le processus de sélection des consultants est entamé.

ANNEXES

Annexe 1 : Etat d'avancement des activités du projet au 30 septembre 2024

Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide					
1	Etudes techniques détaillées			- Etude achevée - Transmission du rapport final à la BM le 31 octobre 2024	
TRAVAUX A IMPACT RAPIDES					
PHASE 1 : REHABILITATION D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES					
DC1 Man	Travaux de réhabilitation de 30 salles de classe + 4 bureaux + 2 archives, 1 préscolaire + 1 cantine transformée en salle de classe + 1 latrine et 2 magasins des groupes scolaires (Grand Gbapleu et de Blocosso) à Man			- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Lot 1 : Travaux achevés à 100 %
					Lot 2 : Travaux achevés à 70 % (reste la réhabilitation du bâtiment maternelle)
					Lot 3 & 4 : Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
DC 2 Man	Travaux de réhabilitation de 25 salles de classe + 4 bureaux + 4 magasins et 1 latrine du groupe scolaire domaine mistrot et epp fraternite			- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 3 Man	Travaux de réhabilitation de 45 salles de classe + 10 bureaux + 7 magasins + 1 point d'eau et 1 direction des groupes scolaires (Libreville et HKB)	Lot 1	Réhabilitation de 15 salles de classe, 5 bureaux et 5 magasins du GS LIBREVILLE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 15 salles de classe + 3 bureaux et 1 point d'eau du GS LIBREVILLE		
		Lot 3	Réhabilitation de 15 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins et 1 direction du GS HKB		
DC 4 Man	Travaux de réhabilitation de 33 salles de classe + 5 bureaux + 3 magasins + 2 bâtiments préscolaires + 3 maternelles + 2 latrines + 2 toilettes des groupes scolaires (lycée club et gbepheu) et de epp dioulabougou	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin et 2 bâtiments préscolaires et 2 latrines (2 et 3 cabines) du GS LYCEE CLUB	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 13 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins et 1 maternelle du GS GBEPLEU		
		Lot 3	Réhabilitation de 8 salles de classe + 2 bureaux + 2 maternelles + 2 toilettes de EPP DIOULABOUGOU		
DC 1 Odienné	Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe + 5 bureaux + 5 magasins + 1 cantine + 1 maternelle et 2 logements dans les groupes scolaires (odienne sud, bromakote, jerusalem) et dans les epp (yankafissa et magic système) à Odienné	Lot 1	Réhabilitation de 2 logements du GS ODIENNE SUD	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 maternelle et 1 cantine du GS BROMAKOTE et JERUSALEM		
		Lot 3	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins de EPP YANKAFISSA et EPP MAGIC SYSTÈME		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 2 Odienné	Travaux de réhabilitation de 31 salles de classe + 6 bureaux + 6 magasins + 1 logement directeur + 1 salle de reception + 1 maternelle et 8 cabines de toilette dans les groupes scolaires (habitat et résidentiel nord)	Lot 1	Réhabilitation de 13 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 salle de réception et 1 logement du GS HABITAT	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins du GS résidentiel nord du GS RESIDENTIEL NORD		
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe + 1 maternelle et une toilette de 8 cabines du GS RESIDENTIEL NORD		
DC 3 Odienné	Travaux de réhabilitation de 47 salles de classe + 5 bureaux + 5 magasins + 1 logement + 1 salle de reception + 1 maternelle et 1 réfectoire dans les groupes scolaires (zaher, municipalite), de la drena et de l'inspection	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 maternelle du GS ZAHER	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 17 salles de classe du GS TEXACO et 1 réfectoire de la DRENA et 1 salle de l'INSPECTION		
		Lot 3	Réhabilitation de 18 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins du GS MUNICIPALITE		
DC 4 Odienné	Travaux de réhabilitation de 30 salles de classe + 5 bureaux + 5 magasins + 3 logements + 1 cantine et 1 réfectoire du GSfrontiere, des epp enfance espoir et logbanasso et du CFPT	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de EPP ENFANCE ESPOIR	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 18 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 cantine du GS FRONTIERE		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de EPP LOGBANASSO		
		Lot 4	Réhabilitation de 3 logements + 1 bâtiment et 1 réfectoire du CFPT		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 1 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 36 salles de classe + 8 bureaux + 7 magasins de epp torgokaha, logokaha et djegbe à Korhogo	Lot 1	Réhabilitation de 11 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins et 1 cantine de EPP TORGOKAHA	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de LOGOKAHA		
		Lot 3	Réhabilitation de 13 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de DJEGBE		
DC 2 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 36 salles de classe + 4 bureaux + 4 magasins de tiekelezo, nagnenefoun et du gs wawonvogo	Lot 1	Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de TIEKELEZO	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de NAGNEFOUN		
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe et 1 maternelle du GS WAWONVOGO		
DC 3 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 29 salles de classe + 6 bureaux + 2 magasins des groupes scolaires (lognon et klofouakaha) et epp belle ville	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS LOGNON	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Lot 1 &2 : Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC Lot 3 : Travaux achevés à 90% (reste la peinture du bâtiment maternelle)
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 magasin du GS KLOFOUAKAHA		
		Lot 3	Réhabilitation de 8 salles de classe et 2 bureaux de EPP BELLE VILLE		
DC 4 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 29 salles de classe + 8 bureaux + 6 magasins et 1 cantine des epp (kpatrakaha, premafolo, yefougnigui-marcory et fonofla) et des ecoles maternelles (nanous et gon coulibaly)	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins et 1 cantine des EPP KPATRAKAHA et PREMAFOLO	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Lot 1 &2 : Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC Lot 3 : Travaux achevés à 90% (reste la peinture du bâtiment maternelle)
		Lot 2	Réhabilitation de 11 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins de YFOUGNIGUI-MARCORY et EPP FONOFILA		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins des ecoles maternelles les NANOUS et GON COULIBALY		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1				
N°	ACTIVITES		ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 5 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 18 salles de classe + 6 bureaux de epp montagne	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP MONTAGNE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024 Lot 1 & 2 : Travaux achevés à 100% Lot 3 : Entreprise déjà sélectionnée en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP MONTAGNE	
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux de EPP MONTAGNE	
DC 6 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 31 salles de classe + 5 bureaux et 5 magasins des epp (bad, mont korhogo, epp kapele et gnalelekaha)	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de EPP BAD	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024 Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de MONT KORHOGO	
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de EPP KAPELE	
		Lot 4	Réhabilitation de 7 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de GNALELEKAHA	
DC 7 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 43 salles de classe + 9 bureaux et 8 magasins des epp (koko application et diedana) et des groupes scolaires (piscine, et nalourgokaha)	Lot 1	Réhabilitation de 8 salles de classe, 2 bureaux et 1 magasin de EPP KOKO APPLICATION	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024 Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 14 salles de classe, 4 bureaux et 2 magasins du GS PISCINE	
		Lot 3	Réhabilitation de 12 salles de classe du GS PISCINE	
		Lot 4	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 5 magasins de EPP DIEDANA et NALOURGOKAHA	
DC 8 Korhogo	Travaux de réhabilitation de 35 salles de classe + 7 bureaux + 4 magasins des epp (natio 1,2,3 et 4) et du groupe scolaire ossiene	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de EPP NATIO 1,2,3	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024 Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 7 salles de classe de EPP NATIO 1,2,3	
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin de EPP NATIO 4	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
		Lot 4	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 salle de classe maternelle du GS OSSIENE		
DC 9 Korhogo				- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
	Travaux de réhabilitation de 39 salles de classe de soba	Lot 1	Réhabilitation de 39 salles de classe de SOBA		
DC 10 Korhogo	Travaux réhabilitation de 28 salles de classe + 5 bureaux + 2 magasins + 1 maternelle de epp koko application et teregue	Lot 1	Réhabilitation de 13 salles de classe, 3 bureaux et 2 magasins de EPP KOKO APPLICATION	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe et 1 bureau de EPP KOKO APPLICATION		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 maternelle de TEREQUE		
DC 1 Bouandiali	Travaux de é31 salles de classe + 4 bureaux + 4 magasins des groupe scolaires de (soma konate, tarago kone 1&2) et epp la roche à Boundiali	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS SOMA KONATE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS SOMA KONATE		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasin du GS TARAGO KONE		
		Lot 4	Réhabilitation de 6 salles de classe du GS TARAGO KONE et 7 salles de classe +1 bureau et 1 magasin de l'EPP LA ROCHE		
DC 2 Bouandiali	Travaux de réhabilitation de 34 salles de classe +	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe,1 bureau et 1 magasin du GS TIOGOMAN	Publication DC : 22.07.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
	logement instituteur + bureaux + magasins des groupe scolaires de soma konate, tarago kone 1&2 et epp la roche	Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS IBRAHIM KONE	Notification aux entreprises : 11.08.2024	
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de l'EPP LINISSONGUI et de 6 salles de classe, 1 bureau + 1 magasin du GS NONDARA		
		Lot 4	Réhabilitation de 3 salles de classe + logement instituteur de EPP NIANON et 7 salles de classe + bureau + magasin de EPP TARAGONO KONE 3		
DC 1 Tengrela	Travaux de réhabilitation de 26 salles de classe + 6 bureaux + 1 magasin et 1 batiment des gs de kebe ballo, soma konate, daraniani et maniasso à Tengréla	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux du GS KEBE BALLO	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 11 salles de classe + 3 bureaux + 1 bâtiment du GS SOMA KONATE		
		Lot 3	Réhabilitation de 3 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de DARANIANI et 7 salles de classe + 3 bureaux de MANIASO		
DC 2 Tengrela	Travaux de réhabilitation de 25 salles de classe + 6 bureaux + 3 magasins + 1 cloture et 1 cantine de epp coulibaly yacouba, epp danzourou, de epp naniasso, epp nigouni et epp municipalite cimetiére	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux de EPP COULIBALY YACOUBA	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 cloture de EPP COULIBALY YACOUBA		
		Lot 3	Réhabilitation de 7 salles de classe + 2 bureaux + 1 magasin + 1 cantine EPP NANIASSO ET NIGOUNI		
		Lot 4	Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins EPP DANZOUROU ET EPP MUNICIPALITE CIMETIERE		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 3 Tengrela	Travaux de réhabilitation de 21 salles de classe + 4 bureaux + 4 magasins + 1 cloture, 1 ecole et 2 logements batiment des gs fonsongo diabate, gs maternelle les allouettes, epp flabougou	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins du GS FONSONGO DIABATE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 cloture du GS MATERNELLE LES ALLOUETTES		
		lot 3	Réhabilitation d'une école + 2 logements de TAMANIA et de 3 salles de classe de bureau de EPP FLABOUGOU		
DC 4 Tengrela	Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe + 7 bureaux + 5 magasins + 1 logement de epp zelesso, epp tiemderime, epp municipalite 2, de zanasso et sorokoumo	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux DE EPP ZELESSO ET EPP TIEMDERIME	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins de EPP MUNICIPALITE 2		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 logement de ZANASSO et SOROKOUMO		
DC 5 Tengrela	Travaux de réhabilitation de 30 salles de classe + 9 bureaux + 7 magasins + 5 logements + de tialaka, epp m'basso, epp la joie, epp kotou, de tiongoli, iribasso et iepp	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins de TIALAKA ET EPP M'BASSO	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + de EPP LA JOIE ET EPP KOTOU		
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 3 logements de TIONGOLI		
		Lot 4	Réhabilitation de 3 salles de classe + 3 bureaux + 1 magasin + 2 logements de IRIBASSO et IEPP		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1								
N°		ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE		COMMENTAIRES	
DC 1 Ferké		Travaux de réhabilitation de 33 salles de classe + 6 bureaux + 4 magasins et 1 cloture du gs gare, epp bad douane et nouhou diallo à Ferké		Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins et 1 clôture du GS GARE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC	
				Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe et 2 bureaux de EPP BAD DOUANE			
				Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de NOUHOU DIALLO			
DC 2 Ferké		Travaux de réhabilitation de 30 salles de classe + 6 bureaux + 3 magasins + 1 cantine et 2 logements de saint paul, epp dioulabougou et du gs lanviara		Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de SAINT PAUL	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC	
				Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 2 magasin de EPP DIOULABOUGOU			
				Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 cantine et 2 logements de EPP DIOULABOUGOU			
				Lot 4	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux du GS LAVIARA			
DC 3 Ferké		Travaux de réhabilitation de 44 salles de classe + 7 bureaux + 6 magasins + 1 cantine + 1 clôture et maternelle (air de jeu) de bromakote et bad lanviara		Lot 1	Réhabilitation de 10 salles de classe, 3 bureaux, 3 magasins, 1 cantine et 1 logement de BROMAKOTE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC	
				Lot 2	Réhabilitation de 11 salles de classe de BROMAKOTE			
				Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux, 3 magasins et 1 clôture de BAD LANVIARA			
				Lot 4	Réhabilitation de 14 salles de classe, 1 bureau et maternelle-préau (air de jeu) de BAD LANVIARA			

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 4 Ferké	Travaux de réhabilitation de 61 salles de classe + 11 bureaux + 9 magasins de bad laviara, résidentiel et bromakote extension	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe et 1 bureau de EPP PARWALAKAHA et 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de BAD LAVIARA	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		lot 2	Réhabilitation de 20 salles de classe, 4 bureaux et 4 magasins de RESIDENTIEL		
		Lot 3	Réhabilitation de 23 salles de classe, 4 bureaux et 3 magasins de BROMAKOTE EXTENSION		
DC 5 Ferké	Travaux de réhabilitation de 21 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 cantine et 1 logement de Bromakote	Lot 1	Réhabilitation de 21 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins, 1 cantine et 1 logement de BROMAKOTE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
DC 1 Bouna	Travaux de réhabilitation de 27 salles de classe, 7 bureaux, 5 magasins, 1 bibliothèque et 6 logements des groupes scolaires Bouna 1 et Bouna 2	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classes, 2 bureaux et 1 magasin du GS BOUNA 1	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Lot 1 & 2 : Travaux achevées à 100% Lot 3 : Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 bureau, 1 magasin, 1 bibliothèque et 4 logements du GS BOUNA 1		
		Lot 3	Réhabilitation de 15 salles de classe, 4 bureaux, 3 magasins et 2 logements du GS BOUNA 2		
DC 2 Bouna	Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe, 5 bureaux, 5 magasins, 4 logements et 1 clôture des groupes	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau, 1magasin, 1 clôture et 2 logements du GS BOUNA 3	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
		Lot 2	Réhabilitation de 11 salles de classes, 3 bureaux, 3 magasins et 1 logement du GS BOUNA 4		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1				
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE
COMMENTAIRES				
	scolaires bouna 3, 4 et centre	Lot 3	Réhabilitation de 7 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et 1 logement du GS BOUNA CENTRE	
DC 3 Bouna	Travaux de réhabilitation de 31 salles de classes, 6 bureaux, 5 magasins, 1 hangars et 2 logements de epp résidentiel et des groupes scolaires de bromakote ville et de gbonronkera	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau et 1 logement de EPP RESIDENTIELLE	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024
		Lot 2	Réhabilitation de 19 salles de classes, 4 bureaux, 4 magasins et 1 hangar et 1 logement du GS DE BROMAKOTE VILLE	
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau et 1 magasin du GS GBONRONKERA	
DC 4 Bouna	Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe, 3 bureaux, 5 bureau, 4 magasins, 3 logements, 1 cantine des groupes scolaires (assoum 1 et bromakote village) et des epp (teguirdouo, djemitedouo, nakirdouo)	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et 3 logements du GS ASSOUM 1	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024
		Lot 2	Réhabilitation de 3 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et une cantine de EPP TEGUIRDOUO et de 5 salles de classe, 1 bureau + magasin EPP DJEMITEDOUO	
		Lot 3	Réhabilitation de 4 salles de classes, 1 bureau et 1 magasin de EPP NAKIRDOUO et de 6 salles de classes, 1 bureau et 1 magasin du GS BROMAKOTE VILLAGE	
DC 1 Ouangolo	Travaux de réhabilitation de 33 salles de classe + 6	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins et 2 logements de NIORO GUINE 1 et 2	Publication DC : 22.07.2024

Lot 1,2&3 : Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC

Lot 4 : Travaux achevés à 100%

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1				
N°	ACTIVITES		ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
	logements + 7 magasins et 7 logements de nioroguine 1 et 2, gs torla 1 et 2, epp broundougou et epp brahimavogo	Lot 2 Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 3 magasins du GS TORLA 1 ET 2 Lot 3 Réhabilitation de 5 logements du GS TORLA 1 ET 2 Lot 4 Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de EPP BROUNDOUGOU et EPP BRAHIMAVOGO	Notification aux entreprises : 11.08.2024	
DC 2 Ouangolo	Travaux de réhabilitation de 52 salles de classe + 11 bureaux + 6 logements + 11 magasins et 1 logement du groupe scolaire aviation et des epp (dominiique ouattara, farakoro,seco, carrefour, bad et koko)	Lot 1 Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de EPP DOMINIQUE OUATTARA et GS AVIATION Lot 2 Réhabilitation de 18 salles de classe, 4 bureaux et 4 magasins de FARAKORO, EPP SECO et EPP CARREFOUR Lot 3 Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau, 1 magasin et 1 logements de CIDT Lot 4 Réhabilitation de 16 salles de classe, 4 bureau, 4 magasin de EPP BAD et KOKO	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
DC 3 Ouangolo	Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe + 6 bureaux + 6 magasins + 3 logements et 1	Lot 1 Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins pour DIEDOUGOU Lot 2 Réhabilitation de 3 salles de classe + 2 logements pour DIEDOUGOU	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
	maternelle pour les groupes scolaires de diedougou et ouangolosso 1&2	Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins pour OUANGOLOSSO 1 et 2		
		Lot 4	Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 maternelle et 1 logement directeur pour OUANGOLOSSO 1 et 2		
DC 4 Ouangolo	Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe et 4 bureaux pour le lycée moderne Alassane Ouattara	Lot 1	Réhabilitation de 24 salles de classe et 4 bureaux pour le lycée moderne ALASSANE OUATTARA	- Publication DC : 22.07.2024 - Notification aux entreprises : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
DC 5 Ouangolo	Travaux de réhabilitation de 4 salles de classe, 2 laboratoires, 1 foyer-infirmerie et salle informatique et 1 réfectoire lycée moderne Alassane ouattara	Lot 1	Réhabilitation de 4 salles de classe, 2 bureaux, 2 laboratoires, 1 foyer infirmerie et salle informatique et 1 réfectoires pour le lycée moderne ALASSANE OUATTARA	- Publication DC : 22.07.2024 - Attribution : 11.08.2024	Entreprises déjà sélectionnées en attente de la mobilisation de la MdC
PHASE 2 &3 : CONSTRUCTION DE NOUVELLES SALLES DE CLASSE + CLÔTURES					
DC 1 Man	Travaux de construction des clôtures des Groupes Scolaires (Gd Gbapleu, Lycée Club et Libreville) à Man		Lot 1	Clôture Gd Gbapleu et Lycée Club	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025
			Lot 2	Clôture Libreville	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1						
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES	
DC 2 Man				- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025		
	Travaux de construction de 9 nouvelles salles de Classe des GS (Gbapleu et Peraldi)	Lot 1	Construction 3 salles de classe Gd Gbapleu			
		Lot 2	Construction 6 salles de classe Peraldi			
DC 3 Man				- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025		
	Travaux de construction de 12 nouvelles salles de Classe des GS (Doyaguine, Mont glas et HKB))	Lot 1	Construction 3 salles de classe Doyaguine et 3 salles de classe HKB			
		lot 2	Construction 6 salles de classe Mont Glas			
DC 1 Odienné				- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025		
	Travaux de construction des clôtures des Groupes Scolaires (bramakote, habitat, municipalité, enfance espoir et EPP maggic system) de la Ville de ODIENNE	Lot 1	Clôture habitat, enfance espoir et EPP maggic system			
		Lot 2	Clôture bramakote, municipalité			
DC 2 Odienné	Travaux de construction d'une cantine et une clôture pour l'EPP Yankafissa de la ville d'ODIENNE	Lot 1	Construction d'une cantine et une clôture pour l'EPP Yankafissa de la ville d'ODIENNE	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
				- Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 3 Odienné	Travaux de construction de 12 nouvelles salles de Classe des GS (habitat, résidentiel nord, texaco et frontière)	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de Classe des GS (habitat, résidentiel nord)	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
		lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de Classe des GS (texaco et frontière)		
DC 1 Korhogo	Travaux de construction des clôtures des Groupes Scolaires (mongaha et waraniéné) et une maternelle de 3 classes de waraniéné de la Ville de KORHOGO	Lot 1	Construction des clôtures des Groupes Scolaires (mongaha et waraniéné) et une maternelle de 3 classes de waraniéné	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 2 Korhogo	Travaux de construction de 6 nouvelles salles de classe de l'EPP korhogo ordinaire et 3 nouvelles salles de classe et une maternelle de 3 classes de EPP Piscine 1&2	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe de l'EPP korhogo ordinaire et 3 nouvelles salles de classe et une maternelle de 3	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
			classes de EPP Piscine 1&2	Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 3 Korhogo	Travaux de construction de 6 nouvelles salles de classe et une maternelle de 3 classes EPP Teguerie et 3 nouvelles salles de classe de Nanguin	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe et une maternelle de 3 classes de EPP Teguerie et 3 nouvelles salles de classe de Nanguin	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 4 Korhogo	Travaux de construction de 3 nouvelles salles de classe de EPP Natio 1,2 et 3 et une maternelle de 3 classes EPP Natio 4 et 1 bureau de EPP OSSIENE	Lot 1	Construction de 3 nouvelles salles de classe de EPP Natio 1,2 et 3 et une maternelle de 3 classes EPP Natio 4 et 1 bureau de EPP OSSIENE	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 5 Korhogo	Travaux de construction de 12 nouvelles salles de classe de EPP Torgokaha, Nagnenefoun et EPP Belle ville	Lot 1	Construction de 3 nouvelles salles de classe de EPP Torgokaha et 3 nouvelles salles de classe de Nagnenefoun	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024	
		Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de	Fin des travaux : 06.03.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
			classe de EPP Belle ville		
DC 1 Boundiali	Travaux de construction de 3 clôtures des GS (soma konate et ibrahim koné) et de EPP linoussongui à Boundiali	Lot 1	Construction de 3 clôtures des GS (soma konate et ibrahim koné) et de EPP linoussongui	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 2 Boundiali	Travaux de construction de 2 maternelles de 3 salles de classe et 2 clôtures des EPP (marietou koné et la roche)	Lot 1	Construction 1 maternelle de 3 salles de classe et 1 clôture de EPP marietou koné	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
		Lot 2	Construction 1 maternelle de 3 salles de classe et 1 clôture de EPP la roche		
DC 1 Tengrela	Travaux de construction de 12 nouvelles salles de classe des EPP (daraniani, naniasso,nigouni et danzourou) à Tengréla	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe des EPP (daraniani, naniasso)	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
		Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de classe des EPP (igouni et danzourou)		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1				
N°	ACTIVITES		ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 2 Tengrela	Travaux de construction de 12 nouvelles salles de classe des EPP (municipalité 2, tialaka, kotou et iribasso)	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe des EPP (municipalité 2, tialaka)	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025
		Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de classe des EPP (kotou et iribasso)	
DC 3 Tengrela	Travaux de construction de 3 nouvelles salles de classe et une cantine de EPP municipalité cimétière et 3 nouvelles salles de classe de flabougou	Lot 1	Construction de 3 nouvelles salles de classe et une cantine de EPP municipalité cimétière et 3 nouvelles salles de classe de flabougou	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025
DC 1 Ferké	Travaux de construction de 15 nouvelles salles de classe des GS (gare et lavaria) et de EPP douane 1,2 et 3 et une clôture de bromakoté à Ferké	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe du GS gare et une clôture de bromakoté	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025
		Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de classe de EPP douane 1,2,3 et 3 nouvelles salles de classe du GS lavaria	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
DC 2 Ferké	Travaux de construction de 6 nouvelles salles de classe et 2 clôtures de Zendel et EPP Dioulabougou 1,2,3	Lot 1	Construction de 3 nouvelles salles de classe et 1 clôture de Zendel	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
		Lot 2	Construction de 3 nouvelles salles de classe et 1 clôture de EPP Dioulabougou 1,2,3		
DC 3 Ferké	Travaux de construction 1 maternelle de 3 salles de classe et une clôture de résidentiel et 3 nouvelles salles de classe et 1 clôture de Nouhoun diallo	Lot 1	Construction 1 maternelle de 3 salles de classe et une clôture de résidentiel	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
		Lot 2	Construction de 3 nouvelles salles de classe et 1 clôture de Nouhoun diallo		
DC 1 Ouangolo	Travaux de construction de 9 nouvelles salles de classe du GS Torla 1,2 et CIDT à Ouangolo	Lot 1	Construction de 3 nouvelles salles de classe du GS Torla 1,2	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
		Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de classe de CIDT		
DC 2 Ouangolo	Travaux de construction de 6 nouvelles salles de classe	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe et 1 clôture du GS Aviation et 1	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1							
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES		
	et 1 clôture du GS Aviation et 1 clôture de broundougou				clôture de broundougou	- Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 1 Bouna	Travaux de construction de 6 nouvelles salles de classe du GS Bouna III			Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe du GS Bouna III	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 2 Bouna	Construction de 12 nouvelles salles de classe des GS (Bouna 1 et Bouna 4) et des EPP (teguirdouo et djemitedouo)			Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe des GS (Bouna 1 et Bouna 4)	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
				Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de classe des EPP (teguirdouo et djemitedouo)		
PHASE 4 : REHABILITATION CENTRES DE SANTE							
DC1 Man	Réhabilitation de 5 dispensaires, 6 maternités, 1 préau, 1			Lot 1	Réhabilitation de 2 dispensaires, 3 maternités, 1 préau, 1 latrine des CSU (Gd	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
	latrine et 1 laboratoire des CSU (Gd Gbapleu, Lycee club, Gbepleu HKB, libreville, zele) et PMI à Man		Gbapleu, Lycee club, Gbepleu HKB)	- Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
		Lot 2	Réhabilitation de 3 dispensaires, 3 maternités et 1 laboratoire des CSU (libreville, zele) et PMI		
DC 2 Odienné	Réhabilitation de 2 dispensaires du CSU Yankafissa et du Centre antituberculeux et 2 maternités de PMI et de Centre medico-scolaire à Odienné	Lot 1	Réhabilitation de 2 dispensaires du CSU Yankafissa et du Centre antituberculeux et 2 maternités de PMI et de Centre medico-scolaire	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 1 Boundiali	Réhabilitation de 1 dispensaire du CS Gnalelekaha et 1 maternité, 1 préau et 1 latrine du CSU Delafosse de la ville de Korhogo et 1 logement du CS Nondara de Boundiali	Lot 1	Réhabilitation de 1 dispensaire du CS Gnalelekaha et 1 maternité, 1 préau et 1 latrine du CSU Delafosse de la ville de Korhogo et 1 logement du CS Nondara de Boundiali	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025	
DC 1 Tengrela	Réhabilitation de 4 dispensaires, 2 maternités et 1 PMI du CSU Tengrela, CSU Habitat, Dispensaire zelesso, CS Naniasso	Lot 1	Réhabilitation du dispensaire et la maternité du CSU Tengrela	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024	
		Lot 2	Réhabilitation de 3 dispensaires, 1 maternité et 1 PMI du CSU Habitat,		

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1						
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES	
			Dispensaire zelesso, CS Naniasso	- Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025		
DC 1 Ouangolo				- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025		
	Réhabilitation de l'Hôpital Général de Ouangolo	Lot 1	Réhabilitation de l'Hôpital Général de Ouangolo			
DC 2 Ouangolo				- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025		
	Réhabilitation de 2 maternités, 1 préau, 1 latrine et 1 laboratoire du CS TORLA et du CSU KOKO Extension	Lot 1	Réhabilitation de 2 maternités, 1 préau, 1 latrine et 1 laboratoire du CS TORLA et du CSU KOKO Extension			
DC 1 Bouna				- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025		
	Réhabilitation de 3 dispensaires, 1 maternité de Bramakoté village, CSU intégré et Dispensaire Urbain et 1 PMI de la ville de BOUNA	Lot 1	Réhabilitation d'un dispensaire et 1 maternité du CSU Intégré Bouna			
	</					

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1				
N°	ACTIVITES		ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
PHASE 5 : ESPACES VERTS + BATIMENTS SOCIO-ECONOMIQUES				
DC1	Travaux d'aménagement d'espaces verts publics à Man et Odienné	Lot 1	Aménagement espace vert kafoudal et espace vert proche de EPP SOBA dans la ville d'odienné	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025
		Lot 2	Planting, arrosage et entretien des arbres et autres espèces végétales le long du boulevard ADO de Man	
DC 1 Bouna	Travaux d'aménagement du jardin public de Bouna	Lot 1	Aménagement du jardin public de Bouna	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025
DC 1 Tengrela	Travaux de réhabilitation de la chambre de métier d'Odienné et du foyer des jeunes de Tengrela	Lot 1	réhabilitation de la chambre de métier d'Odienné et du foyer des jeunes de Tengrela	- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1							
N°	ACTIVITES			ETAT DE MISE EN OEUVRE		COMMENTAIRES	
DC 1 Odienné				- Publication DC : 04.11.2024 - Attribution : 29.11.2024 - Démarrage des travaux : 06.12.2024 - Fin des travaux : 06.03.2025			
	Fourniture d'équipement de la chambre de métier d'Odienné	Lot 1	équipement de la chambre de métier d'Odienné				
SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX A IMPACT RAPIDE							
7	Mission de Suivi et contrôle Phase 1			- ANO de la BM TdR MdC: 10.10.2024 - Publication : 16.10.2024 - Mobilisation de la MdC : 16.11.2024			
8	Mission de Suivi et contrôle autres Phases			- Transmission TdR à la BM : 29.10.2024 - ANO de la BM TdR MdC: 12.11.2024 - Publication : 19.11.2024 - Mobilisation de la MdC : 06.12.2024			
9	Fourniture équipements scolaires			Livraison tables bancs depuis le 18.10.2024			
				Villes	Quantités marchées	Quantités disponibles	Taux
				Odienné	2 400	700	29%
				Boundiali	1 410	750	53%
				Korhogo	5 655	1 600	28%

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1					
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE		COMMENTAIRES	
		Tengrela	1 830	600	32%
		Bouna	780	780	100%
		Ouangolodougou	1 650	770	46%
		Ferkessédougou	1 950	650	33%
		Man	2 700	1 500	56%
		Total	18 375	7 350	40%
10	Fourniture équipements sanitaires	- Publication (Demande de cotation) : 20.06.2024 - Attribué : 19.09.2024 - Livraison progressive : 18.11.2024			

Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques			
1	Travaux de construction et équipement de dix-huit (18) Etablissements Maternels et Primaires (EMP) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Man, Odienné, Tengréla et Ouangolodougou	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 23.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 15.03.2025 • Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 • Début des travaux : 15.07.2025	Ajuster les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) en lien avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Etablissements Primaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Bouna : 02 EMP Boundiali : 03 EMP Ferké : 02 EMP Man : 06 EMP Odienné : 03 EMP Tengréla : 01 EMP Ouangolo : 01 EMP
2	Travaux de construction de quatre (04) collèges à base 4 à Bouna et Korhogo	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 23.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 15.03.2025 • Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 • Début des travaux : 15.07.2025	Ajuster les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) en lien avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Etablissements secondaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Bouna : 01 Korhogo : 03

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
3	Projet de réhabilitation et d'extension de dix-huit (18) Etablissements préscolaires et primaires (EMP) dans les communes de Boundiali et Korhogo	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 23.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 15.03.2025 • Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 • Début des travaux : 15.07.2025	Boundiali : 06 Korhogo : 12
4	Travaux de construction et d'équipement de deux (02) Institut de Formation et d'Education Féminine (IFE) et d'un centre de formation professionnel (CFP) dans les communes de Bouna, Tengréla et Ouangolodougou	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 23.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 15.03.2025 • Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 • Début des travaux : 15.07.2025	Bouna : 1 CFP Ouangolo : 1 IFEF Tengréla : 1 IFEF
5	Travaux de construction et équipement de cinq (28) Centres de Santé (CS) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolo et Tengréla	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 23.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 15.03.2025	S'appuyer sur les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) et compléter avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Primaires et secondaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Les missions de screening en cours depuis le 02.10.2024

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		- Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 - Début des travaux : 15.07.2025	Transmission rapport : à partir du 30.11.2024. Bouna : 02 CS Boundiali : 01 CS Ferké : 04 CS Korhogo : 09 CS Man : 05 CS Odienné : 03 CS Tengréla : 02 CS Ouangolo : 02 CS
6	Travaux de réhabilitation de quatre (04) centres de santé dans les communes de Bouna et Korhogo	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES - Transmission des TDR : 31.10.2024 - Publication de l'AMI : 14.11.2024 - Sélection des firmes : 23.12.2024 - Démarrage de la mission : 07.01.2025 TRAVAUX - Publication DAO : 15.03.2025 - Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 - Début des travaux : 15.07.2025	S'appuyer sur les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) et compléter avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Primaires et secondaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Bouna : 04 Korhogo : 12
7	Travaux d'aménagement de six (06) Jardins Publics (JP) dans les communes de Boundiali, Man, Odienné et Tengréla et d'un (01) Jardin Botanique (JB) à nianan aéroport dans la commune de Boundiali	APS/APD - Transmission des TDR : 14.01.2025 - Publication de l'AMI : 28.01.2025 - Sélection des firmes : 28.04.2025	Boundiali: 01 JP + 01 JB Man: 01 JP Odienné : 01 JP Tengréla : 03 JP

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		Démarrage de la mission : 15.05.2025	
8	Travaux d'aménagement de deux (02) berges de lac à Man et Korhogo et de plantation d'arbres dans la forêt classe de palaka (225 ha) dans la commune de Ferkessédougou et de huit (08) espaces publics dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo et Ouangolodougou	APS/APD - Transmission des TDR : 14.01.2025 - Publication de l'AMI : 28.01.2025 - Sélection des firmes : 28.04.2025 - Démarrage de la mission : 15.05.2025	Korhogo : 01 Berge de lac + 01 Espace public Man : 01 Berge de lac Ferkessédougou : 01 Forêt classée + 01 Espace public Bouna : 01 Espace public Boundiali : 01 Espace public Ouangolodougou : 01 Espace public
9	Travaux de construction de deux (09) unités de production et de commercialisation de productions agricoles dans les communes de Korhogo, Man, Odienné et Ouangolo	APS/APD - Transmission des TDR : 14.01.2025 - Publication de l'AMI : 28.01.2025 - Sélection des firmes : 28.04.2025 - Démarrage de la mission : 15.05.2025	Korhogo : 02 unités de Karité Man : 01 unité de Manioc Odienné : 01 Unité de riz étuvé Ouangolo : 01 unité de Maïs – 02 unités de Karité – 01 unité de noix de cajou - 01 unité de Mangue
10	Travaux d'aménagement de quatre (04) parcs à bétail Man, Odienné, Korhogo, Boundiali	APS/APD - Transmission des TDR : 14.01.2025 - Publication de l'AMI : 28.01.2025 - Sélection des firmes : 28.04.2025 - Démarrage de la mission : 15.05.2025	Man : 01 Parc à bétail Odienné : 01 Parc à bétail Korhogo : 01 Parc à bétail Boundiali : 01 Parc à bétail
11	Travaux de construction de dix (10) marchés secondaires à Bouna, Boundiali, Ferké, Man, Odienné et Tengréla	APS/APD - Transmission des TDR : 14.01.2025 - Publication de l'AMI : 28.01.2025 - Sélection des firmes : 28.04.2025	Bouna : 01 Boundiali : 01 Ferkessédougou : 04 Man : 02

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		Démarrage de la mission : 15.05.2025	Odienné : 01 Tengréla : 01
12	Travaux de construction de six (06) marchés centraux et de gros dans les communes de Boundiali, Bouna, Ferkessédougou, Ouangolodougou	APS/APD - Transmission des TDR : 14.01.2025 - Publication de l'AMI : 28.01.2025 - Sélection des firmes : 28.04.2025 - Démarrage de la mission : 15.05.2025	Boundiali : Marché Central Bouna : Marché Central +Centre commercial + Marché de Gros Ferkessédougou : Marché Central Ouangolodougou : Marché Central
13	Travaux de construction de (04) gares routières modernes Bouna, Boundiali, Odienné, Ouangolodougou	APS/APD - Transmission des TDR : 14.01.2025 - Publication de l'AMI : 28.01.2025 - Sélection des firmes : 28.04.2025 - Démarrage de la mission : 15.05.2025	
14	Travaux de construction/Réhabilitation de quatre (04) complexes sportifs à Ferkessédougou, Man, Tengréla et Ouangolodougou et d'une aire de jeu dans le quartier Bele dans la commune de Boundiali	APS/APD - Transmission des TDR : 17.02.2025 - Publication de l'AMI : 25.02.2025 - Sélection des firmes : 25.05.2025 - Démarrage de la mission : 17.06.2025	Ferkessédougou : Construction Man : Construction Tengréla : Réhabilitation Ouangolodougou : Réhabilitation
15	Travaux de construction de deux (02) hôtels de ville pour les communes de Bouna et Tengréla et d'aménagement des locaux de la Mairie de Korhogo	APS/APD - Transmission des TDR : 17.02.2025 - Publication de l'AMI : 25.02.2025 - Sélection des firmes : 25.05.2025 - Démarrage de la mission : 17.06.2025	Bouna : Construction Hôtel de ville Tengréla : Construction Hôtel de ville Korhogo : Aménagement Hôtel de Ville
16	Travaux de construction/réhabilitation de dix-huit (18) Foyers des Jeunes (FJ) dans	APS/APD	Tengréla : 14 FJ

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
	les communes de Ferkessédougou, Ouangolo et Tengréla, d'un centre culturel dans le quartier Sokourani et d'une plateforme pour la réalisation de cérémonie publique de la commune de Ouangolodougou	• Transmission des TDR : 17.02.2025 • Publication de l'AMI : 25.02.2025 • Sélection des firmes : 25.05.2025 • Démarrage de la mission : 17.06.2025	Ferkessédougou : 03 FJ Ouangolodougou : 01 FJ + 01 Centre Culturel + Plateforme de cérémonie
EIES / PAR			
17	Réalisation d'études environnementales et sociales	EIES • Transmission des TDR : 17.02.2025 • Publication de l'AMI : 25.02.2025 • Sélection des firmes : 25.05.2025 • Démarrage de la mission : 17.06.2025 PAR • Transmission des TDR : 17.02.2025 • Publication de l'AMI : 25.02.2025 • Sélection des firmes : 25.05.2025 • Démarrage de la mission : 17.06.2025	Missions de screening en cours depuis le 02.10.2024 Transmission rapport : à partir du 30.11.2024. La stratégie pour les études de sauvegarde (EIES/PAR) est de signer des contrats cadre avec deux catégories de firmes pour la réalisation des EIES et des PAR sur les activités ci-après : Activités : • Construction/Réhabilitation EMP, Collèges, IFEF, CFP • Construction/Réhabilitation CS • Aménagement JP, JB, berges • Construction unité de production agricole • Aménagement parc à bétail • Construction/réhabilitation marché • Construction gares routières • Construction /Réhabilitation complexe sportif • Construction Hôtel de ville • Construction/réhabilitation foyers de jeunes

Sous-composante 1.3 – Voiries, drainage, gestion des déchets, Eau Potable

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3

N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Elaboration Schéma Directeur d'Assainissement et de Drainage des communes de Ouangolodougou et de Tengréla	• Rapport de la liste restreinte en cours de validation : ◦ Transmission liste restreinte à la BM le 22.10.2024 • Transmission DP : 22.10.2024 • Ouverture Offres Techniques (OT) : 22.11.2024 • Transmission rapport OT : 29.11.2024 • Ouverture Offres Financières : 15.12.2024 • Soumission projet contrat : 10.01.2025 • Démarrage de l'étude : 15.01.2025	
2	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de la zone 1	APS/APD • Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 • Transmission DP : 11.10.2024 • Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 • Transmission rapport OT : 05.12.2024 • Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 • Soumission projet de contrat : 10.01.2025 • Démarrage de l'étude : 20.01.2025 EIES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		• Sélection des firmes : 17.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 PAR • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 17.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX • Transmission TDR : 21.01.2025 • Publication de l'AMI : 04.02.2025 • Sélection de la firme : 08.04.2025 • Démarrage de la mission : 05.05.2025 EXECUTION DES TRAVAUX • Publication de l'AO : 01.03.2025 • Sélection de l'entreprise : 30.04.2025 • Démarrage des travaux : 30.05.2025	
3	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de Korhogo, Ferkessédougou et de Boundiali	APS/APD • Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 • Transmission DP : 11.10.2024 • Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 • Transmission rapport OT : 05.12.2024 • Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 • Soumission projet de contrat : 10.01.2025 • Démarrage de l'étude : 20.01.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
		EIES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 17.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 PAR • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 17.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX • Transmission TDR : 21.01.2025 • Publication de l'AMI : 04.02.2025 • Sélection de la firme : 08.04.2025 • Démarrage de la mission : 05.05.2025 EXECUTION DES TRAVAUX • Publication de l'AO : 01.03.2025 • Sélection de l'entreprise : 30.04.2025 • Démarrage des travaux : 30.05.2025	
4			
5	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines des eaux pluviales des villes de Bouna, Ouangolodougou et Tengréla	APS/APD • Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 • Transmission DP : 11.10.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
		• Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 • Transmission rapport OT : 05.12.2024 • Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 • Soumission projet de contrat : 10.01.2025 • Démarrage de l'étude : 20.01.2025 EIES • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 17.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 PAR • Transmission des TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI : 14.11.2024 • Sélection des firmes : 17.12.2024 • Démarrage de la mission : 07.01.2025 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX • Transmission TDR : 21.01.2025 • Publication de l'AMI : 04.02.2025 • Sélection de la firme : 08.04.2025 • Démarrage de la mission : 05.05.2025 EXECUTION DES TRAVAUX • Publication de l'AO : 01.03.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
		- Sélection de l'entreprise : 30.04.2025 - Démarrage des travaux : 30.05.2025	
6	Travaux d'extension de réseaux d'eau potable et branchements sociaux à Bouna, Man et Odienné	APS/APD - Transmission des TDR : 05.09.2024 - Publication de l'AMI : 20.09.2024 - Sélection des firmes : 01.12.2024 - Démarrage de la mission : 20.12.2024 EIES - Transmission des TDR : 05.09.2024 - Publication de l'AMI : 20.09.2024 - Sélection des firmes : 01.12.2024 - Démarrage de la mission : 20.12.2024 PAR - Transmission des TDR : 05.09.2024 - Publication de l'AMI : 20.09.2024 - Sélection des firmes : 01.12.2024 - Démarrage de la mission : 20.12.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
7	Elaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour les villes de Man et d'Odienné	- Transmission du rapport d'évaluation : 30.07.2024 - Soumission DP : 11.10.2024 - Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 - Transmission rapport OT : 05.12.2024 - Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 - Soumission projet de contrat : 10.01.2025 - Démarrage de l'étude : 20.01.2025	
8	Elaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour les villes de Boundiali, Tengréla, et Bouna	- Transmission du rapport d'évaluation : 30.07.2024 - Soumission DP : 11.10.2024 - Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 - Transmission rapport OT : 05.12.2024 - Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 - Soumission projet de contrat : 10.01.2025 - Démarrage de l'étude : 20.01.2025	

**Sous-composante 2.1 – Planification urbaine, administration
foncière et services municipaux**

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.1			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné)	• Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 • Observations BM : 27.09.2024 • Soumission DP : 31.10.2024 • Ouverture : 27.11.2024 • Soumission rapport : 15.12.2024 • Ouverture financière : 10.01.2025 • Démarrage mission : 17.01.2025	
2	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Boundiali et Korhogo	• Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 • Observations BM : 27.09.2024 • Soumission DP : 31.10.2024 • Ouverture : 27.11.2024 • Soumission rapport : 15.12.2024 • Ouverture financière : 10.01.2025 • Démarrage mission : 17.01.2025	
3	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou	• Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 • Observations BM : 27.09.2024 • Soumission DP : 31.10.2024 • Ouverture : 27.11.2024 • Soumission rapport : 15.12.2024 • Ouverture financière : 10.01.2025 • Projet de contrat : 17.01.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.1			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		Démarrage mission : 17.01.2025	
4	Elaboration des plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Ouangolodougou et Tengréla	- Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 - Observations BM : 27.09.2024 - Soumission DP : 31.10.2024 - Ouverture : 27.11.2024 - Soumission rapport : 15.12.2024 - Ouverture financière : 10.01.2025 - Démarrage mission : 17.01.2025	
5	Réalisation d'orthophotographies, de levés LiDAR et mise en place d'unités géomatiques pour les villes de Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolodougou et Tengréla	- Transmission des TDR à la BM : 20.08.2024 - Observations de la BM sur les TDR : 30.09.2024 - Transmission à la BM des TDR révisés : 17.10.2024 - ANO de la BM sur les TDR : 18.10.2024 - Publication de l'AMI : 29.10.2024 - Ouverture : 07.11.2024 - Soumission liste restreinte : 15.11.2024 - Soumission DP : 30.11.2024 - Ouverture proposition technique : 10.01.2025 - Ouverture financière : 15.02. 2025 - Soumission contrat : 25.02.2025 - Démarrage de la mission : 03.03.2025	

Sous-composante 2.2 – Renforcement de la capacité pour la gestion urbaine et la participation sociale

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Renforcement des capacités techniques des mairies cibles (Première séance de renforcement des capacités)	• Transmission TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI pour la sélection des Consultants en charge des formations : 15.11.2024 • Sélection des Consultants : 29.11.2024 • Démarrage de la formation : 15.12.2024	
2	Recrutement d'animateurs communautaires pour les communes cibles	• Transmission TDR : 31.10.2024 • Publication de l'AMI pour la sélection des ONG pour l'animation communautaire et les aspects sociaux : 15.11.2024 • Sélection des Consultants : 29.11.2024 • Démarrage de la formation : 15.12.2024	

Sous-composante 2.3 – Développement économique local

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Travaux d'aménagement de sites d'agriculture péri-urbaine dans les communes de Man, Odienné et Ferkessédougou	APS/APD • Transmission des TDR : 14.01.2025 • Publication de l'AMI : 28.01.2025 • Sélection des firmes : 28.04.2025 • Démarrage de la mission : 15.05.2025	Man : Aménagement de la rivière Koh Odienné : Aménagement du bas-fond Kônigbe Ferkessédougou : : Aménagement du bas-fond de Mossibougou
2	Travaux de réhabilitation de digue et du périmètre agricole dans les communes de Bouna, Boundiali et Korhogo	APS/APD • Transmission des TDR : 14.01.2025 • Publication de l'AMI : 28.01.2025 • Sélection des firmes : 28.04.2025 • Démarrage de la mission : 15.05.2025	Korhogo : Digue et périmètre de Natio Boundiali : Barrage de nondara Bouna : Bas-fonds du quartier Piawari extension
3	Travaux de réhabilitation et d'aménagement de barrages agro-pastoraux dans les communes de Tengréla et Ouangolodougou	APS/APD • Transmission des TDR : 14.01.2025 • Publication de l'AMI : 28.01.2025 • Sélection des firmes : 28.04.2025 • Démarrage de la mission : 15.05.2025	Tengrela : 03 barrages agro-pastoraux Ouangolodougou : 01 barrage agropastoral
4	Réalisation d'études environnementales et sociales	EIES • Transmission des TDR : 17.02.2025 • Publication de l'AMI : 25.02.2025 • Sélection des firmes : 25.05.2025 • Démarrage de la mission : 17.06.2025 PAR • Transmission des TDR : 17.02.2025 • Publication de l'AMI : 25.02.2025	Missions de screening en cours depuis le 02.10.2024 Transmission rapport : à partir du 30.11.2024. La stratégie pour les études de sauvegarde (EIES/PAR) est de signer des contrats cadre avec deux catégories de firmes pour la réalisation des EIES et des PAR sur les activités ci-après : Activités :

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		Sélection des firmes : 25.05.2025 Démarrage de la mission : 17.06.2025	- Agriculture péri-urbaine - Digue - Barrage agro-pastoral

Composante 3 – Gestion et coordination du Projet

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
4	Compléter le recrutement de l'ensemble du personnel de l'UDEP	• Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, recruté et prise de fonction : 02.05.2023 • Spécialiste en Suivi et Evaluation, recruté et prise de fonction : 02.11.2023 • Spécialiste en Passation des Marchés, recruté et prise de fonction : 02.11.2023 • Spécialiste en gestion financière, recruté et prise de fonction : 01.04.2024 • Spécialiste en Développement Urbain, recruté et prise de fonction : 10.06.2024 • Spécialiste Genre et Inclusion sociale, recruté et prise de fonction : 10.06.2024 • Ingénieur Génie Civil, recruté et prise de fonction : 18.06.2024 • Ingénieur Municipal Man, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Korhogo, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Tengréla, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Ferké, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 <u>démission le 26.09.2024</u> • Ingénieur Municipal Odienné, recruté et prise de fonction : 02.09.2024 • Ingénieur Municipal Bouna, recruté et prise de fonction : 02.09.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		• Assistants passation des marchés (02), recrutés et prise de service : 09.09.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Korhogo, recruté prise de fonction : 15.10.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Man, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Bouna, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Boundiali, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Odienné, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Ouangolodougou, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Tengréla, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Ferkessédougou, recruté prise de fonction : 02.12.2024 • Spécialiste en Développement Social : Processus de recrutement en cours : ○ 4 CV analysés, 02 CV retenus	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		○ Transmission rapport à la BM : 22.10.2024 ○ Négociation : 31.10.2024 • 03 Ingénieurs Municipaux restants : processus de recrutement en cours ○ Date limite dépôt des candidatures : 23.10.2024 ○ Analyse des candidatures : 24.10.2024 ○ Transmission rapport analyse à la BM : 31.10.2024 ○ Interview : 11.11.2024 • Spécialiste Junior en Tec. Numériques et Cartographie : recrutement en cours ○ Transmission rapport analyse : 31.10.2024 ○ Interview : 07.11.2024 • Informaticien : recrutement en cours ○ Transmission rapport analyse : 31.10.2024 ○ Interview : 07.11.2024 • Comptable Principal : ○ Ouverture de candidatures 01.08.2024 ○ Transmission à la BM rapport d'analyse révisé : 25.09.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		○ ANO BM PV liste restreinte le 26.09.2024 ○ ANO BM rapport d'interview: 14.10.2024 ○ Négociation: 16.10.2024 ○ Transmission PV négociation à la BM : 22.10.2024 ○ Date de prise de service : 15.11.2024 • Assistante de Direction : Candidature en cours d'analyse / ANO de la BM recrutement 01 assistante le 01.07.2024 ○ Transmission rapport d'analyse sélection : 28.10.2024 • 04 agents de liaison : Analyse en cours ○ Transmission rapport d'analyse 28.10.2024	
5	Elaboration du Manuel de Gestion des Plaintes du projet	Manuel actualisé transmis à la BM le 31.10.2024	
6	Elaboration du Plan de gestion des risques sécuritaires du projet	• Consultant recruté : ○ Démarrage de la mission : 16.10.2024	