

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail

MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITÉ

PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES



FINANCEMENT IDA / ID P 177062

=====

**ETAT D'AVANCEMENT ET DE SUIVI FINANCIER DES ACTIVITES
DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES
VILLES SECONDAIRES (PDDIVS)**

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°05

Période : 01 Janvier au 31 mars 2025

MAI 2025

SOMMAIRE

RESUME EXECUTIF	II
FICHE SIGNALÉTIQUE DU PDDIVS.....	V
FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS	VII
INTRODUCTION	1
I. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET.....	2
1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	2
1.1.1. Investissements à impact rapide.....	2
1.1.2. les infrastructures sociales et économiques.....	1
1.1.3. Voirie, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau potable.	2
1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales.....	3
1.2.1. Planification urbaine, administration foncière et services municipaux	3
1.2.2. Renforcement des capacités pour la gestion urbaine et la participation sociale.....	3
1.2.3. Développement économique local.....	4
1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet.....	4
1.3.1. Point de recrutement du personnel.....	4
1.3.2. Point du patrimoine	5
1.3.2. Audits interne et externe.....	6
1.4. Composante 4 : Intervention d'urgence conditionnelle	6
II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 MARS 2025	6
2.1. Situation des Demandes de Retraits de Fonds (DRF).....	6
2.2. Fonds reçus.....	7
2.3. Dépenses du projet.....	7
2.4. Situation de la trésorerie des comptes du Projet	8
2.5. Prévisions de décaissement par composante	8
III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2024	10
IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX.....	10
V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES	10
VI. PERSPECTIVES	11
CONCLUSION	11
ANNEXES	12

RESUME EXECUTIF

Du 1^{er} janvier au 31 mars 2025, l'état d'avancement des activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS) par l'Unité de Coordination se décline comme suit :

- Pour la composante 1 :

• Investissements à impact rapide

- les études techniques (APD/DAO) des investissements à impact rapide « quick wins » pour les étapes 1 et 2 ont démarré le 08 mars 2024 et sont achevées ;
- les travaux de réhabilitation des établissements scolaires concernent 78 marchés et 131 établissements à réhabiliter. À date, les travaux sont en cours dans 73 établissements avec un taux d'avancement de 67,99% et devront s'achever au 31 mai 2025 ;
- la fourniture des équipements dans les établissements scolaires a démarré le 13 septembre 2024 et est achevée ;
- la fourniture des équipements sanitaires s'est effectuée du 01 mars au 18 mars 2025 dans les communes cibles.

• Infrastructures sociales et économiques

- les termes de référence des études techniques pour la réalisation des infrastructures sociales et économiques et les dossiers d'appel d'offre DAO (écoles, centre de santé, marchés publics, aménagement d'espaces publics et verts) sont en cours d'élaboration et seront transmis à la Banque pour validation en mai 2025.

• Routes, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau

- les Consultants pour la réalisation des études techniques de voiries urbaines et d'ouvrages de drainage des eaux pluviales, ont démarré les activités, le rapport de démarrage a été transmis et est validé. Les études de diagnostic et priorisation sont en cours, la transmission des rapports APD et DAO est prévue en juillet 2025.
- pour l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets solides, la sélection des firmes est au stade d'évaluation des demandes de proposition après validation de la liste restreinte par la Banque. Le rapport d'analyse des DP sera transmis à la Banque pour validation. Le démarrage des études est prévu en mai 2025 ;
- pour la réalisation des études relatives aux travaux d'extension du réseau d'eau potable, les termes de référence sont en cours d'élaboration et seront transmis à la Banque pour validation. Ces études concernent les communes de Bouna, Man et Odienné.

- **Pour la composante 2 :**

• **Planification urbaine, administration foncière et services municipaux :**

- l'Elaboration des études d'actualisation des Plan d'Urbanisme Directeur, intégrant les Plans d'Urbanisme de Détails (PUd) assortis de Plan stratégique de Développement Economique Local (PSDEL) des villes cibles est au stade d'évaluation des demandes de propositions après validation de la liste restreinte par la Banque ;
- la mise en place du Système Intégré de Gestion du foncier Urbain (SIGFU) ;
- l'élaboration d'études orthophotographiques et la mise en place d'unités géomatiques.

Ces études sont prévues démarrées en mai 2025.

- **Pour la composante 3 :**

Concernant les activités fiduciaires et de fonctionnement de l'Unité de Coordination, elles sont relatives à la composante 3. Elles concernent la gestion financière et la passation de marchés. L'état d'exécution est présenté ci-dessous :

• **Situation du personnel et du matériel du Projet :**

- 39 personnes sont en fonction. La procédure de recrutement du personnel suivant est en cours :
 - un (01) Spécialiste junior en technologie numérique ;
 - un (01) informaticien ;
 - un (01) agent de liaison ;
 - un (01) Spécialiste en communication.
- Le siège de l'UDEP basé à Korhogo est opérationnel. L'UDEP a acquis 15 véhicules pour les spécialistes et les Ingénieurs municipaux. Le matériel informatique composé de 26 ordinateurs portables, 07 ordinateurs de bureaux, 18 imprimantes et 15 vidéoprojecteurs et 03 photocopieurs ont été acquis et affectés.

• **Situation fiduciaire du Projet :**

La gestion financière du Projet enregistre au 31 mars 2025, un total de neuf (09) DRF avec un montant de **12 260 507 586 FCFA** de fonds mobilisés répartis comme suit :

- (i) **11 788 281 056 FCFA** de l'IDA ;
- (ii) **478 976 530 FCFA** de l'Etat ;
- (iii) **3 250 000 FCFA** des ressources propres.

Le total des dépenses s'élève à **4 457 038 981 FCFA** dont :

- (i) **4 063 520 677 FCFA** de l'IDA ;
- (ii) **393 518 304 FCFA** de l'Etat ;

Ce montant représente un taux de consommation de **36,36%** des ressources disponibles.

La situation de la trésorerie, indique une disponibilité de **7 804 868 605 FCFA** se décomposant comme suit :

- (i) **7 726 735 797 FCFA** pour l'IDA ;
- (ii) **78 132 808 FCFA** pour le Trésor dont **3 250 000 FCFA** de ressources propres.

Le taux de décaissement global du Projet dans « Clientconnection » au **31 mars 2025** est de **6,6%** avec un montant de **18 662 873 EUR** soit **12 242 007 041 XOF**. Ce taux est dû au retard accusé dans la mise en œuvre du Projet inhérent à la signature tardive des arrêtés de création du Projet et de nomination du Coordonnateur.

- **la Passation des Marchés** concerne un total de 114 activités d'un montant de **31 662 198 000 FCFA** dont (i) 23 marchés exécutés (**2 981 989 112 FCFA**), (ii) 103 marchés en cours d'exécution (**8 948 483 565 FCFA**), (iii) 37 marchés en cours de passation (**17 770 038 000 FCFA**) et (iv) 05 marchés restent à passer environ (**550 000 000 FCFA**).

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PDDIVS

N° d'identification du projet (ID)	P177062	
Acronyme du projet	PDDIVS	
Libellé du projet	PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES	
Type de financement (IDA – TF – Régional)	IDA	
Type de projet (National – Régional)	National	
Date de Signature de l'accord de don ou prêt	12/04/2023	
Date de mise en vigueur	04/10/2023	
Date de clôture	31/05/2029	
Montant du prêt à la signature (en euros et CFA)	Taux	1 USD = 0,942595910 EUR
	Dollar EU	300 000 000
	€	282 800 000
	CFA	185 504 639 600
Objectifs du projet	(i) Améliorer l'accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique, et aux services de base (ii) Renforcer la capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de manière participative et en tenant compte des risques climatiques dans les Villes Secondaires Sélectionnées.	
Description	Le PDDIVS est un projet dont l'objectif est de contribuer à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l'implication active des administrations et communautés locales. Il comprend quatre (04) composantes que sont : • Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique (coût global : 250 millions de dollars EU) : Cette composante met l'accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser l'inclusion sociale ; • Composante 2 : Appui aux administrations locales (30 millions de dollars EU) : Cette composante est axée sur la planification urbaine et économique, l'administration foncière et le renforcement de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local. • Composante 3 : Gestion et coordination du Projet (20 millions de dollars EU) : Cette composante finance les coûts de gestion et de coordination du Projet. • Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) (0 million de dollars US) : cette composante conditionnelle d'intervention d'urgence (CERC) est incluse dans le projet conformément à la politique de la Banque mondiale sur le financement des projets	

	d'investissement (IPF) pour les situations de besoin urgent d'assistance, en tant que CERC spécifique du projet.
Ministère de tutelle ou technique	Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (MINHAS)
Bénéficiaires du projet (populations cibles)	Populations des zones d'intervention du projet
Pays concerné	Côte d'Ivoire
Zones, sites ou localités d'exécution du projet	Zone 1 : Man et Odienné Zone 2 : Boundiali, Tengréla et Korhogo Zone 3 : Bouna, Ferkessédougou et Ouangolodougou
Chargé de projet (TTL) (Nom – Mail – Tel)	Nom : M. Vivien Deparday E-Mail : vdeparday@worldbank.org
Responsable du projet (Coordonnateur) (Nom – E-Mail – Tel.)	Nom : M. Ouattara Lazené E-Mail : olazen@gmail.com Tél : (+225) 01 01 80 10 60
Unité de Coordination du Projet (UCP)	UC-PARU
Unité Décentralisée d'Exécution du Projet	UDEP-PDDIVS Chef UDEP Korhogo Dr. N'Guessan Kouamé André E-mail : nguessandre@yahoo.fr Tel. : (+225) 07 07 89 98 41
Secteur(s) d'activités	- Education - Santé - Voiries urbaines - Assainissement et Drainage - Gestion des déchets - Agriculture urbaine - Eau potable - Infrastructures socio-économiques - Espaces Publics/verts - Planification urbaine
Adresse du projet (Mail – Tel – Site web – Situation géographique)	Abidjan Angré Deux Plateaux, 7^{ème} Tranche, Cité Zinsou, lot 2818, îlot 234 Korhogo Quartier Résidentiel 1, Lot 37, Îlot 5

FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS

Composantes	Milliers (FCFA)			Milliers (\$ US EU)			%
	IDA	RCI	Total	IDA	RCI	Total	
Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	154 587 199 667	0	154 587 199 667	250 000	0	250 000	83%
Composante 2 : Appui aux administrations locales	18 550 463 960	0	18 550 463 960	30 000	0	30 000	10%
Composante 3 : Gestion et coordination du Projet	12 366 975 973	0	12 366 975 973	20 000	0	20 000	7%
Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence contingente	0	0	0	0	0	0	0%
Total	185 504 639 600	0	185 504 639 600	300 000	0	300 000	100

NB : 1\$US EU = 618 FCFA

INTRODUCTION

Le présent document est le cinquième (5^{ème}) Rapport de Suivi Financier (RSF) faisant état de l'avancement des activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS), sur la période du 1^{er} janvier au 31 mars 2025. Il a été élaboré conformément aux dispositions de l'accord de prêt de l'IDA à l'attention du Bailleur.

Le PDDIVS a pour objectif (i) d'améliorer l'accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique et aux services de base et (ii) de renforcer la capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de manière participative en tenant compte des risques climatiques dans les villes secondaires sélectionnées. Le Projet vise à avoir un impact significatif sur les villes secondaires, en les rendant plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au changement climatique. Il contribuera à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l'implication active des administrations et communautés locales.

L'accord de prêt, d'un montant de 300 millions de dollars EU, a été signé le 12 avril 2023. Le PDDIVS est entré en vigueur le 04 octobre 2023 pour une durée de six (06) ans.

Le projet est organisé autour de quatre (4) composantes qui sont les suivantes :

- **Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique.** Cette composante met l'accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser l'inclusion sociale. Ces investissements seront accompagnés d'un appui à la mise en œuvre et d'une assistance technique pour leur exploitation et leur maintenance dans le cadre de la Sous-composante 2.2. Les stratégies vertes et les aspects liés à la résilience climatique seront intégrés à la conception de toutes les infrastructures, afin de réduire l'empreinte carbone des villes et de garantir la résilience aux impacts liés au climat ;
- **Composante 2 : Appui aux administrations locales.** Cette composante sera axée sur la planification urbaine et économique, l'administration foncière et le renforcement de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local ;
- **Composante 3 : Appui à la gestion du projet.** Cette composante soutiendra les activités de gestion de projet. Plus précisément, elle soutiendra le renforcement et le fonctionnement d'une unité de gestion et de coordination avec des bureaux à Abidjan et Korhogo, y compris la mise en place du système de suivi et évaluation du Projet ; la supervision et le respect des exigences du cadre environnemental et social du Projet ; le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public, de mobilisation citoyenne, de communication ; et les études et missions préparatoires à d'autres opérations pertinentes pour le développement ou le renforcement de villes durables et résilientes aux changements climatiques ;
- **Composante 4 : Composante intervention en cas d'urgence (CERC).** L'objectif de cette composante est de prévoir un mécanisme de mobilisation d'un « fonds de contingence » afin de soutenir l'atténuation, la réponse, le relèvement et la reconstruction en cas d'urgence, notamment en situation de crise dues aux risques d'inondations et de sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet.

Le présent rapport aborde l'état d'avancement du projet, les principales activités réalisées par l'Unité de Coordination du PDDIVS et tous les partenaires en charge des activités du projet au 31 mars 2025. Il fait également le point sur les réalisations financières par composante, source de financement, la situation de la passation des marchés ainsi que les difficultés rencontrées et les perspectives au cours du prochain trimestre.

Ce Rapport s'articule autour des cinq (05) principaux points suivants :

- i. Etat d'avancement du projet au 31 mars 2025 ;
- ii. Situation financière du projet au 31 mars 2025 ;
- iii. Situation de la passation des marchés au mars 2025 ;
- iv. Difficultés rencontrées et solutions proposées ;
- v. Perspectives.

I. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

L'état d'avancement physique et financier des activités à la date du mars 2025 sera présenté par composante conformément à l'organisation du projet.

1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique

L'état d'avancement de cette sous composante concerne (i) les investissements à impact rapides de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires et de ; (ii) les infrastructures sociales et économiques ; (iii) les routes, le drainage, la gestion des déchets solides et les infrastructures d'eau potable.

1.1.1. Investissements à impact rapide

Pour la réalisation des travaux relatifs aux investissements à impact rapide, une priorisation des sites a été réalisée à l'issue de l'étude technique qui a été réalisée et en tenant compte de l'enveloppe budgétaire allouée. Ainsi, le budget des activités des investissements à impact rapide est indiqué dans le tableau ci-dessous qui n'inclut pas le budget des études et du contrôle des travaux est de **1 898 000 000 FCFA**.

Tableau 1 : Situation financière des Quick wins sans les coûts des études techniques et des missions de suivi et contrôle

ZONES	EQUIPEMENTS		EDUCATION			SANTE	ESPACES VERTS/PUBLICS ET BATIMENTS SOCIAUX	TOTAL
	Scolaires	Sanitaires	PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3	PHASE 4	PHASE 5	
			Réhabilitation de salles de classes	Construction de clôtures	Construction de nouvelles salles de classes	Réhabilitation et extension de centres de santé	Bâtiments sociaux et Espaces verts	
Z1	536 044 500	378 294 980	1 986 544 868	613 972 174	671 476 748	1 000 000 000	209 134 594	5 395 467 864
Z2	1 082 054 100	365 588 710	4 179 873 435	506 034 483	1 688 707 204	1 872 865 609	257 186 400	9 952 309 941
Z3	567 349 900	282 990 700	3 207 267 588	283 917 171	1 169 613 522	1 000 000 000	133 182 150	6 644 321 031
TOTAL	2 185 448 500	1 026 874 390	9 373 685 891	1 403 923 828	3 529 797 474	3 872 865 609	599 503 144	21 992 098 836

Conformément à cette priorisation, les sites des travaux porteront sur 133 établissements préscolaires et primaires, 48 établissements sanitaires et 02 bâtiments socio-économiques (centres culturels, foyers des jeunes) et 03 espaces verts.

- Etat d'exécution de la livraison des équipements

Au 31 décembre 2024, l'état d'exécution de la livraison des équipements scolaires est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Point des tables bancs livrés dans les communes

Villes	Quantités marchées	Quantités livrées	Taux
Bouna	780	780	100%
Boundiali	1 410	1 410	100%
Ferkessédougou	1 950	1 950	100%
Korhogo	5 655	5 655	100%
Man	2 700	2700	100%
Odienné	2 400	2 400	100%
Ouangolodougou	1 650	1 650	100%
Tengrela	1 830	1 830	100%
Totaux	18 375	18 375	100%

Au 18 Mars 2025, l'état d'exécution de la livraison des équipements sanitaires est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Villes	Date de livraison	Nombre de centre de santé bénéficiaires	Total équipements marchés	Total équipements livrés	Taux
Bouna	13 mars 2025	7	501	500	100%
Boundiali	17 mars 2025	4	669	669	100%
Ferkessédougou	01 mars 2025	6	703	703	100%
Korhogo	15 mars 2025	17	835	835	100%
Man	05 mars 2025	9	454	454	100%
Odienné	18 mars 2025	9	1 118	1118	100%
Ouangolodougou	01 mars 2025	5	244	244	100%
Tengréla	06 mars 2025	10	636	636	100%
Totaux		67	5 160	5 160	100%

- Etat d'exécution des travaux

Le point des travaux sur les six (78) lots qui font l'objet des premiers travaux de réhabilitation des établissements scolaires est indiqué dans le tableau ci-après :

Tableau 3 : Etat d'exécution des travaux de réhabilitation d'établissements scolaires

VILLE	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	Taux physique
MAN	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements: 08 / MARCHES : 10 / SALLES DE CLASSES : 97 salles de classes primaires / 2 préscolaires de 3 salles de classe				
	Lot 1	Réhabilitation 9 salles de classes + 2 bureaux + 2 archives du GS GRAND GBAPLEU	Groupement ICCATEX - BGET	EGBS	100,00%
	Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 préscolaire de 3 salles de classes, 1 cantine transformée en salle de classe et 1 latrine du GS GRAND GBAPLEU		EGBS	90,00%
	Lot 3	Réhabilitation 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS BLOCOSSO		LES KORYS	55,00%
	Lot 4	Réhabilitation de 9 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin du GS DOYAGUINE		LES KORYS	41,00%
	Sous Total DC 1 / 44				78,21%
	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins du GS DOMAINE MISTROT	Groupement ICCATEX - BGET	ICONCEPT	0,00%
	Lot 2	Réhabilitation 10 salles de classe et 1 latrine du GS DOMAINE MISTROT		ICONCEPT	20,00%
	Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de EPP FRATERNITE		ICONCEPT	56,00%
	Sous Total DC 2 / 43				17,38%
	Lot 1	Réhabilitation de 15 salles de classe, 5 bureaux et 5 magasins du GS LIBREVILLE	Groupement ICCATEX - BGET	ATB SARL	39,00%
	Lot 2	Réhabilitation de 15 salles de classe + 3 bureaux et 1 point d'eau du GS LIBREVILLE		2F ENTREPRISE	27,00%
	Lot 3	Réhabilitation de 12 salles de classe + un préscolaire de 3 salles de classes + 2 bureaux + 2 magasins et 1 direction du GS HKB		2F ENTREPRISE	31,00%
	Sous Total DC 47				31,56%
	Total travaux en cours à MAN				42,26%
FERKE	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements: 06 / MARCHES : 10 / SALLES DE CLASSES : 63 salles de classes primaires / 2 logements de maitre				
	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de SAINT PAUL	Groupement 2ICI - SETCO - BETATCI	IMS	63,72%
	Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 2 magasins de EPP DIOULABOUGOU		IMS	38,19%
	Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 cantine et 2 logements de EPP DIOULABOUGOU		EGYE	17,73%
	Lot 4	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux du GS LANVIARA		EGYE	20,28%
	Sous Total DC 2				33,55%
	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins et 1 clôture du GS GARE	Groupement 2ICI - SETCO - BETATCI	BATI CONCEPT	17,59%
	Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe et 2 bureaux de EPP BAD DOUANE		BATI CONCEPT	31,23%
	Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de NOUHOU DIALLO		BATI CONCEPT	21,72%
	Sous Total DC 1 / 62				22,92%
	Total travaux en cours à FERKE				27,87%
KORHOGO	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 20 / MARCHES : 24 / SALLES DE CLASSES : 227 salles de classes primaires				

VILLE	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	Taux physique
	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS LOGNON	Cabinet ICI	EBFCI-BTP	89,60%
	Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 magasin du GS KLOFOUAKAHA		SMART ENTREPRISE	98,00%
	Lot 3	Réhabilitation de 8 salles de classe et 2 bureaux de EPP BELLE VILLE		IBH-CI	99,46%
		Sous-Total DC 3/51			95,22%
	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP MONTAGNE	Cabinet ICI	SAFE BTP	99,00%
	Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP MONTAGNE		SAFE BTP	99,00%
	Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux de EPP MONTAGNE		SAFE BTP	99,00%
		Sous-Total DC 52			99,00%
	Lot 1	Réhabilitation de 8 salles de classe, 2 bureaux et 1 magasin du groupe scolaire MONGAHA	Cabinet ICI	SEMA	75,01%
	Lot 2	Réhabilitation de 14 salles de classe, 4 bureaux et 2 magasins du groupe scolaire PISCINE		CIBEC	65,32%
	Lot 3	Réhabilitation de 12 salles de classe du groupe scolaire PISCINE		CIBEC	59,29%
	Lot 4	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 5 magasins de EPP DIEDANA et NALOURGOKAHA		SEMA	65,00%
		Sous-Total DC 54			65,90%
	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de EPP NATIO 1,2,3	Cabinet ICI	EBMS	EBMS
	Lot 2	Réhabilitation de 7 salles de classe de EPP NATIO 1,2,3		EBMS	EBMS
	Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin de EPP NATIO 4		EBMS	EBMS
	Lot 4	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 salle de classe maternelle du GS OSSIENE		EBMS	EBMS
		Sous-Total DC 55			
	Lot 1	Réhabilitation de 11 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins et 1 cantine de EPP TORGOKAHA	Cabinet ICI	AST CI	50%
	Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de LOGOKAHA		AST CI	50%
	Lot 3	Réhabilitation de 13 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de DJEGBE		AST CI	60%
		Sous-Total DC 49			52,67%
	Lot 1	Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de TIEKELEZO	Cabinet ICI	ETS ZAHRA	45%
	Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de NAGNEFOUN		ETS ZAHRA	40%
	Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe et 1 maternelle du GS WAWONVOGO		EKD	97%
		Sous-Total DC 50			54,19%
	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de EPP BAD	Cabinet ICI	EGCOB	99,00%
	Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de MONT KORHOGO		EGCOB	99,00%
	Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de EPP KAPELE		OCF-BTP	99,00%
	Lot 4	Réhabilitation de 7 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de GNALELEKAHA		EGCOB	99,00%
		Sous-Total DC 53			99,00%
		Total travaux en cours à KORHOGO			66,51%
ODIENNE	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 09 / MARCHES : 08 / SALLES DE CLASSES : 102 salles de classes primaires / 02 préscolaires de 3 classes / 1 logement				

VILLE	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	Taux physique	
	Lot 1	Réhabilitation de 13 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 salle de réception et 1 logement du GS HABITAT	Groupement ICCATEX - BGET	EECI	15%	
	Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins du GS résidentiel nord du GS RESIDENTIEL NORD		AT MULTISERVICE	25%	
	Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe + 1 maternelle et une toilette de 8 cabines du GS RESIDENTIEL NORD		LE GUIDE	20%	
	Sous-Total DC 2/45				19,98%	
	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 maternelle du Groupe Scolaire ZAHER	Groupement ICCATEX - BGET	EGCF	70,00%	
	Lot 2	Réhabilitation de 17 salles de classe du Groupe Scolaire TEXACO et 1 réfectoire de la DRENA et 1 salle de l'inspection		EKS	40,00%	
	Lot 3	Réhabilitation de 18 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins du groupe scolaire municipalité		EGCF	50,00%	
	Sous-Total DC 46				52,14%	
	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 maternelle et 1 cantine du GS BROMAKOTE et JERUSALEM	Groupement ICCATEX - BGET	E2CB	55,00%	
	Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins de EPP YANKAFISSA et EPP MAGIC SYSTÈME		E2CB	75,00%	
	Sous-Total DC 48				57,93%	
	Total travaux en cours à ODIENNE					38,27%
	BOUNDIALI	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 11 / MARCHES : 09 / SALLES DE CLASSES : 78 salles de classes primaires / / 1 logement de maitre				
Lot 1		Réhabilitation de 6 salles de classe,1 bureau et 1 magasin du GS TIOGOMAN	Cabinet ICI	ETS COULIBALY LASSINA	50,00%	
Lot 2		Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS IBRAHIM KONE		KLANA	50,00%	
Lot 3		Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de l'EPP LINISSONGUI et de 6 salles de classe, 1 bureau + 1 magasin du GS NONDARA		ECBP	90,00%	
Sous Total DC 57				69,41%		
Lot 1		Réhabilitation de 3 salles de classe + logement instituteur de EPP NIANON et 7 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de EPP TARAGONO KONE 3	Cabinet ICI	EBTP	50,00%	
Lot 2		Réhabilitation de 7 salles de classe + 2 bureaux et 2 magasins de TOMBOUGOU et 6 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin de EPP MARIETOU KONE		G2I	50,00%	
Sous Total DC 58				50,00%		
Lot 1		Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS SOMA KONATE	Cabinet ICI	AFRICA PARTNERS	75,00%	
Lot 2		Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS SOMA KONATE		TOURMALINES	15,00%	
Lot 3		Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins du GS TARAGO KONE		TOURMALINES	15,00%	

VILLE	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	Taux physique	
	Lot 4	Réhabilitation de 6 salles de classe du GS TARAGO KONE et 7 salles de classe +1 bureau et 1 magasin de l'EPP LA ROCHE		OMEGA CONSTRUCTION	45,00%	
	Sous Total DC 56				36,60%	
	Total travaux en cours à BOUNDIALI				48,15%	
TENGRELA	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 08 / MARCHES : 09 / SALLES DE CLASSES : 46 salles de classes primaires / 1 logement de maitre					
	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins du GS FONSONGO DIABATE	Cabinet ICI	ETISAN	31%	
	Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 clôture du GS MATERNELLE LES ALLOUETTES		ETISAN	33%	
	Lot 3	Réhabilitation d'une école + 2 logements de TAMANIA et de 3 salles de classe de bureau de EPP FLABOUGOU		ETISAN	8%	
		Sous Total DC 3/61			27,41%	
	Lot 1	Réhabilitation de six salles de classe plus deux bureaux de EPP COULIBALY Yacouba	Cabinet ICI	BOCOTRA	74%	
	Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe plus une clôture de EPP COULIBALY Yacouba		EGCF	74%	
	Lot 3	Réhabilitation de sept salles de classe, deux bureaux, un magasin, une cantine, des EPP NANIASSO et NIGOUNI		EGCF	60%	
	Lot 4	Réhabilitation de six salles de classe plus deux bureaux plus deux magasins EPP Danzourou et EPP Municipalité Cimetière		EKDF	70%	
		Sous Total DC 60			69,46%	
	Total travaux en cours à TENGRELA				48,08%	
	BOUNA	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 05 / MARCHES : 06 / SALLES DE CLASSES : 51 salles de classes primaires / 10 logements de maitre				
		Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classes, 2 bureaux et 1 magasin du GS BOUNA 1	Groupement 2ICI - SETCO - BETATCI	DIAMOND CONSTRUCTION	100,00%
Lot 2		Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 bureau, 1 magasin, 1 bibliothèque et 4 logements du GS BOUNA 1	DIAMOND CONSTRUCTION		96,60%	
Lot 3		Réhabilitation de 15 salles de classe, 4 bureaux, 3 magasins et 2 logements du GS BOUNA 2	KALAO		75,00%	
		Sous Total DC 3/65			90,16%	
Lot 1		Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau, 1magasin, 1 clôture et 2 logements du GS BOUNA 3	Groupement 2ICI - SETCO - BETATCI	SUBMIT	7,00%	
Lot 2		Réhabilitation de 11 salles de classes, 3 bureaux, 3 magasins et 1 logement du GS BOUNA 4		SUBMIT	10,00%	
Lot 3		Réhabilitation de 7 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et 1 logement du GS BOUNA CENTRE		SUBMIT	10,00%	
		Sous Total DC 66			8,76%	
Total travaux en cours à BOUNA				53,10%		

VILLE	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	Taux physique
OUANGOLO	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 06 / MARCHES : 07 / SALLES DE CLASSES : 57 salles de classes primaires / 1 préscolaire de 3 classes / 01 logements de maitre				
	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins de NIOROGUINE 1 et 2	Groupement 2ICI - SETCO - BETATCI	E. Y. D. SARL:	45,30%
	Lot 2	Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 3 magasins du GS TORLA 1 ET 2		E. Y. D. SARL:	30,37%
	Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de EPP BROUNDOUNGOU et EPP BRAHIMAVOGO		E. Y. D. SARL:	98,00%
		Sous Total DC 1/68			54,92%
	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins pour DIEDOUNGOU	Groupement 2ICI - SETCO - BETATCI	SAM CONSULTING	98,00%
	Lot 2	Réhabilitation de 3 salles de classe + 2 logements pour DIEDOUNGOU		SGEA	30,00%
	Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins pour OUANGOLOSSO 1 et 2		SAM CONSULTING	98,00%
	Lot 4	Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 maternelle et 1 logement directeur pour OUANGOLOSSO 1 et 2		SGEA	
		Sous Total DC 3			32,19%
		Total Travaux en cours à OUANGOLO			40,96%
TOTAL GENERAL travaux en cours				41,99%	

La réalisation de ces travaux ont permis de créer 952 emplois dont les détails sont indiqués dans le tableau ci-après :

Tableau 4 : Point du personnel mobilisé dans les villes cibles par les Entreprises et la MDC)

Indicateurs	Sexe travailleur	
	H	F
ENTREPRISES DE TRAVAUX MAN :		
Personnel d'encadrement	18	0
Personnel d'exécution	27	0
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	45	01
SOUS-TOTAL ENTREPRISE MAN	45	01
ENTREPRISES DE TRAVAUX ODIENNE :		
Personnel d'encadrement	16	0
Personnel d'exécution	175	0
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	191	0
SOUS-TOTAL ENTREPRISE ODIENNE	191	00
MDC ZONE 1 (MAN ET ODIENNE) : Groupement ICCATEX - BGET		
Personnel d'encadrement	7	0
Personnel d'exécution		0

Indicateurs	Sexe travailleur	
	H	F
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	7	0
Nombre d'employés permanents de l'entreprise déclarés à la sécurité sociale	7	0
SOUS-TOTAL MDC ZONE 1	243	01
ENTREPRISE DE TRAVAUX KORHOGO		
Personnel d'encadrement	40	0
Personnel d'exécution	289	07
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	329	07
SOUS TOTAL ENTREPRISE KORHOGO	329	07
ENTREPRISE DE TRAVAUX BOUNDIALI		
Personnel d'encadrement	18	0
Personnel d'exécution	31	01
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	49	01
SOUS-TOTAL ENTREPRISE BOUNDIALI	49	01
ENTREPRISE DE TRAVAUX TENGRELA		
Personnel d'encadrement	14	0
Personnel d'exécution	21	05
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	35	05
SOUS-TOTAL ENTREPRISE TENGRELA	35	05
MDC ZONE 2: CABINET ICI		
Personnel d'encadrement	09	0
Personnel d'exécution		0
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	09	0
Nombre d'employés permanents de l'entreprise déclarés à la sécurité sociale	09	
SOUS-TOTAL MDC ZONE 2	422	06
ENTREPRISE DE TRAVAUX OUANGOLODOUGOU		
Personnel d'encadrement	14	0
Personnel d'exécution	145	06
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	159	06
SOUS-TOTAL ENTREPRISE OUANGOLODOUGOU	159	06
ENTREPRISE DE TRAVAUX BOUNA		

Indicateurs	Sexe travailleur	
	H	F
Personnel d'encadrement	06	0
Personnel d'exécution	28	0
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	34	0
SOUS-TOTAL ENTREPRISE BOUNA	34	00
ENTREPRISE DE TRAVAUX FERKESSEDOUGOU		
Personnel d'encadrement	07	0
Personnel d'exécution	65	01
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	72	00
SOUS-TOTAL ENTREPRISE BOUNA	72	01
MDC ZONE 3 : GROUPEMENT 2 I-CI / BETAC IC/ GTAH		
Personnel d'encadrement	08	0
Personnel d'exécution		0
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	08	0
Nombre d'employés permanents de l'entreprise déclarés à la sécurité sociale	08	
SOUS- TOTAL MDC ZONE 3	273	07
TOTAL GENERAL	938	14

En matière de HSE, aucun incident n'a été enregistré sur l'ensemble des sites de travaux.

Dans le cadre de ces travaux, vingt-sept (27) autres marchés ont été préparés et les travaux démarrent en mai 2025.

1.1.2. les infrastructures sociales et économiques

Avant l'exécution effective des travaux, il s'agit de réaliser les études techniques (APS/APD/DAO) et les études de sauvegarde (EIES/PAR) s'y rattachant.

Les infrastructures concernées sont les suivantes :

- les Berges, forêt classée, espaces verts ;
- les centres de santé ;
- les collèges à base quatre ;
- les écoles maternelles et primaires ;
- les foyers de jeunes.
- les gares routières ;
- les hôtels de villes
- les jardins publics ;
- les marchés ;
- les parcs à bétails ;
- les unités de production et de commercialisation de productions agricoles ;

Pour le cas spécifique des établissements scolaires et sanitaires, les études APD réalisées dans le cadre des travaux à impact rapide (Plans types, DQE), devront permettre de faire les DAO sur les sites retenus afin de finaliser les dossiers de consultation.

Par ailleurs deux (02) approches ont été retenue pour les travaux des infrastructures autres que scolaires et sanitaires. Il s'agit de l'élaboration de DAO et l'élaboration de Dossier Conception réalisation.

Ainsi, l'élaboration de DAO concernent :

- les travaux de construction et équipement de dix-huit (18) Etablissements Maternels et Primaires (EMP) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Man, Odienné, Tengréla et Ouangolodougou ;
- les travaux de construction de quatre (04) collèges à base 4 à Bouna et Korhogo ;
- les travaux de construction et équipement de cinq (28) Centres de Santé (CS) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolo et Tengréla ;
- les travaux de réhabilitation de dix-huit (18) centres de santé dans les communes de Bouna et Korhogo.

Les travaux concernés par l'élaboration des Dossier Conception-réalisation sont :

- les travaux d'aménagement de deux (02) berges de lac à Man et Korhogo et de plantation d'arbres dans la forêt classe de palaka (225 ha) dans la commune de Ferkessédougou et de huit (08) espaces publics dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo et Ouangolodougou ;
- les travaux de construction/Réhabilitation de quatre (04) complexes sportifs à Ferkessédougou, Man, Tengréla et Ouangolodougou et d'une aire de jeu dans le quartier Bele dans la commune de Boundiali ;
- les travaux de construction de dix (10) marchés secondaires à Bouna, Boundiali, Ferké, Man, Odienné et Tengréla ;
- les travaux de construction de six (06) marchés centraux et de gros dans les communes de Boundiali, Bouna, Ferkessédougou, Ouangolodougou ;

- les travaux d'aménagement de quatre (04) parcs à bétail Man, Odienné, Korhogo, Boundiali ;
- les travaux de construction de (04) gares routières modernes Bouna, Boundiali, Odienné, Ouangolodougou.

En outre, les travaux d'aménagement de six (06) Jardins Publics (JP) dans les communes de Boundiali, Man, Odienné et Tengréla et d'un (01) Jardin Botanique (JB) à nianan aéroport dans la commune de Boundiali, feront l'objet d'études par la sélection d'un cabinet d'architecte conformément aux procédures de passation des marchés.

1.1.3. Voirie, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau potable.

Ce groupe d'activités concernant l'élaboration de schéma directeur d'assainissement et de drainage pour les villes de Tengrela et de Ouangolodougou, la réalisation des travaux de voiries et de drainage des villes cibles, l'élaboration de plans communaux de gestion des déchets solides des villes de Man, Odienné, Boundiali, Tengrela et Bouna et la réalisation des travaux d'extension de réseau d'eau potable de Bouna, Man et Odienné.

A ce stade, pour ce qui concerne l'élaboration de schéma directeur d'assainissement et de drainage, la sélection des consultants est au stade des demandes de proposition. Le processus de sélection est prévu s'achever en avril 2025.

Les études de voiries entamées depuis le mois de février après la sélection des Consultants est en cours.

Ainsi, le Groupement conduit par le Cabinet BPL étudie la priorisation des voiries des communes de Boundiali, Ferké et Korhogo, tandis que le Groupement conduit par le Cabinet TERRABO étudie celle des communes de Man et Odienné et le Cabinet SCET Tunisie, celle des communes de Bouna, Ouangolodougou et Tengréla.

Les cabinets ont fourni les livrables de la mission A à savoir (i) le diagnostic du réseau routier actuel accompagné de la priorisation des voies à aménager et (ii) l'élaboration des études techniques détaillées (APS/APD) et DAO de l'aménagement des voies prioritaires y compris le drainage y afférant ont été transmis par les différents cabinets

Il s'agit pour les consultants de :

- identifier l'ensemble des voies principales des villes ;
- extraire les voies en bon état ou déjà prises en charge par d'autres bailleurs ;
- faire un diagnostic détaillé ainsi qu'une enquête de trafic ;
- établir une base de données géographiques ;
- proposer un ensemble de critères ou une grille d'analyse permettant de sélectionner les voies structurantes prioritaires ;
- proposer une priorisation des voies à bitumer.

Les différents rapports seront validés après la prise en compte des observations formulées par l'Unité de coordination et la Banque mondiale.

Pour les travaux de voiries et de drainage, la sélection des firmes pour la réalisation des études techniques, ont démarré et les consultant ont transmis les rapports de démarrage, les activités permettant la transmission du livrable de diagnostic et de priorisation sont en cours.

Pour ce qui concerne les plans communaux de gestion des déchets solides, le rapport d'analyse des Demandes de Proposition après prise en compte des observations de la Banque mondiale a été transmis le 19 mars 2025.

Ce qui permettra un démarrage effectif des études d'ici au mois de mai 2025.

Quant aux travaux d'extension du réseau d'eau potable qui concerne les communes de Bouna, Man et Odienné, les termes de référence pour la sélection des consultants devant réaliser les études, sont en cours de finalisation.

1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales

Au titre de cette composante, l'état de réalisation est présenté ci-dessous :

1.2.1. Planification urbaine, administration foncière et services municipaux

Les TDR des études à réaliser, ont été validés par la Banque mondiale.

Il s'agit des études relatives à :

- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné) ;
- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Boundiali et Korhogo ;
- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou ;
- l'élaboration des plans stratégiques de développement économique des villes de Ouangolodougou et Tengréla ;

Pour la réalisation de ces études, le processus de sélection des firmes est au stade des Demandes de Proposition. Le démarrage des études est prévu pour mars 2025.

A ces études (PUD, PUd, PSDEL), s'ajoutent la réalisation d'orthophotographies, de levés LiDAR et mise en place d'unités géomatiques pour les villes cibles du projet afin d'obtenir une vue réelle de l'extension urbaine et aboutir à une meilleure planification de la ville en tenant compte des Plans d'Urbanisme Directeur (PUD) de chacune des villes. La sélection des consultants pour la réalisation de cette étude d'une durée de six (06) mois est en cours.

Par ailleurs, il est prévu au titre de cette sous-composante, la réalisation des études pour l'extension du Système Intégré de Gestion du foncier Urbain (SIGFU) pour les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Man et Odienné.

L'ensemble de ces études est prévu démarrer en mai 2025.

1.2.2. Renforcement des capacités pour la gestion urbaine et la participation sociale

Un plan de formation en faveur des parties prenantes dans chaque commune cible du projet est en cours de finalisation selon des thématiques variées conformément aux besoins exprimés par les municipalités.

Par ailleurs, le processus de sélection d'un animateur communautaire par commune commencera en septembre 2025, après validation des termes de référence à la Banque. Il s'agit de recruter une ONG locale en vue de communiquer sur tous les aspects sociaux du projet tout en favorisant l'adhésion et la participation effective des populations. Cette activité devra encourager et

renforcer la cohésion sociale et la mobilisation citoyenne autour du projet dans les communes cibles.

1.2.3. Développement économique local

Les termes de référence des études devant être réalisées dans le cadre du développement local, sont en cours de finalisation.

Le démarrage de ces études prévu pour avril 2026, concernent les travaux d'aménagement de digues et de périmètres agricoles dans les communes cibles.

1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet

1.3.1. Point de recrutement du personnel

L'unité de coordination est opérationnelle avec le recrutement de 33 agents, à la date du 31 décembre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 5 : Point du recrutement du personnel au 31 décembre 2024

N°	Fonction	Date de prise de service
1	Chef d'unité Décentralisé d'Exécution du Projet	1 ^{er} août 2023
2	Spécialiste en sauvegarde environnemental	02 mai 2023
3	Spécialiste en suivi-évaluation	02 novembre 2023
4	Spécialiste en passation de marchés	02 novembre 2023
5	Spécialiste en gestion financière	1 ^{er} avril 2024
6	Spécialiste en Genre et inclusion sociale	10 juin 2024
7	Spécialiste en Développement Urbain	10 juin 2024
8	Ingénieur Génie Civil	18 juin 2024
9	Ingénieur Municipal Man	01 août 2024
10	Ingénieur Municipal Tengréla	01 août 2024
11	Ingénieur Municipal Korhogo	01 août 2024
12	Ingénieur Municipal Odienné	02 septembre 2024
13	Ingénieur Municipal Bouna	02 septembre 2024
14	Assistante passation des marchés	09 septembre 2024
15	Assistant passation des marchés	09 septembre 2024
16	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Korhogo	15 octobre 2024
17	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Man	04 novembre 2024
18	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Boundiali	04 novembre 2024
19	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Bouna	04 novembre 2024
20	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Ouangolodougou	04 novembre 2024
21	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Korhogo Tengréla	04 novembre 2024
22	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Odienné	04 novembre 2024
23	Assistante Comptable	04 novembre 2024

N°	Fonction	Date de prise de service
24	Assistante Comptable	04 novembre 2024
25	Comptable principale	15 novembre 2024
26	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Ferkessédougou	02 décembre 2024
27	Chauffeur 1	02 janvier 2025
28	Chauffeur 2	02 janvier 2025
29	Chauffeur 3	02 janvier 2025
30	Spécialiste en Développement Social	02 février 2025
31	Ingénieur Municipal Boundiali	03 mars 2025
32	Ingénieur Municipal Ferkessédougou	03 mars 2025
33	Ingénieur Municipal Ouangolodougou	03 mars 2025

Le processus de recrutement du reste du personnel est en cours. Il s'agit d'un Ingénieur Informaticien, d'un Spécialiste junior en technologie numérique, d'un agent de liaison et d'une (01) secrétaire de direction.

Pour la mise en vigueur du Projet, des conventions-cadre d'appui à l'exécution du projet ont été élaborées et signées avec les agences spécialisées que sont : (i) le Ministère de la Construction, de Logement et de l'Urbanisme (MCLU), (ii) le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), (iii) le Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), (iv) l'Agence de Gestion des Routes (AGERROUTE), (v) l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) et (vi) l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED).

Les conventions spécifiques pour l'AGERROUTE et l'ONAD sont en cours de finalisation avant leur signature par les parties.

Aussi, des conventions cadre avec les localités bénéficiaires du Projet ont-elles été élaborées et signées entre elles et l'unités de coordination et les huit (08) Comités Consultatifs Locaux (CCL) ont été créées et installées. Les premières réunions ont été tenues dans les localités respectives.

Des sessions de CCL spécifiques à la validation des projets de Plans d'Investissement Prioritaires (PIP) se sont déroulées dans les communes de Bouna, Boundiali, Korhogo, Man, Ouangolodougou, Odienné et Tengréla. Aussi, les Conseils Municipaux des villes citées ont-ils adoptés les PIP. Pour la commune de Ferkessédougou, la réunion du CCL pour valider le PIP sera programmé avant son adoption par le Conseil Municipal.

1.3.2. Point du patrimoine

L'aménagement des locaux de l'Unité Décentralisée d'Exécution du Projet (UDEP) de Korhogo est achevé.

Au niveau logistique, sept (07) véhicules de l'UDEP et huit véhicules pour les Ingénieurs Municipaux ont été acquis.

1.3.2. Audits interne et externe

Un plan d'audit interne est en cours d'élaboration par l'Inspection Générale des Finances (IGF). Ainsi, la cartographie des risques de mise en œuvre du PDDIVS sera disponible dans le premier trimestre de l'année 2025.

La procédure de sélection d'un cabinet d'audit externe est au stade de la demande de Propositions (DP).

1.4. Composante 4 : Intervention d'urgence conditionnelle

Dans le but de soutenir les efforts rapides d'intervention d'urgence du Gouvernement en cas de situation de crise, le manuel dénommé « **Manuel d'opérations d'urgence** » qui définit les modalités de mise en œuvre de la composante 4 du Projet, est en cours d'élaboration. En cas d'approbation par la Banque mondiale, le Manuel des opérations d'urgence sera annexé au Manuel d'exécution du PDDIVS et sera utilisé par le Comité Interministériel de Pilotage qui est entre autres responsable de l'orientation générale des activités du Projet à travers l'Unité de coordination du Projet.

II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 MARS 2025

La situation financière du projet permet de faire le point sur les demandes de retraits de fonds, les dépenses du projet et la situation de trésorerie des comptes du projet.

2.1. Situation des Demandes de Retraits de Fonds (DRF)

Le cumul des Demandes de Retrait de Fonds (DRF) depuis le début du Projet jusqu'au **31 mars 2025**, s'élève à **11 778 281 056 FCFA** qui a été entièrement décaissé. Ce qui représente un taux de mobilisation des ressources de l'IDA de **6,35%** par rapport au montant global du projet.

Concernant la contribution de l'Etat, un budget de **3 200 000 000 FCFA** a été notifié dont

3 069 357 067 FCFA mandaté soit un taux de mobilisation de **96%**. Un montant de **478 976 530 FCFA** a été décaissé sur le montant mandaté, soit un taux de décaissement de **16%**.

Le compte Ressources Propres du Projet a enregistré au cours de ce trimestre un montant de **3 250 000 FCFA** représentant les revenus de la vente de DAO.

Le montant global des ressources reçues au cours de la période de revue, toute source de financement confondue est de **3 031 944 439 FCFA** (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 6 : Décaissements par source de financement du Projet au 31 mars 2025.

DESIGNATION	CUMUL PÉRIODE PRECEDENTE	TRIMESTRE (Janvier à Mars 2025)	CUMUL PROJET
ENCAISSEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT			
Avance Initiale IDA + PPF	8 000 000 000	0	8 000 000 000
DRF reçues IDA	749 586 617	3 028 694 439	3 778 281 056
Contribution ETAT	478 976 530	0	478 976 530
Ressources Propres	0	3 250 000	3 250 000

TOTAL ENCAISSEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT	9 228 563 147	3 031 944 439	12 260 607 586
---	----------------------	----------------------	-----------------------

2.2. Fonds reçus

Les fonds reçus au cours du premier trimestre 2025 sont composés de fonds mobilisés sur le crédit IDA, la contribution nationale et les ressources propres.

De la mise en vigueur du projet (04 octobre 2023) au 31 Mars 2025, les fonds reçus sont de **12 260 507 586 FCFA** qui se composent comme suit :

- **8 000 000 000 FCFA** au titre de l'avance initiale ;
- **3 778 281 051 FCFA** mobilisés à travers neuf (09) Demandes de Retraits de Fonds (DRF);
- **478 976 530 FCFA** mobilisés sur la contribution nationale mandatée, soit un taux de mobilisation de **16%**.
- **3 250 000 FCFA** mobilisés sur les ressources propres par la vente de DAO.

La situation générale des ressources du projet se résume dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Décaissements Bailleur, Trésor Public et Ressources propres

IDA			TRESOR			RESSOURCES PROPRES		
BUDGET	DECAISSES	TAUX	BUDGET	DECAISSES	TAUX	BUDGET	DECAISSES	TAUX
185 504 639 600	11 778 281 056	6,35%	3 200 000 000	478 976 530	14,97%	3 250 000		0,00%

2.3. Dépenses du projet

Les dépenses du projet sur la période du **1^{er} Janvier au 31 Mars 2025** s'élèvent à **1 464 128 976 FCFA**, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDDIVS, soit un cumul de **4 457 038 981 FCFA** sur la période du **04 octobre 2023** (date de mise en vigueur) au **31 Mars 2025**. Ce montant se compose comme suit :

- (i) **4 063 520 677 FCFA** sur fonds IDA,
- (ii) **393 518 304 FCFA** sur Trésor.

Le montant global des dépenses effectuées se décompose de la manière suivante :

- **Composante 1 : 2 844 065 466 FCFA ;**
- **Composante 2 : 41 160 430 FCFA ;**
- **Composante 3 : 1 571 813 085 FCFA.**

Le montant cumulé des dépenses effectuées au 31 Mars 2025 est de **4 457 038 981 FCFA** sur les **12 260 507 586 FCFA** mobilisés, soit un taux de consommation de **36,36 %** des ressources disponibles.

Les dépenses sont présentées par composante et par source de financement dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : Dépenses par sources de financement au 31 Mars 2025.

COMPOSANTES	IDA	TRESOR	TOTAL FCFA
Composante 1	2 792 821 306	51 244 160	2 844 065 466
Composante 2	-	41 160 430	41 160 430
Composante 3	1 270 699 371	301 113 714	1 571 813 085
TOTAL FCFA	4 063 520 677	393 518 304	4 457 038 981

2.4. Situation de la trésorerie des comptes du Projet

La disponibilité totale en trésorerie au **31 Mars 2025**, s'élève à **7 804 868 605 FCFA** soit **12 629 237 dollars US** (cf. tableau ci-après).

Tableau 9 : Situation globale de la trésorerie du projet.

COMPTE	SOURCES DE FINANCEMENT		TOTAL FCFA
	IDA	TRESOR	
Compte Désigné de la BCEAO	2 292 566 889	0	2 292 566 889
Compte Projet Banque du Trésor	5 434 168 908	0	5 434 168 908
Compte Contrepartie ETAT		70 444 808	70 444 808
Compte Ressources Propres		3 250 000	3 250 000
Caisse		4 120 000	4 120 000
Tresor pay		318 000	318 000
TOTAL FCFA	7 726 735 797	78 132 808	7 804 868 605

La situation financière du Projet au **31 Mars 2025**, est retracée dans les tableaux financiers ci-dessus.

2.5. Prévisions de décaissement par composante

Le tableau ci-dessous retrace les prévisions de décaissement par composante pour le second semestre de l'année fiscale 2025 de la Banque mondiale.

Tableau 10 : Prévisions financières par composante

PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE							
PREVISION DE DECAISSEMENTS DU PROCHAIN SEMESTRE ANNEE FISCALE 2025							
Code	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	Total
COMPOSANTE 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	4 455 491 874	10 769 889 112	0	3 206 783 349	5 310 640 999	5 550 593 349	29 293 398 683
COMPOSANTE 2 : Appui aux administrations locales	259 993 480	505 630 088	349 634 000	75 000 000	870 640 230	111 000 000	2 171 897 798

COMPOSANTE 3 : Gestion et coordination du Projet	213 895 333	213 895 333	213 895 333	118 089 383	115 922 717	124 872 717	1 000 570 815
Total	4 929 380 686	11 489 414 533	563 529 333	3 399 872 732	6 297 203 946	5 786 466 066	32 465 867 296

III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2024

Le Plan de Passation des Marchés a fait l'objet de douze (12) mises à jour par rapport au plan initial approuvé par la Banque le **14 novembre 2023**.

La dernière révision a obtenu l'avis de non-objection de la Banque le **18 septembre 2024**.

Le PPM au 31 décembre 2024 compte 96 activités dont 07 annulées. Les 89 activités d'un montant prévisionnel de **18 755 756 428 F CFA**, soit **31 133 400 dollars US** se présentent comme suit :

- Travaux : **30**
- Fournitures : **33**
- Services autres que services de consultants : **05**
- Consultants : **21** dont **3** pour le personnel

L'état d'exécution du plan de passation des marchés présente un montant de d'un montant de **17 546 930 438 FCFA** reparté comme suit :

- 26 marchés exécuté d'un montant de **2 966 793 297 FCFA** ;
- 29 marchés en cours d'exécution d'un montant de **3 355 272 132 FCFA** ;
- 33 activités en cours de passation d'un montant de **11 166 429 105 FCFA** ;
- 03 activités en attente de passation d'un montant de **58 435 904 FCFA**, soit **97 000 dollars US**.

IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Les engagements pris par le Gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de sauvegardes environnementale et sociale, à travers le Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) et qui devaient être réalisés au cours du premier trimestre suivant la mise en vigueur du Projet ont été mis en œuvre dans les délais (cf. PEES en annexe). Ces engagements sont :

- l'élaboration des outils et instruments d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux : CGES, CPR, PEES, PGMO, PMPP, EIES et PAR des travaux prioritaires ;
- l'élaboration d'un manuel de procédures comprenant une section intitulée "Mesures environnementales et sociales" ainsi que des lignes directrices pour la gestion des plaintes ;
- le recrutement des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale.

V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES

Pour ce trimestre, les principales difficultés rencontrées sont les difficultés de trésorerie sur la part Etat. Ainsi, sur un montant mandaté de **1 128 000 000 FCFA**, seulement **108 725 000 FCFA** ont pu être mobilisés, générant ainsi des tensions de trésorerie.

VI. PERSPECTIVES

En termes de perspectives, l'UCP compte, pour le premier trimestre de l'année 2025 :

- finaliser les travaux à impact rapide de la phase 1 ;
- entamer les travaux à impact rapide des autres phases ;
- finaliser les études techniques (APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes des zones 1, 2 et 3 ;
- démarrer les études de réalisation des schémas directeurs d'assainissement et de drainage de Ouangolodougou et Tengréla ;
- démarrer les études pour l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour Man, Odienné Bouna, Boundiali et Tengréla ;
- démarrer la réalisation de Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes cibles ;
- finaliser les termes de référence pour les études techniques et de sauvegarde environnementales et sociales pour les sous-projets des Plans d'Investissement Prioritaires ;
- élaborer les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) et les Dossiers en Conception-réalisation pour les travaux inscrits dans les Projets d'Investissements Prioritaires des communes cibles.

CONCLUSION

L'UCP met tout en œuvre pour la finalisation des travaux à impact rapide dans les délais impartis en dépit des insuffisances constatés et des leçons tirées des premiers travaux engagée.

L'achèvement des études techniques de voirie et drainage favorisera un démarrage effectif des travaux avec la réalisation des études techniques et de sauvegarde environnementales et sociales relatives aux travaux de voirie urbaine et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les villes cibles du Projet. Ce qui permettra de booster le taux de décaissement du projet. Aussi, l'UCP envisage le démarrage rapide des études relatives aux plans communaux de gestion des déchets solides, aux PUD, aux SDAD dont le processus de sélection des consultants est entamé.

ANNEXES

Annexe 1 : Etat d'avancement des activités du projet au 31 décembre 2024

Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide

EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Commune	Nombre d'établissements bénéficiaires	Nombre Table ronde maternelle	Nombre Chaise maternelle	Nombre Tables bancs Primaire CP	Nombre Tables bancs Primaire CE	Nombre Tables bancs Primaire CM	Nombre Tables bancs secondaires	Nombre Table enseignant	Nombre Chaise enseignant	Nombre Table Directeur	Nombre Chaise Directeur	Nombre Placard-armoire	Total équipements scolaires	Montant TTC (FCFA)
Bouna	14			253	253	281		40	40	10	10	35	922	106 795 900
Boundiali	16			470	470	470		30	30	10	10	50	1 540	180 563 600
Ferké	23	170	300	628	628	644		40	40	10	10	30	2 500	250 042 000
Korhogo	59	127	234	1 597	1 600	1 600	855	75	114	13	18	28	6 261	600 590 500
Man	19			430	373	316	381						1 500	280 928 500
Odienné	28			800	800	800		25	25	10	10	30	2 500	255 116 000
Ouangolo	19			400	400	400	450	60	60	20	20	50	1 860	210 512 000
Tengréla	25	500	650	611	611	608		150	150	10	10	160	3 460	300 900 000
TOTAL GENERAL	203	797	1 184	5 189	5 135	5 119	1 686	420	459	83	88	383	20 543	2 185 448 500

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Communes	Date de livraison	Nombre de centre de santé bénéficiaires	Total équipements livrés	Montant TTC (FCFA)
Bouna	13 mars 2025	7	501	106 335 900
Boundiali	17 mars 2025	4	669	136 671 260
Ferkessédougou	01 mars 2025	6	703	122 990 000
Korhogo	15 mars 2025	17	835	130 856 000
Man	05 mars 2025	9	454	119 500 000
Odienné	18 mars 2025	9	1 118	258 794 980
Ouangolodougou	01 mars 2025	5	244	53 664 100
Tengréla	06 mars 2025	10	636	98 061 450
Totaux		67	5 160	1 026 873 690

TRAVAUX EN COURS

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 08 / MARCHES : 10 / SALLES DE CLASSES : 97 salles de classes primaires / 2 préscolaires de 3 salles de classe									
MAN	DC 1 (44) : REHABILITATION DE 21 SALLES DE CLASSE + 3 BUREAUX + 2 ARCHIVES + 1 CANTINE TRANSFORMÉE EN SALLE DE CLASSE + 1 LATRINE ET 1 MAGASIN DES GROUPES SCOLAIRES (GRAND GBPAPLEU ET DE BLOCOSSO)	Lot 1	Réhabilitation 9 salles de classes + 2 bureaux + 2 archives du GS GRAND GBAPLEU	Groupement ICCATEX - BGET	EGBS	16-sept-24	19-déc-24	72 860 634	54 266 782	100,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 préscolaire de 3 salles de classes, 1 cantine transformée en salle de classe et 1 latrine du GS GRAND GBAPLEU		EGBS	16-sept-24	19-déc-24	72 956 214	44 500 411	90,00%
		Lot 3	Réhabilitation 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS BLOCOSSO		LES KORYS	19-déc-24	19-mars	53 632 652	22 730 799	55,00%
		Lot 4	Réhabilitation de 9 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin du GS DOYAGUINE		LES KORYS	19-déc-24	19-mars-25	32 333 180	12 101 164	41,00%
			Sous Total DC 1 / 44					231 782 680	133 599 156	78,21%
		Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins du GS DOMAINE MISTROT		ICONCEPT	03 Févr. 2025	03-mai-25	96 333 572	0	0,00%
		Lot 2	Réhabilitation 10 salles de classe et 1 latrine du GS DOMAINE MISTROT		ICONCEPT	03 Févr. 2025	03-mai-25	107 916 747	14 160 904	20,00%
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de EPP FRATERNITE		ICONCEPT	03 Févr. 2025	03-mai-25	36 006 013	16 337 003	56,00%
			Sous Total DC 2 / 43					240 256 332	30 497 907	17,38%
	DC 47 : REHABILITATION DE 45	Lot 1	Réhabilitation de 15 salles de classe, 5 bureaux et 5 magasins du GS LIBREVILLE		ATB SARL	03 Févr. 2025	03-mai-25	55 435 751	16 262 800	39,00%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE	
	SALLES DE CLASSE + 10 BUREAUX + 7 MAGASINS + 1 POINT D'EAU ET 1 DIRECTION DES GROUPES SCOLAIRES (LIBREVILLE ET HKB)	Lot 2	Réhabilitation de 15 salles de classe + 3 bureaux et 1 point d'eau du GS LIBREVILLE		2F ENTREPRIS E	03 Févr. 2025	03-mai-25	79 988 013	17 420 928	27,00%	
		Lot 3	Réhabilitation de 12 salles de classe + un préscolaire de 3 salles de classes + 2 bureaux + 2 magasins et 1 direction du GS HKB		2F ENTREPRIS E	03 Févr. 2025	03-mai-25	84 881 889	18 922 653	31,00%	
			Sous Total DC 47						220 305 653	52 606 381	31,56%
		Total travaux en cours							692 344 665	216 703 444	42,26%
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION) Etablissements : 03 / MARCHES : 03 / SALLES DE CLASSES : 33 salles de classes primaires /3 préscolaires de 3 salles de classe										
	DC: REHABILITATI ON DE 33 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 3 MAGASINS + 2 BATIMENTS PRESCOLAIRES + 3 MATERNELLE + 2 LATRINES + 2 TOILETTES DES GROUPES SCOLAIRES (LYCEE CLUB ET GBEPLEU) ET DE EPP DIOULABOUGO U	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin et 2 bâtiments préscolaires de 3 salles de classes chacune et 2 latrines (2 et 3 cabines) du GS LYCEE CLUB						96 296 024		
		Lot 2	Réhabilitation de 13 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins et 1 préscolaire de 3 salles de classes du GS GBEPLEU						114 333 858		
		Lot 3	Réhabilitation de 8 salles de classe + 2 bureaux + 2 maternelles + 2 toilettes de EPP DIOULABOUGOU						30 983 732		
			Sous Total DC						241 613 614		
	TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (EN COURS D'ATTRIBUTION) (ETABLISSEMENT : 07 / MARCHÉ : 01 / NOUVELLES SALLES DE CLASSES : 21 ET CLOTURES : 3										

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	DAO: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, 6590 ML DE CLOTURES ET UNE CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOUGOU, TENGRELA ET KORHOGO)	Lot 1	Construction de 21 salles de classes, 03 bureaux et 1858 ml de clôture dans la Commune de MAN - Gd Gbapleu: 3 salles de classes + 475 ml de clôture - Groupe Lycée Club: 506 ml - Groupe scolaire PERALDI : 6 salles de classes - Groupe scolaire Libreville : 877 ml - Groupe scolaire DOYAGUINE : 3 salles de classe - Groupe scolaire MONT GLAS : 6 salles de classe - Groupe scolaire HKB : 3 salles de classe					699 408 864		
TRAVAUX QW - PHASE 4 (REHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION) Récap : 5 sites / réhabilitation de 5 dispensaires, 6 maternités, un préau, une latrine et un laboratoire / construction d'un dispensaire, un préau et un incinérateur										
	DAO : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX,	Lot 1	Lot 1 : Réhabilitation de 08 dispensaires, 07 maternités, 01 préau, 01 latrine, 01 laboratoire et construction de 01 dispensaire, 01 préau, 09 incinérateurs et 1023 ml de clôtures dans la commune de MAN et ODIENNE Man: - Réhabilitation du centre de santé urbain de Grand Gbapleu (maternité + centre de santé + préau) et construction d'un préau + un incinérateur - Réhabilitation du centre de santé urbain de Lycée Club					445 783 248		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	DE LABORATOIRE S, DE PMI, DES INCINERATEUR S, DES FOSSES A PLACENTA ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU ET BOUNA		(maternité) et construction d'un dispensaire + un incinérateur - Réhabilitation du centre de santé urbain de Gbepleu HKB (dispensaire + maternité) et construction d'un incinérateur - Réhabilitation du CSU en construction de Zélé (dispensaire + maternité) et construction d'un incinérateur - Réhabilitation de la PMI (dispensaire + maternité laboratoire) et construction d'un incinérateur - Réhabilitation du CSU de Libreville (dispensaire + maternité) et construction d'un incinérateur							
TRAVAUX QW - PHASE 5 (BATIMENTS SOCIAUX ET ESPECES EN COURS D'ATTRIBUTION)										
	DC ESPACE VERT : Travaux d'aménagement d'espaces verts Boulevard Ado, EPP SOBA ET KAFOUDAL à Man et Korhogo		Lot 1 : Espace verts Boulevard ADO de Man					64 996 760		
	TOTAL MAN							2 144 147 151	-	0,00%
TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 06 / MARCHES : 07 / SALLES DE CLASSES : 63 salles de classes primaires / 2 logements de maître										
FERKE	DC63 REHABILITATI	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de SAINT PAUL		IMS	06 fev 2025	06-mai-25	50 209 059	27 111 595	63,72%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE	
	ON DE 30 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 3 MAGASINS + 1 CANTINE ET 2 LOGEMENTS DE SAINT PAUL DE EPP DIOULABOUGO U ET DU GROUPE SCOLAIRE LAVIARA	Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 2 magasins de EPP DIOULABOUGOU		IMS	06 fev 2025	06-mai-25	37 173 008	12 031 018	38,19%	
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 cantine et 2 logements de EPP DIOULABOUGOU		EGYE	06 fev 2025	06-mai-25	65 084 913	9 781 530	17,73%	
		Lot 4	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux du GS LANVIARA		EGYE	06 fev 2025	06-mai-25	49 542 335	8 514 227	20,28%	
		Sous Total DC 2							202 009 315	57 438 370	33,55%
	DC 1 (62) : REHABILITATION DE 33 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 4 MAGASINS ET 1 CLOTURE DU GS GARE, EPP BAD DOUANE ET NOUHOU DIALLO	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins et 1 clôture du GS GARE		BATI CONCEPT	06/02/2025	06/05/2025	106 548 935	11 240 913	17,59%	
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe et 2 bureaux de EPP BAD DOUANE		BATI CONCEPT	06/02/2025	06/05/2025	75 608 573	15 635 853	31,23%	
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de NOUHOU DIALLO		BATI CONCEPT	06/02/2025	06/05/2025	49 726 341	8 826 426	21,72%	
			Sous Total DC 1 /62							231 883 849	35 703 191
		Total travaux en cours							433 893 164	93 141 561	27,87%
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION) Etablissements : 05 / MARCHES : 04 / SALLES DE CLASSES : 82 salles de classes primaires / 1 cantine / 1 logement de maitre										
	REHABILITATION DE 61 SALLES DE CLASSE + 11 BUREAUX + 9 MAGASINS DE BAD LAVIARA, RESIDENTIEL ET	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe et 1 bureau de EPP PARWALAKAHA et 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de BAD LAVIARA						83 057 128		
		lot 2	Réhabilitation de 20 salles de classe, 4 bureaux et 4 magasins de RESIDENTIEL						78 147 359		
		Lot 3	Réhabilitation de 23 salles de classe, 4 bureaux et 3 magasins de BROMAKOTE EXTENSION						118 993 599		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	BROMAKOTE EXTENSION		Sous Total DC					280 198 086		
	REHABILITATION DE 21 SALLES DE CLASSE + 3 BUREAUX + 3 MAGASINS + 1 CANTINE ET 1 LOGEMENT DE BROMAKOTE	Lot 1	Réhabilitation de 21 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins, 1 cantine et 1 logement de BROMAKOTE					112 634 938		
			Sous Total DC					112 634 938		
TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (EN COURS D'ATTRIBUTION) (ETABLISSEMENT : 08, NOUVELLES SALLES DE CLASSES : 24, PRESCOLAIRES : 3 salles de classe ET CLOTURES : 05										
	DAO: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, 6590 ML DE CLOTURES ET UNE CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOUNGOU, TENGRELA ET KORHOGO)	Lot 3	Construction de 24 salles de classes, 04 bureaux, 03 salles de classes maternelles et 934 ml de clôtures dans la Commune de Ferkessédougou - Groupe scolaire GARE : 6 salles de classes - EPP BAD DOUANE 1,2,3 et MATERNELLE : 6 salles de classes - Groupe Scolaire LAVIARA : 3 salles de classes - Groupe scolaire ZENDEL : 3 salles de classes + 62 ml de clôture - EPP DIOULABOUGOU 1,2, et 3 : 3 salles de classes + 687 ml de clôture - Groupe scolaire BROMAKOTE : 40 ml de clôture - Groupe Scolaire RESIDENTIEL : 3 salles de classe maternelle + 70 ml de clôture - Groupe scolaire NOUHOU DIALLO : 3 salles de classes + 75 ml de clôture					625 164 696		
			Sous total DAO					625 164 696		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
TRAVAUX QW - PHASE 4 (RAHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION) Récap: 04 sites / construction de deux maternités + 03 préaux + 01 incinérateur + 3 fosses à placenta + un laboratoire										
	DAO : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS, DES FOSSES A PLACENTA ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU ET BOUNA	Lot 2	Lot 2 : Réhabilitation de 2 maternités, 1 préau, 1 latrine, 1 laboratoire et construction de 2 dispensaires, 1 préau, 2 incinérateurs, 3 fosses à placenta, 2 maternités, 1 laboratoire et une clôture dans les communes de OUANGOLODOUGOU et FERKESSEDOUGOU Ferkessedougou: - Construction d'une maternité + préau + un incinérateur + 1 fosse à placenta au CSU Gare - Construction d'un laboratoire au CSU Lanviara - Construction d'un préau + un incinérateur + une fosse à placenta au CSU douane -Construction d'une maternité + préau + un incinérateur + 1 fosse à placenta à la PMI					351 675 518		
			Sous total DAO					351 675 518		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	TOTAL FERKE							1 803 566 402		
TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements: 20 / MARCHES : 24 / SALLES DE CLASSES : 227 salles de classes primaires										
KORHOGO	DC 3/51 : REHABILITATION DE 29 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 2 MAGASINS DES GROUPE SCOLAIRES (LOGNON ET KLOFOUAKAHA) ET EPP BELLE VILLE	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS LOGNON	Cabinet ICI	EBFCI-BTP	10/01/2025	10/04/2025	76 025 487	65 620 437	89,60%
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 magasin du GS KLOFOUAKAHA		SMART ENTREPRISE	19/12/2024	19/03/2025	77 970 923	75 677 445	98,00%
		Lot 3	Réhabilitation de 8 salles de classe et 2 bureaux de EPP BELLE VILLE		IBH-CI	26/10/2024	26/01/2025	49 421 109	45 802 528	99,46%
			Sous-Total DC 3/51					203 417 519	187 100 410	95,22%
	DC 5/52 : REHABILITATION DE 18 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX DE EPP MONTAGNE	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP MONTAGNE	Cabinet ICI	SAFE BTP	26/10/2024	26/01/2025	61 765 076	53 968 718	99,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP MONTAGNE		SAFE BTP	26/10/2024	26/01/2025	76 767 638	70 033 965	99,00%
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux de EPP MONTAGNE		SAFE BTP	19/12/2024	19/03/2025	77 471 030	71 895 130	99,00%
			Sous-Total DC 52					216 003 744	195 897 812	99,00%
	DC 54 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE 43 SALLES DE CLASSE + 9 BUREAUX ET 8 MAGASINS DE L'EPP DIEDANA ET DES GROUPE SCOLAIRES (MONGAHA, PISCINE, ET NALOURGOKAHA) DANS LA	Lot 1	Réhabilitation de 8 salles de classe, 2 bureaux et 1 magasin du groupe scolaire MONGAHA	Cabinet ICI	SEMA	12/02/2025	12/05/2025	49 661 636	26 783 608	75,01%
		Lot 2	Réhabilitation de 14 salles de classe, 4 bureaux et 2 magasins du groupe scolaire PISCINE		CIBEC	12/02/2025	12/05/2025	57 579 343	19 000 990	65,32%
		Lot 3	Réhabilitation de 12 salles de classe du groupe scolaire PISCINE		CIBEC	12/02/2025	12/05/2025	58 552 584	17 927 253	59,29%
		Lot 4	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 5 magasins de EPP DIEDANA et NALOURGOKAHA		SEMA	12/02/2025	12/05/2025	34 678 042	15 576 283	65,00%
			Sous-Total DC 54					200 471 605	79 288 134	65,90%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	COMMUNE DE KORHOGO									
	DC 55 : Travaux de réhabilitation de 35 salles de classe + 7 bureaux + 4 magasins des EPP (NATIO 1, 2,3 et 4) et du GROUPE SCOLAIRE OSSIENE dans la Commune de KORHOGO	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de EPP NATIO 1,2,3	Cabinet ICI	EBMS			73 775 855		
		Lot 2	Réhabilitation de 7 salles de classe de EPP NATIO 1,2,3		EBMS			33 998 917		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin de EPP NATIO 4		EBMS			24 139 449		
		Lot 4	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 salle de classe maternelle du GS OSSIENE		EBMS			78 717 387		
			Sous-Total DC 55					210 631 608		
	DC 49 : REHABILITATION DE 36 SALLES DE CLASSE + 8 BUREAUX + 7 MAGASINS ET 1 CANTINE DE EPP TORGOKAHA, LOGOKAHA ET DJEGBE	Lot 1	Réhabilitation de 11 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins et 1 cantine de EPP TORGOKAHA	Cabinet ICI	AST CI	12/02/2025	12/05/2025	95 679 284	20 441 879	50%
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de LOGOKAHA		AST CI	12/02/2025	12/05/2025	90 243 688	22 172 874	50%
		Lot 3	Réhabilitation de 13 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de DJEGBE		AST CI	12/02/2025	12/05/2025	67 739 851	23 126 385	60%
			Sous-Total DC 49					253 662 823	65 741 138	52,67%
	DC 50 : REHABILITATION DE 36 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DE TIEKELEZO, NAGNEFOUN ET DU GS WAWONVOGO	Lot 1	Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de TIEKELEZO	Cabinet ICI	ETS ZAHRA	12/02/2025	12/05/2025	103 474 416	20 008 330	45%
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de NAGNEFOUN		ETS ZAHRA	12/02/2025	12/05/2025	92 239 716	13 529 722	40%
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe et 1 maternelle du GS WAWONVOGO		EKD	12/02/2025	12/05/2025	52 781 349	44 967 123	97%
			Sous-Total DC 50					248 495 481	78 505 175	54,19%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	DC 53 : REHABILITATION DE 31 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX ET 5 MAGASINS DES EPP (BAD, MONT KORHOGO, EPP KAPELE ET GNALELEKAHA)	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de EPP BAD	Cabinet ICI	EGCOB	12/02/2025	12/05/2025	69 912 726	57 786 434	99,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de MONT KORHOGO		EGCOB	12/02/2025	12/05/2025	59 339 151	49 775 282	99,00%
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de EPP KAPELE		OCF-BTP	12/02/2025	12/05/2025	64 115 417	51 858 473	99,00%
		Lot 4	Réhabilitation de 7 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de GNALELEKAHA		EGCOB	12/02/2025	12/05/2025	48 137 839	39 483 378	99,00%
			Sous-Total DC 53					241 505 133	198 903 566	99,00%
			Total travaux en cours					1 574 187 913	805 436 235	66,51%
TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION) Etablissements : 08 / MARCHES : 07 / SALLES DE CLASSES : 96 salles de classes primaires et 1 préscolaire de 3 classes										
	DC: REHABILITATION DE 29 SALLES DE CLASSE + 8 BUREAUX + 6 MAGASINS ET 1 CANTINE DES EPP (KPATRAKAHA, PREMAFOLO, YEFOUGNIGUI-MARCORY ET FONOFILA) ET DES ECOLES MATERNELLES (NANOUS et GON COULIBALY)	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins et 1 cantine des EPP KPATRAKAHA et PREMAFOLO					64 865 048		
		Lot 2	Réhabilitation de 11 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins de YEFOUGNIGUI-MARCORY et EPP FONOFILA					73 982 196		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins des écoles maternelles les NANOUS et GON COULIBALY					26 523 468		
			Sous-Total DC 4					165 370 712		
	DC: REHABILITATION DE 39 SALLES DE	Lot 1	Réhabilitation de 39 salles de classe de SOBA					242 737 009		
			Sous-Total DC 9					242 737 009		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	CLASSE DE SOBA									
	DC: REHABILITATION DE 28 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 2 MAGASINS + 1 MATERNELLE DE EPP KOKO APPLICATION ET TEREQUE	Lot 1	Réhabilitation de 13 salles de classe, 3 bureaux et 2 magasins de EPP KOKO APPLICATION					84 804 797		
Lot 2		Réhabilitation de 9 salles de classe et 1 bureau de EPP KOKO APPLICATION					71 937 850			
Lot 3		Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 maternelle de TEREQUE					82 367 357			
		Sous-Total DC 10					239 110 004			
TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (ETABLISSEMENT : 11 NOUVELLES SALLES DE CLASSES : 36 ET CLOTURES : 01 clôture, 04 PRESCOLAIRES : 12 salles de classes EN COURS D'ATTRIBUTION)										
DAO: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, 6590 ML DE CLOTURES ET UNE CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOUGOU, TENGRELA ET KORHOGO)	Lot 5	Construction de 15 salles de classe primaire, 09 salles de classe maternelle et 943 ml de clôture dans la Commune de Korhogo - Groupe scolaire MONT KORHOGO ORDINAIRE : 06 salles de classe - Groupe scolaire PISCINE 1 ET 2 : 03 salles de classe + un préscolaire de 3 classes - EPP TEGUERE : 06 salles de classes + un préscolaire de 3 salles de classe - Groupe scolaire WARANIENE : un préscolaire de 3 salles de classe + 943 ml de clôture						669 220 300		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	DAO: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, 6590 ML DE CLOTURES ET UNE CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOUGOU, TENGRELA ET KORHOGO)	Lot 6	Construction de 21 salles de classe primaire et 03 salles de classes maternelles dans la Commune de Korhogo - EPP NANGUIN : 03 salles de classe - Groupe scolaire NATIO 1 ,2,3 : 03 salles de classe - EPP NATIO 4 : un préscolaire de 3 salles de classe - Groupe scolaire OSSIENE : 03 salles de classe - EPP TORGOKAHA : 03 salles de classe - EPP NAGNEFOUN : 03 salles de classe - EPP BELLE VILLE : 06 salles de classe					475 096 556		
			Sous-Total DAO					1 144 316 856		
TRAVAUX QW - PHASE 4 (RAHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION) Récap: 06 sites / Réhabilitation de 1 dispensaire, 1 maternité, 1 préau et 1 latrine et construction de 6 dispensaires, 5 maternités 5 préaux, 7 incinérateurs, et 6 fosses à placenta et 2 clôtures										
	DAO : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES,	Lot 5	Lot 5: Réhabilitation de 1 dispensaire, 1 maternité, 1 préau et 1 latrine et construction de 6 dispensaires, 5 maternités 5 préaux, 7 incinérateurs, et 6 fosses à placenta et 2 clôtures dans la commune de KORHOGO Korhogo: - Réhabilitation d'un dispensaire et construction d'un préau + un incinérateur au centre de santé de Gnalelekaha -					1 206 613 967		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS, DES FOSSES A PLACENTA ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU ET BOUNA		Réhabilitation d'une maternité, d'un préau d'une latrine et la construction d'un dispensaire, d'un incinérateur et d'une fosse à placenta au CSU delafosse - Construction d'une maternité, d'un dispensaire, d'un préau et d'une fosse à placenta et une clôture au centre de santé rural de Tegueré extension - Construction d'un dispensaire, d'une maternité, d'un préau, d'un incinérateur et d'une fosse à placenta et une clôture au centre de santé rural de Cocody - Construction d'un dispensaire, d'une maternité, d'un préau, d'un incinérateur et d'une fosse à placenta et une clôture au centre de santé rural de Marcory - Construction d'un dispensaire, d'une maternité, d'un préau, d'un incinérateur, d'une fosse à placenta et une clôture au centre de santé rural de Soba							
			Sous-Total DAO					1206613967		
TRAVAUX QW - PHASE 5 (BATIMENTS SOCIAUX ET ESPECES EN COURS D'ATTRIBUTION)										
	DAO Bâtiment social		Lot 6 : Réhabilitation de chambre des métiers d'Odienné, du centre culturel de Korhogo et du foyer des jeunes de Tengrela Korhogo : Réhabilitation du centre culturel					334 677 487		
			Sous-Total DAO					334677487		
TRAVAUX QW - PHASE 5 (BATIMENTS SOCIAUX ET ESPECES EN COURS D'ATTRIBUTION)										
	DC ESPACE VERT : Travaux d'aménagement		Lot 2 : Espace verts KAFOUDAL et EPP SOBA à KORHOGO					146 208 750		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	t d'espaces verts Boulevard Ado, EPP SOBA ET KAFOUDAL à Man et Korhogo									
			Sous-Total DAO					146208750		
	TOTAL KORHOGO							5 053 222 698		
TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 09 / MARCHES : 08 / SALLES DE CLASSES : 102 salles de classes primaires / 02 préscolaires de 3 classes / 1 logement										
ODIENN E	DC 2/45 : REHABILITATION DE 31 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 6 MAGASINS + 1 LOGEMENT DIRECTEUR + 1 SALLE DE RECEPTION + 1 MATERNELLE ET 8 CABINES DE TOILETTE DANS LES GROUPES SCOLAIRES (HABITAT ET RESIDENTIEL NORD)	Lot 1	Réhabilitation de 13 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 salle de réception et 1 logement du GS HABITAT		EECI	12/02/2025	12/05/2025	73 794 952	11 069 243	15%
		Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins du GS résidentiel nord du GS RESIDENTIEL NORD		AT MULTISERVICE	12/02/2025	12/05/2025	72 672 070	18 168 018	25%
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe + 1 maternelle et une toilette de 8 cabines du GS RESIDENTIEL NORD		LE GUIDE	12/02/2025	12/05/2025	82 958 956	16 591 791	20%
			Sous-Total DC 2/45					229425978	45 829 052	19,98%
	DC 46 : Travaux de réhabilitation de 47 salles de classes + 5 bureaux + 5	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 maternelle du Groupe Scolaire ZAHAR		EGCF	03/02/2025	03/05/2025	48 262 354	33 783 647	70,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 17 salles de classe du Groupe Scolaire TEXACO et 1 réfectoire de la DRENA et 1 salle de l'inspection		EKS	03/02/2025	03/05/2025	58 639 215	23 455 686	40,00%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	magasins + 1 logement + 1 salle de réception + 1 maternelle et 1 réfectoire dans les groupes scolaires (zaher, municipalité) de la DRENA et de l'inspection dans la commune d'Odienné	Lot 3	Réhabilitation de 18 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins du groupe scolaire municipalité		EGCF	03/02/2025	03/05/2025	69 828 978	34 614 489	50,00%
			Sous-Total DC 46					176 730 547	91 853 822	52,14%
	DC 48 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 5 MAGASINS + 1 CANTINE ET 1 MATERNELLE DANS LES GROUPES SCOLAIRES (ODIENNE SUD, BROMAKOTE, JERUSALEM) ET DANS LES EPP (YANKAFISSA ET MAGIC SYSTEME) DANS LA COMMUNE D'ODIENNE	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 maternelle et 1 cantine du GS BROMAKOTE et JERUSALEM		E2CB	03/02/2025	03/05/2025	75 773 936	41 675 665	55,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins de EPP YANKAFISSA et EPP MAGIC SYSTEME		E2CB	03/02/2025	03/05/2025	13 015 990	9 761 993	75,00%
			Sous-Total DC 48					88 789 926	51 437 658	57,93%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
			Total travaux en cours					494 946 451	189 120 532	38,27%
			TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION) Etablissements : 04 / MARCHES : 04 / SALLES DE CLASSES : 30 / 3 logements de maitre							
	DC: REHABILITATION DE 30 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 5 MAGASINS + 3 LOGEMENTS + 1 CANTINE ET 1 REFECTOIRE DU GS FRONTIERE, DES EPP ENFANCE ESPOIR ET LOGBANASSO ET DU CFPT	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de EPP ENFANCE ESPOIR					51 417 084		
		Lot 2	Réhabilitation de 18 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 cantine du GS FRONTIERE					68 723 790		
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de EPP LOGBANASSO					45 927 016		
		Lot 4	Réhabilitation de 3 logements + 1 bâtiment et 1 réfectoire du CFPT					64 006 504		
			Sous-Total DC					230 074 394		
			TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (ETABLISSEMENT : 08 NOUVELLES SALLES DE CLASSES : 12 ET CLOTURES : 06 EN COURS D'ATTRIBUTION)							
	DAO: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, 6590 ML DE CLOTURES ET UNE CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES	Lot 2	Construction de 12 salles de classes, 03 bureaux, une cantine et 2545 ml de clôture dans la Commune d'Odienné - GS Bromakoté: 495 ml de clôture - GS Habitat: 3 salles de classe + 667 ml de clôture - GS Texaco :3 salles de classe - GS Municipalité : 473 ml - EPP YANKAFISSA : Une cantine + 360 ml - EPP Enfance espoir : 186 ml - GS Frontière : 3 salles de classe - EPP Magic Système : 364 ml					556 756 981		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOU GOU, TENGRELA ET KORHOGO)									
			Sous-Total DAO					556 756 981		
TRAVAUX QW - PHASE 4 (REHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION) Récap : 5 sites / réhabilitation de 2 et de deux maternité / construction de deux dispensaires + une maternité + deux préaux + un incinérateur et une clôture										
	DAO : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS, DES FOSSES A PLACENTA ET LA RÉHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE MAN, D'ODIENNE, DE	Lot 1	Lot 1 : Réhabilitation de 08 dispensaires, 07 maternités, 01 préau, 01 latrine, 01 laboratoire et construction de 01 dispensaire, 01 préau, 09 incinérateurs et 1023 ml de clôtures dans la commune de MAN et ODIENNE Odienné: - Réhabilitation d'un dispensaire et construction d'une maternité + un incinérateur à Yankafissa - Réhabilitation d'un dispensaire et construction d'une clôture au centre anti-tuberculeux - Réhabilitation d'une maternité et la construction d'un dispensaire + préau + incinérateur à la PMI - Réhabilitation d'une maternité au centre médico-scolaire - Construction d'un dispensaire + préau + incinérateur à Hermankono -					440 785 696		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODO UGOU, FERKESSEDOU GOU ET BOUNA									
			Sous-Total DAO					440 785 696		
	TRAVAUX QW - PHASE 5 (BATIMENTS SOCIAUX ET ESPECES EN COURS D'ATTRIBUTION)									
	DAO Bâtiment social		Lot 6: Réhabilitation de chambre des métiers de d'Odienné, du cnetre culturel de Korhogo et du foyer des jeunes de Tengréla Odienné: Réhabilitation du de la chambre des métiers					67 867 590		
			Sous-Total DAO					67 867 590		
	TOTAL ODIENNE							1 790 431 112		
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 11 / MARCHES : 09 / SALLES DE CLASSES : 78 salles de classes primaires / / 1 logement de maitre									
BOUNDI ALI	DC57 REHABILITATI ON DE 24 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DES GROUPE SCOLAIRES (TIOGOMAN, BRAHIM KONE ET ETNONDARA) ET DE EPP LINISSONGUI	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe,1 bureau et 1 magasin du GS TIOGOMAN	Cabinet ICI	ETS COULIBALY LASSINA	03/02/202 5	03/05/2 025	31 061 733	15 530 867	50,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS IBRAHIM KONE		KLANA	03/02/202 5	03/05/2 025	22 036 711	11 018 356	50,00%
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de l'EPP LINISSONGUI et de 6 salles de classe, 1 bureau + 1 magasin du GS NONDARA		ECBP	03/02/202 5	03/05/2 025	50 073 760	45 066 384	90,00%
		Sous Total DC 57						103 172 204	71 615 607	69,41%
		DC58 REHABILITATI	Lot 1	Réhabilitation de 3 salles de classe + logement instituteur de EPP NIANON et 7	Cabinet ICI	EBTP	07/02/202 5	07/05/2 025	83 658 324	41 829 162

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE	
	ON DE 23 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS + 1 LOGEMENT INSTITUTEUR DES EPP (NIANON, TARAGONO KONE 3, TOMBOUGOU ET MARIETOU KONE)		salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de EPP TARAGONO KONE 3								
		Lot 2	Réhabilitation de 7 salles de classe + 2 bureaux et 2 magasins de TOMBOUGOU et 6 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin de EPP MARIETOU KONE		G2I	07/02/2025	07/05/2025	84 010 850	42 005 425	50,00%	
		Sous Total DC 58						167 669 174	83 834 587	50,00%	
	DC 1/56 : REHABILITATION 31 SALLES DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DES GROUPE SCOLAIRES DE (SOMA KONATE, TARAGO KONE 1&2) ET EPP LA ROCHE	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS SOMA KONATE	Cabinet ICI	AFRICA PARTNERS	14/02/2025	14/05/2025	48 455 912	36 341 934	75,00%	
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS SOMA KONATE		TOURMALINES	14/02/2025	14/05/2025	53 339 911	8 000 987	15,00%	
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins du GS TARAGO KONE		TOURMALINES	14/02/2025	14/05/2025	55 775 958	8 366 394	15,00%	
		Lot 4	Réhabilitation de 6 salles de classe du GS TARAGO KONE et 7 salles de classe +1 bureau et 1 magasin de l'EPP LA ROCHE		OMEGA CONSTRUCTION	21/02/2025	21/05/2025	58 953 495	26 529 073	45,00%	
		Sous Total DC 56						216 525 276	79 238 388	36,60%	
			Total travaux en cours					487 366 654	234 688 582	48,15%	
	TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (ETABLISSEMENT : 05, NOUVELLES SALLES DE CLASSES MATERNELLE : 06 ET CLOTURES : 5 clôtures EN COURS D'ATTRIBUTION)										
	DC : Construction de 3 clôtures des GS (soma konate et ibrahim koné) et de EPP linoussongui	Lot 1	Construction de 3 clôtures des GS (soma konate et ibrahim koné) et de EPP linoussongui					188 606 330			
		Sous-Total						188 606 330			

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	DC : Construction de 2 maternelles de 3 salles de classe et 2 clôtures des EPP (marietou koné et la roche)	Lot 1	Construction 1 maternelle de 3 salles de classe et 1 clôture de EPP marietou koné					110 072 456		
		Lot 2	Construction 1 maternelle de 3 salles de classe et 1 clôture de EPP la roche					126 565 164		
		Sous-Total						236 637 620		
TRAVAUX QW - PHASE 4 (REHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION)										
Récap : 01 site / Réhabilitation d'un logement et construction d'un dispensaire + une maternité + un préau + incinérateur + une fosse à placenta + une clôture										
	DAO : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES , DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS, DES FOSSES A PLACENTA ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE	Lot 4	LOT 4 : Réhabilitation de 4 dispensaires, 2 maternités, 1 PMI, 1 logement et construction de 2 dispensaires, 4 maternités 5 préaux, 2 incinérateurs et 4 fosses à placenta dans les communes de Tengréla et Boundiali Boundiali: - Réhabilitation d'un logement et construction d'un dispensaire + une maternité + un préau + incinérateur + une fosse à placenta + une clôture au centre de santé de NONDARA -					289 809 733		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODO UGOU, FERKESSEDOU GOU ET BOUNA									
			Sous-Total DAO					289 809 733		
	TOTAL BOUNDIALI							1 202 420 337		
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 08 / MARCHES : 07 / SALLES DE CLASSES : 46 salles de classes primaires / / 1 logement de maitre									
TENGRE LA	DC 3/61 : REHABILITATI ON DE 21 SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 4 MAGASINS + 1 CLOTURE, 1 ECOLE ET 2 LOGEMENTS BATIMENT DES GS FONSONGO DIABATE, MATERNELLE LES ALLOUETTES ET DES EPP (TAMANIA, FLABOUGOU)	Lot 1	Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins du GS FONSONGO DIABATE	Cabinet ICI	ETISAN	06/02/2 025	06/05/2 025	93 967 649	29 167 558	31%
		Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 clôture du GS MATERNELLE LES ALLOUETTES		ETISAN	06/02/2 025	06/05/2 025	74 889 511	24 833 362	33%
		Lot 3	Réhabilitation d'une école + 2 logements de TAMANIA et de 3 salles de classe de bureau de EPP FLABOUGOU		ETISAN	06/02/2 025	06/05/2 025	39 289 301	3 044 921	8%
			Sous Total DC 3/61					208 146 461	57 045 841	27,41%
	DC60 : Travaux de réhabilitation	Lot 1	Réhabilitation de six salles de classe plus deux bureaux de EPP COULIBALY Yacouba	Cabinet ICI	BOCOTRA	06/02/2 025	06/05/2 025	54 232 585	21 530 231	74%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE	
	de 25 salles de classe plus 6 bureaux plus 6 magasins plus une clôture et une cantine de EPP COULIBALY Yacouba, EPP Danzourou, de EPP Naniasso, EPP Nigouni et EPP Municipalité Cimetière dans la commune de Tengrela	Lot 2	Réhabilitation de 6 salles de classe plus une clôture de EPP COULIBALY Yacouba		EGCF	06/02/2025	06/05/2025	60 749 513	18 943 600	74%	
		Lot 3	Réhabilitation de sept salles de classe, deux bureaux, un magasin, une cantine, des EPP NANIASSO et NIGOUNI		EGCF	06/02/2025	06/05/2025	54 386 549	13 195 168	60%	
		Lot 4	Réhabilitation de six salles de classe plus deux bureaux plus deux magasins EPP Danzourou et EPP Municipalité Cimetière		EKDF	06/02/2025	06/05/2025	31 928 277	13 175 350	70%	
			Sous Total DC 60					201 296 924	66 844 349	69,46%	
			Total travaux en cours					409 443 385	123 890 190	48,08%	
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION) Etablissements : 11 et 1 IEPP / MARCHES : 07 / SALLES DE CLASSES : 54 salles de classes primaires / 4 logements de maitre										
	REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE + 7 BUREAUX + 5 MAGASINS + 1 LOGEMENT DES EPP (ZELESSO, TIEMDERIME, MUNICIPALITE 2, ZANASSO ET SOROKOUMO)	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux DE EPP ZELESSO ET EPP TIEMDERIME					77 215 585			
		Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins de EPP MUNICIPALITE 2					107 149 243			
		Lot 3	Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 1 logement de ZANASSO et SOROKOUMO					75 632 005			
			Sous Total DC 1					259 996 833			
REHABILITATION DE 30 SALLES DE CLASSE + 9 BUREAUX + 7 MAGASINS + 5	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins de TIALAKA ET EPP M'BASSO					58 376 163				
	Lot 2	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + de EPP LA JOIE ET EPP KOTOU					81 529 151				

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	LOGEMENTS + DES EPP (TIALAKA, M'BASSO, LA JOIE, KOTOU, DE TIONGOLI, IRIBASSO) ET IEPP	Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 3 logements de TIONGOLI					69 932 829		
		Lot 4	Réhabilitation de 3 salles de classe + 3 bureaux + 1 magasin + 2 logements de IRIBASSO et IEPP					57 378 298		
			Sous Total DC 2					267 216 441		
TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (ETABLISSEMENT: 10, NOUVELLES SALLES DE CLASSES : 30, ET CLOTURES : 01 EN COURS D'ATTRIBUTION)										
	DAO: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, 6590 ML DE CLOTURES ET UNE CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOUGOU, TENGRELA ET KORHOGO)	Lot 4	Construction de 30 salles de classe primaire et 310 ml de clôture dans la Commune de Tengréla - EPP DARANIANI : 3 salles de classes - EPP NANIASSO : 3 salles de classes - EPP NIGOUNI : 3 salles de classes - EPP DANZOUROU : 3 salles de classes - EPP MUNICIPALITE CIMETIERE : 3 salles de classes + 310 ml de clôture - EPP FLABOUGOU : 3 salles de classes - EPP MUNICIPALITE 2 : 3 salles de classes - EPP EPP TIALAKA : 3 salles de classes - EPP KOTOU : 3 salles de classes - EPP IRIBASSO : 3 salles de classes					612 645 710		
			Sous Total DAO					612 645 710		
TRAVAUX QW - PHASE 4 (RAHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION)										
Récap: 06 sites										
	DAO : TRAVAUX DE	Lot 4	LOT 4 : Réhabilitation de 4 dispensaires, 2 maternités, 1 PMI, 1					643 109 189		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS, DES FOSSES A PLACENTA ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU ET BOUNA		logement et construction de 2 dispensaires, 4 maternités 5 préaux, 2 incinérateurs et 4 fosses à placenta dans les communes de Tengréla et Boundiali Tengréla: - Réhabilitation d'un dispensaire + une maternité + construction d'un incinérateur au CSU de Tengréla - Réhabilitation d'un dispensaire + une maternité + construction d'un préau + incinérateur au CSU Habitat - Réhabilitation d'un dispensaire et construction d'une maternité + préau incinérateur + fosse à placenta au dispensaire de ZELESSO - Réhabilitation d'un dispensaire et construction d'une maternité + préau incinérateur + fosse à placenta au centre de santé de NANIASSO - Réhabilitation de la PMI + incinérateur - Construction d'une maternité + préau incinérateur + fosse à placenta au centre de santé de M'BASSO -							
			Sous Total DAO					643 109 189		
TRAVAUX QW - PHASE 5 (BATIMENTS SOCIAUX ET ESPECES EN COURS D'ATTRIBUTION)										
	DAO Bâtiment social		Lot 6: Réhabilitation de chambre des métiers de d'Odienné, du centre culturel de Korhogo et du foyer des jeunes de					110 977 650		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
			Tengréla Tengréla: Réhabilitation du foyer des jeunes de Tengréla							
			Sous Total DAO					110 977 650		
	TOTAL TENGRELA							2 303 389 208		
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 05 / MARCHES : 06 / SALLES DE CLASSES : 51 salles de classes primaires / 10 logements de maitre									
BOUNA	DC 1/65 : REHABILITATION DE 27 SALLES DE CLASSE, 7 BUREAUX, 5 MAGASINS, 1 BIBLIOTHÈQUE ET 6 LOGEMENTS DES GROUPES SCOLAIRES BOUNA 1 ET BOUNA 2	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classes, 2 bureaux et 1 magasin du GS BOUNA 1	Groupe ment 2ICI - SETCO - BETATCI	DIAMOND CONSTRUCTION	16/09/2025	30/12/2025	86 004 163	81 498 511	100,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 bureau, 1 magasin, 1 bibliothèque et 4 logements du GS BOUNA 1		DIAMOND CONSTRUCTION	30/12/2025	30/03/2025	84 093 320	81 234 147	96,60%
		Lot 3	Réhabilitation de 15 salles de classe, 4 bureaux, 3 magasins et 2 logements du GS BOUNA 2		KALAO	16/12/2025	16/03/2025	91 509 000	68 631 750	75,00%
			Sous Total DC 3/65					261 606 483	231 364 408	90,16%
	DC 66 : Travaux de réhabilitation de 24 salles de classes, 5 bureaux, 5 magasins, 4 logements et 1 clôture des groupes scolaires Bouna 3, 4 et centre de la ville de Bouna	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin, 1 clôture et 2 logements du GS BOUNA 3		SUBMIT	14/02/2025	14/05/2025	90 246 693	6 317 269	7,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 11 salles de classes, 3 bureaux, 3 magasins et 1 logement du GS BOUNA 4		SUBMIT	14/02/2025	14/05/2025	65 852 850	6 585 285	10,00%
		Lot 3	Réhabilitation de 7 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et 1 logement du GS BOUNA CENTRE		SUBMIT	14/02/2025	14/05/2025	62 588 650	6 258 865	10,00%
			Sous Total DC 66					218 688 193	19 161 419	8,76%
			Total travaux en cours					480 294 676	250 525 827	53,10%
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION) Etablissements : 05 / MARCHES : 03 / SALLES DE CLASSES : 24 salles de classes primaires / 03 logements de maitre									

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE, 5 BUREAUX, 5 MAGASINS, 3 LOGEMENTS, 1 CANTINE DES GROUPES SCOLAIRES (ASSOUM 1 ET BROMAKOTE VILLAGE) ET DES EPP (TEGUIRDOUO / DJEMITEDOUO / NAKIRDOUO)	Lot 1	Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et 3 logements du GS ASSOUM 1					73 363 904		
		Lot 2	Réhabilitation de 3 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et une cantine de EPP TEGUIRDOUO et de 5 salles de classe, 1 bureau + 1 magasin EPP DJEMITEDOUO					79 594 009		
		Lot 3	Réhabilitation de 4 salles de classes, 1 bureau et 1 magasin de EPP NAKIRDOUO et de 6 salles de classes, 1 bureau et 1 magasin du GS BROMAKOTE VILLAGE					51 293 573		
			Sous Total DC					204 251 486		
	TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (ETABLISSEMENT : 05, NOUVELLES SALLES DE CLASSES : 18 EN COURS D'ATTRIBUTION)									
	DC: Construction de 6 nouvelles salles de classe du GS Bouna III	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe du GS Bouna III					113 730 052		
			Sous-Total DC					113 730 052		
	DC: Construction de 12 nouvelles salles de classe des GS (Bouna 1 et Bouna 4) et des EPP (teguirdouo et djemitedouo)	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe des GS (Bouna 1 et Bouna 4)					122 583 828		
		Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de classe des EPP (teguirdouo et djemitedouo)					122 583 828		
			Sous-Total DC					245 167 656		
	TRAVAUX QW - PHASE 4 (REHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION)									
	Récap : 06 sites / Réhabilitation de 3 dispensaires, 1 maternité, 1 PMI et construction de 1 maternité, 3 préaux, 1 incinérateurs et 5 fosses à placenta									
	DAO : TRAVAUX DE	Lot 3	Réhabilitation de 3 dispensaires, 1 maternité, 1 PMI et construction de					414 871 008		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS, DES FOSSES A PLACENTA ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU ET BOUNA		1 maternité, 3 préaux, 1 incinérateurs et 5 fosses à placenta dans la commune de Bouna - Construction d'une maternité + un préau + une fosse à placenta à ASSOUM 1 - Construction d'un préau + une fosse à placenta à Logement sage-femme ASSOUM 1 - Réhabilitation d'un dispensaire et construction d'un préau + une fosse à placenta à Bromakoté village - Réhabilitation d'un dispensaire et d'une maternité au CSI de Bouna - Réhabilitation d'un dispensaire et construction d'un préau + une fosse à placenta au dispensaire urbain de bouna - Réhabilitation d'une maternité et construction d'incinérateur et fosse à placenta à la PMI de Bouna							
			Sous-Total DAO					414 871 008		
TRAVAUX QW - PHASE 5 (BATIMENTS SOCIAUX ET ESPECES EN COURS D'ATTRIBUTION)										
	DC ESPACE VERT : Travaux d'aménagement		Lot 1 : Aménagement du jardin public de BOUNA					133 182 150		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	t du jardin public de Bouna									
	TOTAL BOUNA							1 591 497 028		
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS) Etablissements : 06 / MARCHES : 07 / SALLES DE CLASSES : 57 salles de classes primaires / 1 préscolaire de 3 classes / 01 logements de maître									
OUANGOLO	DC 1/68 : REHABILITATION DE 33 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 7 MAGASINS DE NIOROGUINE 1 et 2, GS TORLA 1 ET 2, EPP BROUNDUGOU et EPP BRAHIMAVOGO	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins de NIOROGUINE 1 et 2	Groupe ment 2ICI - SETCO - BETATCI	E. Y. D. SARL:	07/02/2025	07/05/2025	53 143 269	8 933 825	45,30%
		Lot 2	Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 3 magasins du GS TORLA 1 ET 2		E. Y. D. SARL:	07/02/2025	07/05/2025	52 959 462	4 538 845	30,37%
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de EPP BROUNDUGOU et EPP BRAHIMAVOGO		E. Y. D. SARL:	26/10/2024	26/01/2025	42 055 082	35 542 937	98,00%
			Sous Total DC 1/68					148 157 813	49 015 606	54,92%
	DC70 REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE + 6 BUREAUX + 6 MAGASINS + 3 LOGEMENTS ET 1 MATERNELLE POUR LES GROUPES SCOLAIRES DE DIEDOUGOU ET OUANGOLOSSO 1&2	Lot 1	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins pour DIEDOUGOU		SAM CONSULTING	12/02/2025	12/05/2025	68 478 578	60 544 832	98,00%
		Lot 2	Réhabilitation de 3 salles de classe + 2 logements pour DIEDOUGOU		SGEA	12/02/2025	12/05/2025	58 549 577	13 737 658	30,00%
		Lot 3	Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins pour OUANGOLOSSO 1 et 2		SAM CONSULTING	12/02/2025	12/05/2025	59 653 071	44 742 322	98,00%
		Lot 4	Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 maternelle et 1 logement directeur pour OUANGOLOSSO 1 et 2		SGEA	12/02/2025	12/05/2025	49 473 221	-	
			Sous Total DC 3					236 154 447	119 024 812	32,19%
			Total travaux en cours					384 312 260	168 040 418	40,96%

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	TRAVAUX QW - PHASE 1 (TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION) Etablissements : 01 / MARCHES : 02 / SALLES DE CLASSES : 28 salles de classes secondaire / 02 laboratoires / 01 foyer/01 infirmerie/01 salle informatique/02bureaux/01 réfectoire									
	REHABILITATION DE 24 SALLES DE CLASSE ET 4 BUREAUX POUR LE LYCEE MODERNE ALASSANE OUATTARA	Lot 1	Réhabilitation de 24 salles de classe et 4 bureaux pour le lycée moderne ALASSANE OUATTARA					209 573 032		
			Sous Total DC 1					209 573 032		
	REHABILITATION DE 4 SALLES DE CLASSE, 2 LABORATOIRES, 1 FOYER-INFIRMERIE ET SALLE INFORMATIQUE ET 1 REFECTOIRE LYCEE MODERNE ALASSANE OUATTARA	Lot 1	Réhabilitation de 4 salles de classe, 2 bureaux, 2 laboratoires, 1 foyer infirmerie et salle informatique et 1 réfectoires pour le lycée moderne ALASSANE OUATTARA					193 363 647		
			Sous Total DC 69					193 363 647		
	TRAVAUX QW - PHASE 2 ET 3 (ETABLISSEMENT : 04, NOUVELLES SALLES DE CLASSES : 18 ET CLOTURES : 1 clôtures EN COURS D'ATTRIBUTION)									
	DC: Construction de 9 nouvelles salles de classe du GS Torla 1,2 et CIDT	Lot 1	Construction de 3 nouvelles salles de classe du GS Torla 1,2					61 291 914		
		Lot 2	Construction de 6 nouvelles salles de classe de CIDT					113 730 052		
			Sous-Total					175 021 966		
	DC: Construction de 6 nouvelles salles de classe et 1 clôture du GS Aviation et de 3 nouvelles salles de classe à broundougou	Lot 1	Construction de 6 nouvelles salles de classe et 1 clôture du GS Aviation et de 3 nouvelles salles de classe à broundougou					268 585 594		
			Sous-Total					268 585 594		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	GS Aviation et 1 clôture de boundougou									
TRAVAUX QW - PHASE 4 (REHABILITATION ET EXTENSION DE CENTRES DE SANTE EN COURS D'ATTRIBUTION) Récap : 03 sites / Réhabilitation 3 maternités, 4 préaux, 1 laboratoire, 2 logements, 01 latrine, 1 salle d'urgence / Construction 2 dispensaires, 2 fosses à placenta et 01 préau										
	DAO : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS, DES FOSSES A PLACENTA ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOU	Lot 2	Lot 2 : Réhabilitation de 2 maternités, 1 préau, 1 latrine, 1 laboratoire et construction de 2 dispensaires, 1 préau, 2 incinérateurs, 3 fosses à placenta, 2 maternités, 1 laboratoire et une clôture dans les communes de OUANGOLODOUGOU et FERKESSEDOUGOU Ouangolodougou: - Réhabilitation d'une maternité et construction de dispensaire + incinérateur + fosse à placenta au centre de santé de TORLA - Réhabilitation d'une maternité, d'un préau, d'une latrine d'un laboratoire et la construction d'un dispensaire + incinérateur + fosse à placenta au CSU KOKO Extension - Réhabilitation de l'hôpital général de Ouangolo (administration+batiment laboratoire+batiment morgue+maternité+logement 2, logement3+préau+logement 1+urgence +centre de santé scolaire universitaire) et construction de préau + incinérateur + fosse à placenta					551 030 115		

VILLE	OBJET	LOTS	ACTIVITES	MDC	ENTREPRISES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	MONTANT DU MARCHÉ/ÉTUDE	MONTANT EXÉCUTÉ	TAUX PHYSIQUE
	GOU ET BOUNA									
			Sous-Total DAO					551 030 115		
	TOTAL OUANGOLO							1 781 886 614		
TOTAL GENERAL travaux en cours								4 956 789 168	2 081 546 790	41,99 %
Total travaux en attribution								12 713 771 382		
TOTAL GENERAL								17 670 560 550		

DAO EN COURS DE PASSATION

DAO 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, DE 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, DE 6 590 METRES LINEAIRES DE CLOTURES ET UNE (01) CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOUGOU, TENGRELA ET KORHOGO) – 6 lots

DAO	Lot	Objet	Montant	Date d'ouverture
DAO	Lot1	Construction de 21 salles de classes, 03 bureaux et 1858 ml de clôture dans la Commune de Man	699 408 864	25 avril 2025
	Lot2	Construction de 12 salles de classes, 03 bureaux, une cantine et 2545 ml de clôture dans la Commune d'Odienné	556 756 981	
	Lot3	Construction de 24 salles de classes, 04 bureaux, 03 salles de classes maternelles et 934 ml de clôtures dans la Commune de Ferkessedougou	625 164 696	
	Lot4	Construction de 30 salles de classe primaire et 310 ml de clôture dans la Commune de Tengréla	612 645 710	
	Lot5	Construction de 15 salles de classe primaire, 09 salles de classe maternelle et 943 ml de clôture dans la Commune de Korhogo	669 220 300	
	Lot6	Construction de 21 salles de classe primaire et 03 salles de classes maternelles dans la Commune de Korhogo	475 096 556	
Total			3 638 293 107	

DAO 2 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS ET DES FOSSES A PLACENTA DANS LES COMMUNES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, DE OUANGOLODOUGOU, DE FERKESSEDOUGOU ET DE BOUNA – 5 lots

DAO	Lot	Objet	Montant	Date d'ouverture
DAO	Lot1	Réhabilitation de 8 dispensaires, 8 maternités, 1 préau, 1 latrine, 1 laboratoire et construction de 1 dispensaire, 1 préau, 2 incinérateurs et 5 clôtures dans les communes de MAN et ODIENNE	445 783 248	20 mai 2025
	Lot2	Réhabilitation de 2 maternités, 1 préau, 1 latrine, 1 laboratoire et construction de 2 dispensaires, 1 préau, 2 incinérateurs, 3 fosses à placenta, 2 maternités, 1 laboratoire et une clôture dans les communes de OUANGOLODOUGOU et FERKESSEDOUGOU	440 785 696	
	Lot3	Réhabilitation de 3 dispensaires, 1 maternité, 1 PMI et construction de 1 maternité, 3 préaux, 1 incinérateurs et 5 fosses à placenta dans la commune de BOUNA	351 675 518	
	Lot4	Réhabilitation de 4 dispensaires, 2 maternités, 1 PMI, 1 logement et construction de 2 dispensaires, 4 maternités 5 préaux, 2 incinérateurs et 4 fosses à placenta dans les communes de TENGRELA et BOUNDIALI	551 030 115	
	Lot5	Réhabilitation de 1 dispensaire, 1 maternité, 1 préau et 1 latrine et construction de 2 dispensaires, 1 maternités, 2 préaux, 1 incinérateur, et 2 fosses à placenta et 2 clôtures dans la commune de KORHOGO	414 871 008	
Total			2 204 145 585	

Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques			
1	Travaux de construction et équipement de dix-huit (18) Etablissements Maternels et Primaires (EMP) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Man, Odienné, Tengréla et Ouangolodougou	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	Ajuster les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) en lien avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Etablissements Primaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Bouna : 02 EMP Boundiali : 03 EMP Ferké : 02 EMP Man : 06 EMP Odienné : 03 EMP Tengréla : 01 EMP Ouangolo : 01 EMP
2	Travaux de construction de quatre (04) collèges à base 4 à Bouna et Korhogo	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	Ajuster les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) en lien avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Etablissements secondaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Bouna : 01 Korhogo : 03

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
3	Projet de réhabilitation et d'extension de dix-huit (18) Etablissements préscolaires et primaires (EMP) dans les communes de Boundiali et Korhogo	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	Boundiali : 06 Korhogo : 12
4	Travaux de construction et d'équipement de deux (02) Institut de Formation et d'Education Féminine (IFEFF) et d'un centre de formation professionnel (CFP) dans les communes de Bouna, Tengréla et Ouangolodougou	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	Bouna : 1 CFP Ouangolo : 1 IFEFF Tengréla : 1 IFEF
5	Travaux de construction et équipement de cinq (28) Centres de Santé (CS) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolo et Tengréla	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	S'appuyer sur les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) et compléter avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Primaires et secondaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Les missions de screening en cours depuis le 02.10.2024

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
			Transmission rapport : à partir du 30.11.2024. Bouna : 02 CS Boundiali : 01 CS Ferké : 04 CS Korhogo : 09 CS Man : 05 CS Odienné : 03 CS Tengréla : 02 CS Ouangolo : 02 CS
6	Travaux de réhabilitation de quatre (04) centres de santé dans les communes de Bouna et Korhogo	ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	S'appuyer sur les études APD des travaux à impact rapide (Plans types, DQE) et compléter avec les études topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Primaires et secondaires) sur les sites retenus des PIP afin de finaliser les dossiers de consultation. Bouna : 04 Korhogo : 12
7	Travaux d'aménagement de six (06) Jardins Publics (JP) dans les communes de Boundiali, Man, Odienné et Tengréla et d'un (01) Jardin Botanique (JB) à nianan aéroport dans la commune de Boundiali	APS/APD • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025	Boundiali: 01 JP + 01 JB Man: 01 JP Odienné : 01 JP Tengréla : 03 JP

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		- Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX - Publication DAO : 05.01.2026 - Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 - Début des travaux : 15.05.2026	
8	Travaux d'aménagement de deux (02) berges de lac à Man et Korhogo et de plantation d'arbres dans la forêt classe de palaka (225 ha) dans la commune de Ferkessédougou et de huit (08) espaces publics dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo et Ouangolodougou	APS/APD - Transmission des TDR : 16.06.2025 - Publication de l'AMI : 28.06.2025 - Sélection des firmes : 28.09.2025 - Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX - Publication DAO : 05.01.2026 - Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 Début des travaux : 15.05.2026	Korhogo: 01 Berge de lac + 01 Espace public Man: 01 Berge de lac Ferkessédougou : 01 Forêt classée + 01 Espace public Bouna : 01 Espace public Boundiali : 01 Espace public Ouangolodougou : 01 Espace public
9	Travaux de construction de dix (10) marchés secondaires à Bouna, Boundiali, Ferké, Man, Odienné et Tengréla	APS/APD - Transmission des TDR : 16.06.2025 - Publication de l'AMI : 28.06.2025 - Sélection des firmes : 28.09.2025 - Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX - Publication DAO : 05.01.2026 - Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 Début des travaux : 15.05.2026	Bouna : 01 Boundiali : 01 Ferkessédougou : 04 Man : 02 Odienné : 01 Tengréla : 01

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
10	Travaux de construction de six (06) marchés centraux et de gros dans les communes de Boundiali, Bouna, Ferkessédougou, Ouangolodougou	APS/APD • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 • Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	Boundiali : Marché Central Bouna : Marché Central + Centre commercial + Marché de Gros Ferkessédougou : Marché Central Ouangolodougou : Marché Central
11	Travaux de construction/Réhabilitation de quatre (04) complexes sportifs à Ferkessédougou, Man, Tengréla et Ouangolodougou et d'une aire de jeu dans le quartier Bele dans la commune de Boundiali	APS/APD • Transmission des TDR : 16.06.2025 • Publication de l'AMI : 28.06.2025 • Sélection des firmes : 28.09.2025 • Démarrage de la mission : 15.10.2025 TRAVAUX • Publication DAO : 05.01.2026 • Sélection entreprise de travaux : 15.04.2026 • Début des travaux : 15.05.2026	Ferkessédougou : Construction Man : Construction Tengréla : Réhabilitation Ouangolodougou : Réhabilitation
12	Travaux de construction de deux (09) unités de production et de commercialisation de productions agricoles dans les communes de Korhogo, Man, Odienné et Ouangolo	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Korhogo : 02 unités de Karité Man : 01 unité de Manioc Odienné : 01 Unité de riz étuvé Ouangolo : 01 unité de Maïs – 02 unités de Karité – 01 unité de noix de cajou - 01 unité de Mangue

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
13	Travaux d'aménagement de quatre (04) parcs à bétail Man, Odienné, Korhogo, Boundiali	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Man : 01 Parc à bétail Odienné : 01 Parc à bétail Korhogo : 01 Parc à bétail Boundiali : 01 Parc à bétail
14	Travaux de construction de (04) gares routières modernes Bouna, Boundiali, Odienné, Ouangolodougou	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	
15	Travaux de construction de deux (02) hôtels de ville pour les communes de Bouna et Tengréla et d'aménagement des locaux de la Mairie de Korhogo	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Bouna : Construction Hôtel de ville Tengréla : Construction Hôtel de ville Korhogo : Aménagement Hôtel de Ville
16	Travaux de construction/réhabilitation de dix-huit (18) Foyers des Jeunes (FJ) dans les communes de Ferkessédougou, Ouangolo et Tengréla, d'un centre culturel dans le quartier Sokourani et d'une plateforme pour la réalisation de cérémonie publique de la commune de Ouangolodougou	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Tengréla : 14 FJ Ferkessédougou : 03 FJ Ouangolodougou : 01 FJ + 01 Centre Culturel + Plateforme de cérémonie
EIES / PAR			
17	Réalisation d'études environnementales et sociales	EIES • Transmission des TDR : 17.07.2025 • Publication de l'AMI : 25.07.2025	Missions de screening réalisées depuis le 02.10.2024 Transmission rapport : 30.11.2024.

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		• Sélection des firmes : 25.10.2025 • Démarrage de la mission : 17.11.2025 PAR • Transmission des TDR : 17.07.2025 • Publication de l'AMI : 25.07.2025 • Sélection des firmes : 25.10.2025 • Démarrage de la mission : 17.11.2025	La stratégie pour les études de sauvegarde (EIES/PAR) est de signer des contrats cadre avec deux catégories de firmes pour la réalisation des EIES et des PAR sur les activités suivantes : Activités : • Construction/Réhabilitation EMP, Collèges, IFEF, CFP • Construction/Réhabilitation CS • Aménagement JP, JB, berges • Construction unité de production agricole • Aménagement parc à bétail • Construction/réhabilitation marché • Construction gares routières • Construction /Réhabilitation complexe sportif • Construction Hôtel de ville • Construction/réhabilitation foyers de jeunes

Sous-composante 1.3 – Voiries, drainage, gestion des déchets, Eau Potable

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Elaboration Schéma Directeur d'Assainissement et de Drainage des communes de Ouangolodougou et de Tengréla	• Rapport de la liste restreinte en cours de validation : ◦ Transmission liste restreinte à la BM le 22.10.2024 • Transmission DP : 22.10.2024 • Ouverture Offres Techniques (OT) : 25.02.2025 • Transmission rapport OT : 28.03.2025 • Ouverture Offres Financières : 15.04.2025 • Soumission projet contrat : 18.04.2025 • Démarrage de l'étude : 02.05.2025	
2	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de la zone 1	APS/APD • Démarrage de la mission : 27.01.2025 • Transmission rapport de démarrage : 12.03.2025 • Transmission rapport diagnostic et priorisation (BE) : 21.03.2025 • Date de fin prévisionnelle : 27.05.2025 EIES • Transmission des TDR : 01.05.2025 • Publication de l'AMI : 14.05.2025 • Sélection des firmes : 17.06.2025 • Démarrage de la mission : 07.07.2025 PAR • Transmission des TDR : 01.05.2025 • Publication de l'AMI : 14.05.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
		- Sélection des firmes : 17.06.2025 - Démarrage de la mission : 07.07.2025 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX - Transmission TDR : 21.04.2025 - Publication de l'AMI : 04.05.2025 - Sélection de la firme : 08.07.2025 - Démarrage de la mission : 05.08.2025 EXECUTION DES TRAVAUX - Publication de l'AO : 01.06.2025 - Sélection de l'entreprise : 30.07.2025 - Démarrage des travaux : 30.08.2025	
3	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de Korhogo, Ferkessédougou et de Boundiali	APS/APD - Démarrage de la mission : 27.01.2025 - Transmission rapport de démarrage : 19.03.2025 - Date de fin prévisionnelle : 27.05.2025 EIES - Transmission des TDR : 01.05.2025 - Publication de l'AMI : 14.05.2025 - Sélection des firmes : 17.06.2025 - Démarrage de la mission : 07.07.2025 PAR - Transmission des TDR : 01.05.2025	
4			

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
		- Publication de l'AMI : 14.05.2025 - Sélection des firmes : 17.06.2025 - Démarrage de la mission : 07.07.2025 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX - Transmission TDR : 21.04.2025 - Publication de l'AMI : 04.05.2025 - Sélection de la firme : 08.07.2025 - Démarrage de la mission : 05.08.2025 EXECUTION DES TRAVAUX - Publication de l'AO : 01.06.2025 - Sélection de l'entreprise : 30.07.2025 - Démarrage des travaux : 30.08.2025	
5	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines des eaux pluviales des villes de Bouna, Ouangolodougou et Tengréla	APS/APD - Démarrage de la mission : 27.01.2025 - Transmission rapport de démarrage (BE) : 14.03.2025 - Transmission rapport diagnostic et priorisation (BE) : 21.03.2025 - Date de fin prévisionnelle : 27.05.2025 EIES - Transmission des TDR : 01.05.2025 - Publication de l'AMI : 14.05.2025 - Sélection des firmes : 17.06.2025 - Démarrage de la mission : 07.07.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		PAR • Transmission des TDR : 01.05.2025 • Publication de l'AMI : 14.05.2025 • Sélection des firmes : 17.06.2025 • Démarrage de la mission : 07.07.2025 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX • Transmission TDR : 21.04.2025 • Publication de l'AMI : 04.05.2025 • Sélection de la firme : 08.07.2025 • Démarrage de la mission : 05.08.2025 EXECUTION DES TRAVAUX • Publication de l'AO : 01.06.2025 • Sélection de l'entreprise : 30.07.2025 • Démarrage des travaux : 30.08.2025	
6	Travaux d'extension de réseaux d'eau potable et branchements sociaux à Bouna, Man et Odienné	APS/APD • Transmission des TDR : 05.05.2025 • Publication de l'AMI : 20.05.2025 • Sélection des firmes : 01.08.2025 • Démarrage de la mission : 20.08.2025 EIES • Transmission des TDR : 05.07.2025 • Publication de l'AMI : 20.07.2025 • Sélection des firmes : 01.10.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		- Démarrage de la mission : 20.10.2025 PAR - Transmission des TDR : 05.07.2025 - Publication de l'AMI : 20.07.2025 - Sélection des firmes : 01.10.2025 - Démarrage de la mission : 20.10.2025	
7	Elaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour les villes de Man et d'Odienné	- Ouverture Offres Financières : 02.04.2025 - Soumission projet de contrat : 10.04.2025 - Démarrage de l'étude : 20.04.2025	
8	Elaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour les villes de Boundiali, Tengréla, et Bouna	- Ouverture Offres Financières : 13.03.2025 - Soumission projet de contrat : 28.03.2025 - Démarrage de l'étude : 15.04.2025	

**Sous-composante 2.1 – Planification urbaine, administration
foncière et services municipaux**

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.1			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné)	• Ouverture DP : 05.02.2025 • Soumission rapport : 30.03.2025 • Ouverture financière : 15.04.2025 • Projet de contrat : 21.04.2025 • Démarrage mission : 02.05.2025	
2	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Boundiali et Korhogo	• Ouverture DP : 05.02.2025 • Soumission rapport : 30.03.2025 • Ouverture financière : 15.04.2025 • Projet de contrat : 21.04.2025 • Démarrage mission : 02.05.2025	
3	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou	• Ouverture DP : 05.02.2025 • Soumission rapport : 30.03.2025 • Ouverture financière : 15.04.2025 • Projet de contrat : 21.04.2025 • Démarrage mission : 02.05.2025	
4	Elaboration des plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Ouangolodougou et Tengréla	• Ouverture DP : 21.03.2025 • Soumission rapport : 15.04.2024 • Ouverture financière : 30.04.2025 • Projet de contrat : 07.05.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.1			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		Démarrage mission : 20.05.2025	
5	Réalisation d'orthophotographies, de levés LiDAR et mise en place d'unités géomatiques pour les villes de Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolodougou et Tengréla	- Transmission des TDR à la BM : 20.08.2024 - Observations de la BM sur les TDR : 30.09.2024 - Transmission à la BM des TDR révisés : 17.10.2024 - Activité validée dans STEP : 24.03.2025 - Saisie des TDR dans STEP : 24.03.2025	

Sous-composante 2.2 – Renforcement de la capacité pour la gestion urbaine et la participation sociale

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Renforcement des capacités techniques des mairies cibles (Première séance de renforcement des capacités)	• Transmission TDR : 15.07.2025 • Publication de l'AMI pour la sélection des Consultants en charge des formations : 31.07.2025 • Sélection des Consultants : 15.08.2025 • Démarrage de la formation : 01.09.2025	
2	Recrutement d'animateurs communautaires pour les communes cibles	• Transmission TDR : 07.05.2025 • Publication de l'AMI pour la sélection des animateurs : 31.07.2025 • Sélection des Consultants : 15.08.2025 • Démarrage de la formation : 01.09.2025	

Sous-composante 2.3 – Développement économique local

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Travaux d'aménagement de sites d'agriculture péri-urbaine dans les communes de Man, Odienné et Ferkessédougou	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Man : Aménagement de la rivière Koh Odienné : Aménagement du bas-fond Kônigbe Ferkessédougou : : Aménagement du bas-fond de Mossibougou
2	Travaux de réhabilitation de digue et du périmètre agricole dans les communes de Bouna, Boundiali et Korhogo	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Korhogo : Digue et périmètre de Natio Boundiali : Barrage de nondara Bouna : Bas-fonds du quartier Piawari extension
3	Travaux de réhabilitation et d'aménagement de barrages agro-pastoraux dans les communes de Tengréla et Ouangolodougou	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Tengrela : 03 barrages agro-pastoraux Ouangolodougou : 01 barrage agropastoral
4	Réalisation d'études environnementales et sociales	EIES • Transmission des TDR : 17.07.2025 • Publication de l'AMI : 25.07.2025 • Sélection des firmes : 25.10.2025 • Démarrage de la mission : 17.11.2025 PAR • Transmission des TDR : 17.07.2025 • Publication de l'AMI : 25.07.2025	Missions de screening en cours depuis le 02.10.2024 Transmission rapport : à partir du 30.11.2024. La stratégie pour les études de sauvegarde (EIES/PAR) est de signer des contrats cadre avec deux catégories de firmes pour la réalisation des EIES et des PAR sur les activités ci-après : Activités :

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		- Sélection des firmes : 25.10.2025 - Démarrage de la mission : 17.11.2025	- Agriculture péri-urbaine - Digue - Barrage agro-pastoral

Composante 3 – Gestion et coordination du Projet

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
4	Compléter le recrutement de l'ensemble du personnel de l'UDEP	• Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, recruté et prise de fonction : 02.05.2023 • Spécialiste en Suivi et Evaluation, recruté et prise de fonction : 02.11.2023 • Spécialiste en Passation des Marchés, recruté et prise de fonction : 02.11.2023 • Spécialiste en gestion financière, recruté et prise de fonction : 01.04.2024 • Spécialiste en Développement Urbain, recruté et prise de fonction : 10.06.2024 • Spécialiste Genre et Inclusion sociale, recruté et prise de fonction : 10.06.2024 • Ingénieur Génie Civil, recruté et prise de fonction : 18.06.2024 • Ingénieur Municipal Man, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Korhogo, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Tengréla, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Ferké, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 <u>démission le 26.09.2024</u> • Ingénieur Municipal Odienné, recruté et prise de fonction : 02.09.2024 • Ingénieur Municipal Bouna, recruté et prise de fonction : 02.09.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		• Assistants passation des marchés (02), recrutés et prise de service : 09.09.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Korhogo, recruté prise de fonction : 15.10.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Man, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Bouna, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Boundiali, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Odienné, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Ouangolodougou, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Tengréla, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Ferkessédougou, recruté prise de fonction : 02.12.2024 • Agents de liaison : recruté prise de fonction : 02.01.2025 • Spécialiste en Développement Social : recruté prise de fonction : 03.02.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		- Comptable Principal : recruté prise de fonction : 15.11.2024 - Ingénieur Municipal Boundiali, recruté et prise de fonction : 05.03.2025 - Ingénieur Municipal Ferkessédougou, recruté et prise de fonction : 05.03.2025 - Ingénieur Municipal Ouangolodougou, recruté et prise de fonction : 05.03.2025 - Spécialiste Junior en Tec. Numériques et Cartographie : Relance recrutement en cours - Transmission rapport analyse : 28.03.2025 Informaticien : Relance recrutement en cours - Transmission rapport analyse : 28.03.2025 - Interview : 01.04.2025 Assistante de Direction : - Prise de service : 15.04.2025	
5	Elaboration du Manuel de Gestion des Plaintes du projet	Manuel actualisé transmis à la BM le 31.10.2024	
6	Elaboration du Plan de gestion des risques sécuritaires du projet	- Consultant recruté : - Démarrage de la mission : 16.10.2024	