

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail

MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITÉ



PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES



FINANCEMENT IDA / ID P 177062

=====

**ETAT D'AVANCEMENT ET DE SUIVI FINANCIER DES ACTIVITÉS
DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES
VILLES SECONDAIRES (PDDIVS)**

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°06

Période : 01 Avril au 30 Juin 2025

Août 2025

SOMMAIRE

RESUME EXECUTIF	II
FICHE SIGNALETIQUE DU PDDIVS	VI
FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS.....	VIII
INTRODUCTION.....	1
I. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET	2
1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	2
1.1.1. Investissements à impact rapide.....	2
1.1.2. les infrastructures sociales et économiques.....	1
1.1.3. Voirie, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau potable.	1
1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales.....	1
1.2.1. Planification urbaine, administration foncière et services municipaux	1
1.2.2. Renforcement des capacités pour la gestion urbaine et la participation sociale.....	2
1.2.3. Développement économique local.....	2
1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet	3
1.3.1. Point de recrutement du personnel.....	3
1.3.2. Point du patrimoine	4
1.3.2. Audits interne et externe.....	4
1.4. Composante 4 : Intervention d'urgence conditionnelle.....	4
II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2024	5
2.1. Situation des Demandes de Retraits de Fonds (DRF).....	5
2.2. Fonds reçus	6
2.3. Dépenses du projet	6
2.4. Situation de la trésorerie des comptes du Projet	7
2.5. Prévision de décaissement par composante.....	7
III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2024 .	8
IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX	8
V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES	9
VI. PERSPECTIVES.....	9
CONCLUSION.....	9
ANNEXES.....	10

RESUME EXECUTIF

Du 1^{er} avril au 30 juin 2025, les activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS) planifiées dans le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA 2025) et contenues dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) ont été réalisées et l'état d'exécution se présente de la manière suivante :

- Pour la composante 1 :

Les activités de la composante 1 ont principalement porté sur la réalisation des (i) travaux à impact rapide, (ii) des études techniques de réalisations des travaux de réalisation de voiries et d'ouvrages de drainage des eaux pluviales et (iii) de études de plans communaux de gestion durable et intégrée des déchets solides dans les villes cibles.

L'état de réalisation des activités au 30 juin 2025 est présenté ci-dessous :

- Les travaux à impact rapide concernent la réhabilitation de 73 établissements scolaires dans les communes cibles pour la première phase desdits travaux avec un taux d'avancement global de 93 %. Le point par commune se présente comme suit :
 - Commune de Man, 93%, 05 établissements scolaires réhabilités sur les 07 établissements planifiés ;
 - Commune d'Odienné, 100% des travaux sont achevés dans les 09 établissements scolaires ;
 - Commune de Korhogo, 100% des travaux sont achevés dans les 20 établissements scolaires ;
 - Commune de Boundiali, 100% des travaux achevés dans les 11 établissements scolaires ;
 - Commune de Tengréla, 88,88% soit 08 établissements scolaires réhabilités sur les 09 ;
 - Commune de Ferkessédougou, 93% soit 05 établissements scolaires réhabilités sur les 06 ;
 - Commune de Ouangolodougou, 90% soit 03 établissements scolaires achevés sur les 06 établissements en travaux ;
 - Commune de Bouna, 72 % soit 03 établissements scolaires achevés sur 05 en travaux.

L'ensemble de ces travaux est prévu se terminer au plus tard à mi-août 2025 pour cette première phase qui concernent essentiellement les travaux de réhabilitation des salles de classes, des bureaux de directeurs et des magasins des établissements scolaires.

Ces travaux qui ont effectivement démarré le 16 janvier 2025 et prévus pour une durée de trois (03) mois ont connu un retard dans leur réalisation du fait prévues depuis janvier 2024, du fait de la signature, en juin 2024, de l'arrêté de création du projet et de l'arrêté de nomination du Coordonnateur.

- **Investissements à impact rapide**

- les études techniques (APD/DAO) des investissements à impact rapide « quick wins » pour les étapes 1 et 2 ont démarré le 08 mars 2024 et sont achevées ;
- les travaux de réhabilitation des établissements scolaires ont démarré dans six (06) établissements scolaires et sont achevés. 78 marchés ont démarré le 16 janvier 2025 sont achevés à 93% au 31 juin 2025. L'achèvement total est prévu à mi-août 2025 ;
- la fourniture des équipements dans les établissements scolaires a démarré le 13 septembre 2024 et s'est achevé le 30 décembre 2024 ;
- la fourniture de matériels et équipements sanitaires destinés aux centres publics de santé des villes cibles a démarré le 01 mars 2025 et s'est achevé le 18 mars 2025.

- **Infrastructures sociales et économiques**

- Pour les travaux de construction de nouveaux établissements scolaires notamment les écoles maternelles et primaires ainsi que les collèges à base et les nouveaux établissements sanitaires, les Dossiers d'Appels d'Offre sont en cours d'élaboration et seront transmis au mois de juillet à la Banque pour validation ;
- Concernant les travaux de réalisation des marchés centraux, secondaires et gares routières, les dossiers de conception réalisation sont en cours d'élaboration.

- **Routes, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau**

- les études techniques de voiries urbaines et d'ouvrages de drainage des eaux pluviales ont démarré le 13 février 2025 et sont en cours. Après le diagnostic du réseau routier par ville et la priorisation des voies à bitumer par ville, les Consultants s'attèlent à l'élaboration des avant-projet sommaires pour les voiries et l'actualisation des avant-projet détaillés pour le drainage.
- les études pour l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets solides ont démarré le 23 mai 2025 et sont au stade de la réalisation du diagnostic et de l'état des lieux dans les communes cibles (Bouna, Boundiali, Man, Odienné et Tengréla).
- pour la réalisation des études relatives aux travaux d'extension du réseau d'eau potable, les termes de référence sont en cours d'élaboration et seront transmis à la Banque pour validation. Ces études concernent les communes de Bouna, Man et Odienné.

- **Pour la composante 2 :**

- **Planification urbaine, administration foncière et services municipaux :**

- L'Elaboration des études d'actualisation des Plan d'Urbanisme Directeur, intégrant les Plans d'Urbanisme de Détails (PUd) assortis de Plan stratégique de Développement Economique Local (PSDEL) des villes cibles est au stade

d'évaluation des demandes de propositions après validation de la liste restreinte par la Banque ;

- la mise en place du Système Intégré de Gestion du foncier Urbain (SIGFU) ;
- l'élaboration d'études orthophotographiques et la mise en place d'unités géomatiques.

Ces études sont en cours d'attribution.

- Pour la composante 3 :

Concernant les activités fiduciaires et de fonctionnement de l'Unité de Coordination, elles sont relatives à la composante 3. Elles concernent la gestion financière et la passation de marchés. L'état d'exécution est présenté ci-dessous :

• Situation du personnel et du matériel du Projet :

- 35 personnes sont recrutées et ont pris fonction.

La procédure de recrutement de l'informaticien et du Spécialiste junior en technologie numérique est terminée. Ils prendront service au plus tard à la mi-août 2025. Quant au processus de recrutement du Spécialiste en communication, le dossier a été soumis à la Banque pour validation.

- Le siège de l'UDEP basé à Korhogo est opérationnel. L'UDEP a acquis 15 véhicules pour les spécialistes et les Ingénieurs municipaux. Le matériel informatique composé de 26 ordinateurs portables, 07 ordinateurs de bureaux, 18 imprimantes et 15 vidéoprojecteurs et 03 photocopieurs ont été acquis et affectés au personnel du Projet.

• Situation fiduciaire du Projet :

La gestion financière du Projet enregistre au **30 juin 2025**, un total de quatorze **(14) DRF** avec un montant de **15 445 526 702 FCFA** de fonds mobilisés répartis comme suit :

- (i) **14 672 768 839 FCFA** de l'IDA ;
- (ii) **760 807 863 FCFA** de l'Etat ;
- (iii). **11 950 000 FCFA** des ressources propres.

Le total des dépenses s'élève à **7 545 701 358 FCFA** dont :

- (i) **6 943 782 025 FCFA** de l'IDA ;
- (ii) **601 919 333 FCFA** de l'Etat ;

Ce montant représente un taux de consommation de **49%** des ressources disponibles.

La situation de la trésorerie, indique une disponibilité de **7 899 828 344 FCFA** se décomposant comme suit :

- (i) **7 728 986 814 FCFA** pour l'IDA ;

- (ii) **170 838 530 FCFA** pour le Trésor dont **11 950 000 FCFA** de ressources propres.

Le taux de décaissement global du Projet dans Clientconnection au **30 Juin 2025** est de **7,91%** avec un montant de **22 368 492 EUR** soit **14 672 768 839 XOF**. Ce taux est dû au retard accusé dans la mise en œuvre du Projet inhérent à la signature tardive des arrêtés de création du Projet et de nomination du Coordonnateur.

- ***la Passation des Marchés*** concerne un total de 121 activités d'un montant de **47 218 398 000 FCFA** dont (i) 48 marchés exécutés (**5 716 303 089 FCFA**), (ii) 113 marchés en cours d'exécution (**8 180 590 813 FCFA**), (iii) 29 marchés en cours de passation (**17 337 000 000 FCFA**) et (iv) 05 marchés restent à passer (**14 587 200 000 FCFA**).

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PDDIVS

N° d'identification du projet (ID)	P177062	
Acronyme du projet	PDDIVS	
Libellé du projet	PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES	
Type de financement (IDA – TF – Régional)	IDA	
Type de projet (National – Régional)	National	
Date de Signature de l'accord de don ou prêt	12/04/2023	
Date de mise en vigueur	04/10/2023	
Date de clôture	31/05/2029	
Montant du prêt à la signature (en euros et CFA)	Taux	1 USD = 0,942595910 EUR
	Dollar EU	300 000 000
	€	282 800 000
	CFA	185 504 639 600
Objectifs du projet	(i) Améliorer l'accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique, et aux services de base (ii) Renforcer la capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de manière participative et en tenant compte des risques climatiques dans les Villes Secondaires Sélectionnées.	
Description	Le PDDIVS est un projet dont l'objectif est de contribuer à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l'implication active des administrations et communautés locales. Il comprend quatre (04) composantes que sont : • Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique (coût global : 250 millions de dollars EU) : Cette composante met l'accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser l'inclusion sociale ; • Composante 2 : Appui aux administrations locales (30 millions de dollars EU) : Cette composante est axée sur la planification urbaine et économique, l'administration foncière et le renforcement de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local. • Composante 3 : Gestion et coordination du Projet (20 millions de dollars EU) : Cette composante finance les coûts de gestion et de coordination du Projet. • Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) (0 million de dollars US) : cette composante conditionnelle d'intervention d'urgence (CERC) est incluse dans le projet conformément à la politique de la Banque mondiale sur le financement des projets d'investissement (IPF) pour les situations de besoin urgent d'assistance, en tant que CERC spécifique du projet.	

Ministère de tutelle ou technique	Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (MINHAS)
Bénéficiaires du projet (populations cibles)	Populations des zones d'intervention du projet
Pays concerné	Côte d'Ivoire
Zones, sites ou localités d'exécution du projet	Zone 1 : Man et Odienné Zone 2 : Boundiali, Tengréla et Korhogo Zone 3 : Bouna, Ferkessédougou et Ouangolodougou
Chargé de projet (TTL) (Nom – Mail – Tel)	Nom : M. Vivien Deparday E-Mail : vdeparday@worldbank.org
Responsable du projet (Coordonnateur) (Nom – E-Mail – Tel.)	Nom : M. Ouattara Lazené E-Mail : olazeni@gmail.com Tél : (+225) 01 01 80 10 60
Unité de Coordination du Projet (UCP)	UC-PARU
Unité Décentralisée d'Exécution du Projet (UDEP)	UDEP-PDDIVS Chef UDEP Korhogo Dr. N'Guessan Kouamé André E-mail : nguessandre@yahoo.fr Tel. : (+225) 07 07 89 98 41
Secteur(s) d'activités	- Education - Santé - Voiries urbaines - Assainissement et Drainage - Gestion des déchets - Agriculture urbaine - Eau potable - Infrastructures socio-économiques - Espaces Publics/verts - Planification urbaine
Adresse du projet (Mail – Tel – Site web – Situation géographique)	Abidjan Angré Deux Plateaux, 7^{ème} Tranche, Cité Zinsou, lot 2818, îlot 234 Korhogo Quartier Résidentiel 1, Lot 37, Îlot 5

FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS

Composantes	Milliers (FCFA)			Milliers (\$ US EU)			%
	IDA	RCI	Total	IDA	RCI	Total	
Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	154 587 199 667	0	154 587 199 667	250 000	0	250 000	83%
Composante 2 : Appui aux administrations locales	18 550 463 960	0	18 550 463 960	30 000	0	30 000	10%
Composante 3 : Gestion et coordination du Projet	12 366 975 973	0	12 366 975 973	20 000	0	20 000	7%
Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence contingente	0	0	0	0	0	0	0%
Total	185 504 639 600	0	185 504 639 600	300 000	0	300 000	100

NB : 1\$US EU = 618 FCFA

INTRODUCTION

Le présent document est le sixième (6^{ème}) Rapport de Suivi Financier (RSF) faisant état de l'avancement des activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS), sur la période du 1^{er} avril au 30 juin 2025. Il a été élaboré conformément aux dispositions de l'accord de prêt de l'IDA à l'attention du Bailleur.

Pour mémoire, le PDDIVS a pour objectif (i) d'améliorer l'accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique et aux services de base et (ii) de renforcer la capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de manière participative en tenant compte des risques climatiques dans les villes secondaires sélectionnées. Le Projet vise à avoir un impact significatif sur les villes secondaires, en les rendant plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au changement climatique. Il contribuera à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l'implication active des administrations et communautés locales.

L'accord de prêt, d'un montant de 300 millions de dollars EU, a été signé le 12 avril 2023. Le PDDIVS est entré en vigueur le 04 octobre 2023 pour une durée de six (06) ans.

Le projet est organisé autour de quatre (4) composantes qui sont les suivantes :

- **Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique.** Cette composante met l'accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser l'inclusion sociale. Ces investissements seront accompagnés d'un appui à la mise en œuvre et d'une assistance technique pour leur exploitation et leur maintenance dans le cadre de la Sous-composante 2.2. Les stratégies vertes et les aspects liés à la résilience climatique seront intégrés à la conception de toutes les infrastructures, afin de réduire l'empreinte carbone des villes et de garantir la résilience aux impacts liés au climat ;
- **Composante 2 : Appui aux administrations locales.** Cette composante sera axée sur la planification urbaine et économique, l'administration foncière et le renforcement de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local ;
- **Composante 3 : Appui à la gestion du projet.** Cette composante soutiendra les activités de gestion de projet. Plus précisément, elle soutiendra le renforcement et le fonctionnement d'une unité de gestion et de coordination avec des bureaux à Abidjan et Korhogo, y compris la mise en place du système de suivi et évaluation du Projet ; la supervision et le respect des exigences du cadre environnemental et social du Projet ; le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public, de mobilisation citoyenne, de communication ; et les études et missions préparatoires à d'autres opérations pertinentes pour le développement ou le renforcement de villes durables et résilientes aux changements climatiques ;
- **Composante 4 : Composante intervention en cas d'urgence (CERC).** L'objectif de cette composante est de prévoir un mécanisme de mobilisation d'un « fonds de contingence » afin de soutenir l'atténuation, la réponse, le relèvement et la reconstruction en cas d'urgence, notamment en situation de crise dues aux risques d'inondations et de sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet.

Le présent rapport aborde l'état d'avancement du projet, les principales activités réalisées par l'Unité de Coordination du PDDIVS et tous les partenaires en charge des activités du projet au 30 juin 2025. Il fait également le point sur les réalisations financières par composante, source de financement, la situation de la passation des marchés ainsi que les difficultés rencontrées et les perspectives au cours du prochain trimestre.

Ce Rapport s'articule autour des cinq (05) principaux points suivants :

- i. Etat d'avancement du projet au 30 juin 2025 ;
- ii. Situation financière du projet au 30 juin 2025 ;
- iii. Situation de la passation des marchés au 30 juin 2025 ;
- iv. Difficultés rencontrées et solutions proposées ;
- v. Perspectives.

I. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

L'état d'avancement physique et financier des activités à la date du 30 juin 2025 sera présenté par composante conformément à l'organisation du projet.

1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique

L'état d'avancement de cette sous composante concerne (i) les investissements à impact rapides de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires, (ii) les infrastructures sociales et économiques et (iii) les routes, le drainage, la gestion des déchets solides et les infrastructures d'eau potable.

1.1.1. Investissements à impact rapide

A date, après les livraisons des équipements scolaires dans les établissements éducatifs (primaires et secondaires) et du matériel sanitaire dans les centres de santé dans les villes cibles, l'exécution des investissements à impact rapide ne concernent que les travaux de réhabilitation des salles de classes, des bureaux de directeurs et de magasins, dans une première phase, et les travaux de construction de nouvelles salles de classes et de clôtures, dans une seconde phase, pour les établissements scolaires.

Tableau 1 : Etat d'exécution des travaux de réhabilitation des salles de classes-Phase 1

COMMUNES	N°	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	Avancement Physique
MAN (7)	1	GROUPE SCOLAIRE GRAND GBAPLEU	100,00%
	2	GROUPE SCOLAIRE LIBREVILLE	78,00%
	3	GROUPE SCOLAIRE DOYAGUINE	100,00%
	4	GROUPE SCOLAIRE HKB	100,00%
	5	GROUPE SCOLAIRE BLOCOSSO	100,00%
	6	GROUPE SCOLAIRE DOMAINE MISTROT	76,00%
	7	EPP FRATERNITE	100,00%
			93,43%
ODIENNE (9)	1	GROUPE SCOLAIRE BROMAKOTE	100,00%
	2	GROUPE SCOLAIRE HABITAT	100,00%
	3	RESIDENTIEL NORD	100,00%
	4	GROUPE SCOLAIRE TEXACO	100,00%
	5	GROUPE SCOLAIRE MUNICIPALITE	100,00%
	6	EPP YANKAFISSA	100,00%
	7	EPP MAGIC SYSTÈME	100,00%
	8	GROUPE SCOLAIRE JERUSALEM	100,00%
	9	GROUPE SCOLAIRE ZAHER	100,00%
			100,00%
KORHOGO (20)	1	MONT KORHOGO ORDINAIRE	100,00%
	2	GROUPE SCOLAIRE MONGAHA	100,00%
	3	GROUPE SCOLAIRE PISCINE 1 ET 2	100,00%
	4	GROUPE SCOLAIRE NATIO 1, 2, 3	100,00%
	5	EPP NATIO 4	100,00%
	6	EPP TORGOKAHA	100,00%
	7	GROUPE SCOLAIRE NAGNENEFOUN	100,00%
	8	EPP BELLE VILLE	100,00%
	9	EPP LOGOKAHA	100,00%
	10	GROUPE SCOLAIRE DJEGBE	100,00%
	11	TIEKELEZO	100,00%
	12	GROUPE SCOLAIRE WAWONVOGO	100,00%
	13	GROUPE SCOLAIRE LOGNON	100,00%

COMMUNES	N°	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	Avancement Physique
	14	GROUPE SCOLAIRE KLOFOUAKAHA	100,00%
	15	GROUPE SCOLAIRE MONTAGNE	100,00%
	16	EPP BAD	100,00%
	17	EPP KAPELE	100,00%
	18	EPP GNALELEKAHA	100,00%
	19	EPP DIEDANA	100,00%
	20	EPP NALOURGOKAHA	100,00%
			100,00%
BOUNDIALI (11)	1	GROUPE SCOLAIRE SOMA KONATE	100,00%
	2	GS IBRAHIM KONE	100,00%
	3	EPP LINOUSSONGUI	100,00%
	4	EPP MARIETOU KONE	100,00%
	5	EPP LA ROCHE	100,00%
	6	GROUPE SCOLAIRE TARAGO KONE	100,00%
	7	GROUPE SCOLAIRE TIOGOMAN EXTENSION	100,00%
	8	GROUPE SCOLAIRE NONDARA	100,00%
	9	EPP NIANION	100,00%
	10	GS TOMBOUGOU SAMOROSSO	100,00%
	11	EPP TARAGONO KONE	100,00%
			100,00%
TENGRELA (9)	1	EPP NANIASSO	100,00%
	2	EPP NIGOUNI	100,00%
	3	EPP DANZOUROU	100,00%
	4	EPP MUNICIPALITE CIMETIERE	100,00%
	5	EPP FLABOUGOU	100,00%
	6	EPP COULIBALY YACOUBA	100,00%
	7	GROUPE SCOLAIRE FOSSONGO DIABATE	100,00%
	8	GROUPE SCOLAIRE MATERNELLE LES ALLOUETTES	100,00%
	9	EPP TAMANIA	42,50%
			97,26%
FERKESSEDOUGOU (6)	1	GROUPE SCOLAIRE GARE	63,00%
	2	GROUPE SCOLAIRE BAD DOUANE 1,2,3 et MATERNELLE	100,00%
	3	GROUPE SCOLAIRE LANVIARA	100,00%

COMMUNES	N°	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	Avancement Physique
	4	EPP DIOULABOUGOU 1,2, et 3	100,00%
	5	GROUPE SCOLAIRE NOUHOUN DIALLO	100,00%
	6	GROUPE SCOLAIRE SAINT PAUL	100,00%
			93,83%
OUANGOLODOUGOU (6)	1	GROUPE SCOLAIRE TORLA 1 &2	63,09%
	2	EPP BROUNDOUGOU	100,00%
	3	NIORO GUINE 1 et 2	100,00%
	4	EPP BRAHIMAVOGO	100,00%
	5	DIEDOUGOU	85,00%
	6	OUANGOLOSSO 1 et 2	89,00%
			89,52%
BOUNA (5)	1	GROUPE SCOLAIRE BOUNA 1	100,00%
	2	GROUPE SCOLAIRE BOUNA III	70,00%
	3	BOUNA 4	10,00%
	4	BOUNA II	100,00%
	5	GROUPE SCOLAIRE BOUNA CENTRE	80,00%
			72,00%
TOTAL	73		93,25%

Conformément à cette priorisation, les sites des travaux porteront sur 133 établissements préscolaires et primaires, 48 établissements sanitaires et 02 bâtiments socio-économiques (centres culturels, foyers des jeunes) et 03 espaces verts.

La réalisation de ces travaux ont permis de créer 446 emplois dont 3,14% de filles. Les détails des emplois sont indiqués dans le tableau ci-après :

Tableau 2 : Point du personnel mobilisé par les entreprises de travaux et les missions de contrôle

Indicateurs	Sexe travailleur	
	H	F
ENTREPRISE DE TRAVAUX MAN		
Personnel d'encadrement	08	00
Personnel d'exécution	37	00
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	45	00
SOUS-TOTAL ENTREPRISE MAN	45	02
ENTREPRISE DE TRAVAUX ODIENNE		
Personnel d'encadrement	10	01
Personnel d'exécution	43	00
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	53	01
SOUS-TOTAL ENTREPRISE ODIENNE	53	01

Indicateurs	Sexe travailleur	
	H	F
MDC ZONE 1 (MAN ET ODIENNE) : Groupement ICCATEX - BGET		
Personnel d'encadrement	08	00
Personnel d'exécution	01	01
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	08	00
Nombre d'employés permanents de l'entreprise déclarés à la sécurité sociale	09	01
SOUS-TOTAL MDC ZONE 1	09	01
ENTREPRISE DE TRAVAUX KORHOGO		
Personnel d'encadrement	11	0
Personnel d'exécution	70	01
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	81	01
SOUS TOTAL ENTREPRISE KORHOGO	81	01
ENTREPRISE DE TRAVAUX BOUNDIALI		
Personnel d'encadrement	06	00
Personnel d'exécution	75	00
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	81	00
SOUS-TOTAL ENTREPRISE BOUNDIALI	81	00
ENTREPRISE DE TRAVAUX TENGRELA		
Personnel d'encadrement	11	0
Personnel d'exécution	46	02
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	57	02
SOUS-TOTAL ENTREPRISE TENGRELA	57	02
MDC ZONE 2 : CABINET ICI		
Personnel d'encadrement	10	02
Personnel d'exécution	04	01
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	14	03
Nombre d'employés permanents de l'entreprise déclarés à la sécurité sociale	14	03
SOUS-TOTAL MDC ZONE 2	14	03
ENTREPRISE DE TRAVAUX OUANGOLODOUGOU		
Personnel d'encadrement	06	0
Personnel d'exécution	25	02
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	31	02
SOUS-TOTAL ENTREPRISE OUANGOLODOUGOU	31	02

Indicateurs	Sexe travailleur	
	H	F
ENTREPRISE DE TRAVAUX BOUNA		
Personnel d'encadrement	03	00
Personnel d'exécution	17	00
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	20	00
SOUS-TOTAL ENTREPRISE BOUNA	20	00
ENTREPRISE DE TRAVAUX FERKESSEDOUGOU		
Personnel d'encadrement	02	0
Personnel d'exécution	28	01
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	30	01
SOUS-TOTAL ENTREPRISE BOUNA	30	01
MDC ZONE 3 : GROUPEMENT 2 I-CI / BETAC IC/ GTAH		
Personnel d'encadrement	10	00
Personnel d'exécution	01	01
Nombre d'employés de l'entreprise ayant signé le code de bonne conduite	10	00
Nombre d'employés permanents de l'entreprise déclarés à la sécurité sociale	11	01
SOUS- TOTAL MDC ZONE 3	11	01
TOTAL GENERAL	432	14

En matière de HSE, aucun incident n'a été enregistré sur l'ensemble des sites de travaux.

Dans le cadre des travaux de la phase 2 et 3, les marchés ont été attribués et les contrats sont en cours d'élaboration. Pour la phase 4 (réhabilitation/construction de centres de santé), l'évaluation est achevée.

1.1.2. les infrastructures sociales et économiques

Avant l'exécution effective des travaux, il s'agit de réaliser les études techniques (APS/APD/DAO) et les études de sauvegarde (EIES/PAR) s'y rattachant.

Les infrastructures concernées sont les suivantes :

- les berges, forêt classée, espaces verts ;
- les centres de santé ;
- les collèges à base quatre ;
- les écoles maternelles et primaires ;
- les foyers de jeunes.
- les gares routières ;
- les hôtels de villes
- les jardins publics ;
- les marchés ;
- les parcs à bétails ;
- les unités de production et de commercialisation de productions agricoles.

Pour le cas spécifique des établissements scolaires et sanitaires, les DAO ont été élaborés et soumis à la banque pour avis.

Pour les travaux des marchés de gros, secondaires, parcs à bétails et gares routières, les DAO type conception-réalisation ont été retenus et la programmation est en cours d'élaboration.

1.1.3. Voirie, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d'eau potable.

Ce groupe d'activités concernant l'élaboration de schéma directeur d'assainissement et de drainage pour les villes de Tengrela et de Ouangolodougou, la réalisation des travaux de voiries et de drainage des villes cibles, l'élaboration de plans communaux de gestion durable et intégrée des déchets solides des villes de Man, Odienné, Boundiali, Tengrela et Bouna et la réalisation des travaux d'extension de réseau d'eau potable de Bouna, Man et Odienné.

A ce stade, pour ce qui concerne l'élaboration de schéma directeur d'assainissement et de drainage, la sélection des consultants est au stade des demandes de proposition. Le processus de sélection est prévu s'achever en août 2025.

Pour les travaux de voiries et de drainage, les cabinets en charges de la réalisation des études techniques sont recrutés et les études ont démarré en janvier 2025.

Pour ce qui concerne les études des plans communaux de gestion durable et intégrée des déchets solides, les cabinets ont été recrutés et les études ont démarré en mai 2025.

Quant aux travaux d'extension du réseau d'eau potable qui concerne les communes de Bouna, Man et Odienné, les termes de référence pour la sélection des consultants devant réaliser les études, sont en cours de finalisation.

1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales

Au titre de cette composante, l'état de réalisation est présenté ci-dessous :

1.2.1. Planification urbaine, administration foncière et services municipaux

Les TDR des études à réaliser, ont été validés par la Banque mondiale.

Il s'agit des études relatives à :

- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné) ;
- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Boundiali et Korhogo ;
- l'actualisation des Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou ;
- l'élaboration des plans stratégiques de développement économique local des villes de Ouangolodougou et Tengréla ;

Pour la réalisation de ces études, le processus de sélection des firmes est au stade des Demandes de Proposition. Le démarrage des études est prévu pour septembre 2025.

A ces études (PUD, PUd, PSDEL), s'ajoutent la réalisation d'orthophotographies, de levés LiDAR et mise en place d'unités géomatiques pour les villes cibles du projet afin d'obtenir une vue réelle de l'extension urbaine et aboutir à une meilleure planification de la ville en tenant compte des Plans d'Urbanisme Directeur (PUD) de chacune des villes. La sélection des consultants pour la réalisation de cette étude d'une durée de six (06) mois est en cours.

Par ailleurs, il est prévu au titre de cette sous-composante, la réalisation des études pour l'extension du Système Intégré de Gestion du foncier Urbain (SIGFU) pour les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Man et Odienné.

L'ensemble de ces études est prévu démarrer en décembre 2025.

1.2.2. Renforcement des capacités pour la gestion urbaine et la participation sociale

Un plan de formation en faveur des parties prenantes dans chaque commune cible du projet est en cours de finalisation selon des thématiques variées conformément aux besoins exprimés par les municipalités.

Par ailleurs, le processus de sélection d'un animateur communautaire par commune démarrera en septembre 2025, après validation des termes de référence à la Banque. Il s'agit de recruter une ONG locale en vue de communiquer sur tous les aspects sociaux du projet tout en favorisant l'adhésion et la participation effective des populations. Cette activité devra encourager et renforcer la cohésion sociale et la mobilisation citoyenne autour du projet dans les communes cibles.

1.2.3. Développement économique local

Les termes de référence des études devant être réalisées dans le cadre du développement local, sont en cours de finalisation.

Le démarrage de ces études prévu pour avril 2026, concernent les travaux d'aménagement de digues et de périmètres agricoles dans les communes cibles.

1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet

1.3.1. Point de recrutement du personnel

L'unité de coordination est opérationnelle avec le recrutement de 33 agents, à la date du 30 juin 2025, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 3 : Point du recrutement du personnel au 30 juin 2025

N°	Fonction	Date de prise de service
1	Chef d'unité Décentralisé d'Exécution du Projet	1 ^{er} août 2023
2	Spécialiste en sauvegarde environnemental	02 mai 2023
3	Spécialiste en suivi-évaluation	02 novembre 2023
4	Spécialiste en passation de marchés	02 novembre 2023
5	Spécialiste en gestion financière	1 ^{er} avril 2024
6	Spécialiste en Genre et inclusion sociale	10 juin 2024
7	Spécialiste en Développement Urbain	10 juin 2024
8	Ingénieur Génie Civil	18 juin 2024
9	Ingénieur Municipal Man	01 août 2024
10	Ingénieur Municipal Tengréla	01 août 2024
11	Ingénieur Municipal Korhogo	01 août 2024
12	Ingénieur Municipal Odienné	02 septembre 2024
13	Ingénieur Municipal Bouna	02 septembre 2024
14	Assistante passation des marchés	09 septembre 2024
15	Assistant passation des marchés	09 septembre 2024
16	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Korhogo	15 octobre 2024
17	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Man	04 novembre 2024
18	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Boundiali	04 novembre 2024
19	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Bouna	04 novembre 2024
20	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Ouangolodougou	04 novembre 2024
21	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Korhogo Tengréla	04 novembre 2024
22	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Odienné	04 novembre 2024
23	Assistante Comptable	04 novembre 2024
24	Assistante Comptable	04 novembre 2024
25	Comptable principale	15 novembre 2024
26	Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Ferkessédougou	02 décembre 2024
27	Chauffeur 1	02 janvier 2025
28	Chauffeur 2	02 janvier 2025
29	Chauffeur 3	02 janvier 2025
30	Spécialiste en Développement Social	02 février 2025
31	Ingénieur Municipal Boundiali	03 mars 2025
32	Ingénieur Municipal Ferkessédougou	03 mars 2025

N°	Fonction	Date de prise de service
33	Ingénieur Municipal Ouangolodougou	03 mars 2025

La procédure de recrutement de l'informaticien et du Spécialiste junior en technologie numérique est terminée et pourront prendre service au plus tard à la mi-août 2025. Quant au processus de recrutement du Spécialiste en communication, le dossier a été soumis à la Banque pour validation.

Pour la mise en vigueur du Projet, des conventions-cadre d'appui à l'exécution du projet ont été élaborées et signées avec les agences spécialisées que sont : (i) le Ministère de la Construction, de Logement et de l'Urbanisme (MCLU), (ii) le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), (iii) le Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), (iv) l'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), (v) l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) et (vi) l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED).

Les conventions spécifiques pour l'AGEROUTE et l'ONAD sont en cours de finalisation avant leur signature par les parties.

Aussi, des conventions cadre avec les localités bénéficiaires du Projet ont-elles été élaborées et signées entre elles et l'unités de coordination et les huit (08) Comités Consultatifs Locaux (CCL) ont été créées et installées. Les premières réunions ont été tenues dans les localités respectives.

Des sessions de CCL spécifiques à la validation des projets de Plans d'Investissement Prioritaires (PIP) se sont déroulées dans les communes de Bouna, Boundiali, Korhogo, Man, Ouangolodougou, Odienné et Tengréla. Aussi, les Conseils Municipaux des villes citées ont-ils adoptés les PIP. Pour la commune de Ferkessedougou, la réunion du CCL pour valider le PIP sera programmé avant son adoption par le Conseil Municipal.

1.3.2. Point du patrimoine

L'UDEP a acquis 15 véhicules pour les spécialistes et les Ingénieurs municipaux. Le matériel informatique composé de 26 ordinateurs portables, 07 ordinateurs de bureaux, 18 imprimantes et 15 vidéoprojecteurs et 03 photocopieurs ont été acquis et affectés au personnel du Projet

1.3.2. Audits interne et externe

Un plan d'audit interne est en cours d'élaboration par l'Inspection Générale des Finances (IGF) avec l'organisation d'un atelier de validation de la cartographie des risques du personnel du Projet le 29 juin 2025. Ainsi, la cartographie des risques de mise en œuvre du PDDIVS sera validé et disponible dans le deuxième semestre de l'année 2025.

Le cabinet d'audit externe a été recruté. Le rapport d'audit externe du PDDIVS à la Banque le 23 juin 2025.

1.4. Composante 4 : Intervention d'urgence conditionnelle

Dans le but de soutenir les efforts rapides d'intervention d'urgence du Gouvernement en cas de situation de crise, le manuel dénommé « **Manuel d'opérations d'urgence** » qui définit les modalités de mise en œuvre de la composante 4 du Projet, est en cours d'élaboration. En cas d'approbation par la Banque mondiale, le Manuel des opérations d'urgence sera annexé au Manuel d'exécution du PDDIVS et sera utilisé par le Comité Interministériel de Pilotage qui est

entre autres responsable de l'orientation générale des activités du Projet à travers l'Unité de coordination du Projet.

II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 JUIN 2025

La situation financière du projet permet de faire le point sur les demandes de retraits de fonds, les dépenses du projet et la situation de trésorerie des comptes du projet.

2.1. Situation des Demandes de Retraits de Fonds (DRF)

Le cumul des Demandes de Retrait de Fonds (DRF) depuis le début du Projet jusqu'au **30 juin 2025**, s'élève à **14 672 768 839 FCFA** qui a été entièrement décaissé. Ce qui représente un taux de mobilisation des ressources de l'IDA de **7,91%** par rapport au montant global du projet.

Concernant la contribution de l'Etat, un budget de **3 200 000 000 FCFA** a été notifié dont **3 057 500 000 FCFA** mandaté soit un taux de mobilisation de **96%**.

Un montant de **760 807 863 FCFA** a été décaissé sur le montant mandaté, soit un taux de décaissement de **25%**.

Le compte Ressources Propres du Projet a enregistré au cours de ce trimestre un montant de **8 700 000 FCFA** représentant les revenus de la vente de DAO.

Le montant global des ressources reçues au cours de la période sous revue, toute source de financement confondue est de **3 185 019 116 FCFA** (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 4 : Décaissements par source de financement du Projet au 30 juin 2025.

DESIGNATION	CUMUL PÉRIODE PRECEDEnte	TRIMESTRE	CUMUL PROJET
		(Avril à Juin 2025)	
ENCAISSEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT			
Avance Initiale IDA + PPF	8 000 000 000		8 000 000 000
DRF reçues IDA	3 778 281 056	2 894 487 783	6 672 768 839
Contribution ETAT	478 976 530	281 831 333	760 807 863
Ressources Propres	3 250 000	8 700 000	11 950 000
TOTAL ENCAISSEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT	12 260 507 586	3 185 019 116	15 445 526 702

2.2. Fonds reçus

Les fonds reçus au cours du deuxième trimestre 2025 sont composés de fonds mobilisés sur le crédit IDA, la contribution nationale et les ressources propres.

De la mise en vigueur du projet (04 octobre 2023) au 30 juin 2025, les fonds reçus sont de

15 445 526 702 FCFA qui se composent comme suit :

- **8 000 000 000 FCFA** au titre de l'avance initiale ;
- **6 672 768 839 FCFA** mobilisés à travers quatorze (14) Demandes de Retraits de Fonds (DRF) ;
- **760 807 863 FCFA** mobilisés sur la contribution nationale notifiée, soit un taux de mobilisation de **23,78 %** ;
- **11 950 000 FCFA** mobilisés sur les ressources propres par la vente de DAO.

La situation générale des ressources du projet se résume dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Décaissements Bailleur, Trésor Public et Ressources propres

IDA			TRESOR			RESSOURCES PROPRES		
BUDGET	DECAISSES	TAUX	BUDGET	DECAISSES	TAUX	BUDGET	DECAISSES	TAUX
185 504 639 600	14 672 768 839	7,91%	3 200 000 000	760 807 863	23,78%	11 950 000	11 950 000	100,00%

2.3. Dépenses du projet

Les dépenses du projet sur la période du **1^{er} avril au 30 juin 2025** s'élèvent à **3 088 462 377 FCFA**, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDDIVS, soit un cumul de **7 545 701 358 FCFA** sur la période du **04 octobre 2023** (date de mise en vigueur) au **30 juin 2025**. Ce montant se compose comme suit :

- (i) **6 943 782 025 FCFA** sur fonds IDA ;
- (ii) **601 919 333 FCFA** sur Trésor.

Le montant global des dépenses effectuées se décompose de la manière suivante :

- **Composante 1 : 5 590 860 425 FCFA ;**
- **Composante 2 : 41 160 430 FCFA ;**
- **Composante 3 : 1 913 680 503 FCFA.**

Le montant cumulé des dépenses effectuées au 30 juin 2025 est de **7 545 701 358 FCFA** sur les **15 445 526 702 FCFA** mobilisés, soit un taux de consommation de **49 %** des ressources disponibles.

Les dépenses sont présentées par composante et par source de financement dans le tableau ci-après.

Tableau 6 : Dépenses par sources de financement au 30 juin 2025.

COMPOSANTES	IDA	TRESOR	TOTAL
			FCFA
Composante 1	5 516 853 055	74 007 370	5 590 860 425
Composante 2	-	41 160 430	41 160 430
Composante 3	1 426 928 970	486 751 533	1 913 680 503
TOTAL FCFA	6 943 782 025	601 919 333	7 545 701 358

2.4. Situation de la trésorerie des comptes du Projet

La disponibilité totale en trésorerie au **30 juin 2025**, s'élève à **7 899 825 344 FCFA** soit **12 776 341 dollars US** (cf. tableau ci-après).

Tableau 7 : Situation globale de la trésorerie du projet.

COMPTE	SOURCES DE FINANCEMENT		TOTAL FCFA
	IDA	TRESOR	
Compte Désigné de la BCEAO	504 797 676	0	504 797 676
Compte Projet Banque du Trésor	7 224 189 138	0	7 224 189 138
Compte Contrepartie ETAT		143 032 241	143 032 241
Compte ressources propres		10 299 449	10 299 449
Caisse		729 900	729 900
Tresor pay		16 776 940	16 776 940
TOTAL FCFA	7 728 986 814	170 838 530	7 899 825 344

La situation financière du Projet au **30 juin 2025**, est retracée dans les tableaux financiers ci-dessus.

2.5. Prévisions de décaissement par composante

Le tableau ci-après retrace les prévisions de décaissement par composante pour le second semestre de l'année 2025.

Tableau 1 : Prévisions financières par composante

PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE							
PREVISION DE DECAISSEMENTS DU PROCHAIN SEMESTRE ANNEE FISCALE 2025							
Code	juil-25	Août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	Total
COMPOSANTE 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement climatique	3 206 783 349	5 310 640 999	5 550 593 349	3 019 305 000	5 067 712 350	7 538 515 000	29 693 550 047
COMPOSANTE 2 : Appui aux administrations locales	75 000 000	870 640 230	111 000 000	124 376 500	284 925 570	488 551 900	1 954 494 200
COMPOSANTE 3 : Gestion et coordination du Projet	118 089 383	115 922 717	124 872 717	118 356 050	118 022 717	122 372 717	717 636 301
Total	3 399 872 732	6 297 203 946	5 786 466 066	3 262 037 550	5 470 660 637	8 149 439 617	32 365 680 548

III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2025

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) a fait l'objet de dix-sept (17) mises à jour par rapport au plan initial approuvé par la Banque le **14 novembre 2023**.

La dernière révision du plan de passation des marchés a obtenu l'avis de non-objection de la Banque le **12 juin 2025**.

Le PPM au 30 juin 2025 compte 121 activités. Les activités d'un montant prévisionnel de **47 218 398 000 F CFA**, soit **78 697 330 dollars US** se présentent comme suit :

- Travaux : **52** ;
- Fournitures : **34** ;
- Services autres que services de consultants : **07** ;
- Consultants : **28**.

L'état d'exécution du plan de passation des marchés présente un montant de **45 821 093 902 FCFA** reparté comme suit :

- 48 marchés exécuté d'un montant de **5 716 303 089 FCFA** ;
- 113 marchés en cours d'exécution d'un montant de **8 180 590 813 FCFA** ;
- 29 marchés en cours de passation d'un montant de **17 337 000 000 FCFA** ;
- 05 activités en attente de passation d'un montant de **14 587 200 000 F CFA** soit **24 312 000 dollars US**.

IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Les engagements pris par le Gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de sauvegardes environnementale et sociale, à travers le Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) et qui devaient être réalisés au cours du premier trimestre suivant la mise en vigueur du Projet ont été mis en œuvre dans les délais (cf. PEES en annexe). Ces engagements sont :

- l'élaboration des outils et instruments d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux : CGES, CPR, PEES, PGMO, PMPP, EIES et PAR des travaux prioritaires ;
- l'élaboration d'un manuel de procédures comprenant une section intitulée "Mesures environnementales et sociales" ainsi que des lignes directrices pour la gestion des plaintes ;
- le recrutement des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale.

V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES

Pour ce trimestre, les principales difficultés rencontrées sont les difficultés de trésorerie sur la part Etat. Ainsi, sur un montant mandaté de **1 128 000 000 FCFA**, seulement **108 725 000 FCFA** ont pu être mobilisés, générant ainsi des tensions de trésorerie.

VI. PERSPECTIVES

En termes de perspectives, l'UCP compte, pour le troisième trimestre de l'année 2025 :

- finaliser les travaux à impact rapide des phases 2, 3 et 4 ;
- finaliser les études techniques (APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes des zones 1, 2 et 3 ;
- démarrer les études de réalisation des schémas directeurs d'assainissement et de drainage de Ouangolodougou et Tengréla ;
- poursuivre les études pour l'élaboration des plans communaux de gestion durable et intégrée des déchets solides pour les villes de Man, Odienné Bouna, Boundiali et Tengréla ;
- démarrer la réalisation de Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes cibles ;
- finaliser les termes de référence pour les études techniques et de sauvegarde environnementales et sociales pour les sous-projets des Plans d'Investissement Prioritaires.

CONCLUSION

L'UCP s'attèle à finaliser l'exécution des travaux à impact rapide et la réalisation des études techniques et de sauvegarde environnementales et sociales relatives aux travaux de voirie urbaine et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les villes cibles du Projet. La réalisation de ces études devra favoriser la mise en œuvre des travaux de voirie et de canaux de drainage des eaux pluviales, poste important pour le taux de décaissement du projet.

ANNEXES

Annexe 1 : Etat d'avancement des activités du projet au 30 juin 2025

Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide

TRAVAUX EN COURS

COMMUNES	N°	CODE	DC/LOT	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	Avancement Physique
MAN	1	Z1-MA-E01	DC44/Lot 1&2	GROUPE SCOLAIRE GRAND GBAPLEU	100,00%
	2	Z1-MA-E02	DC N°CI-PARU-461243-CW-RFQ	GROUPE SCOLAIRE LYCEE CLUB	0,00%
	3	Z1-MA-E04	DC47/Lot 1&2	GROUPE SCOLAIRE LIBREVILLE	65,00%
	4	Z1-MA-E06	DC44/Lot 4	GROUPE SCOLAIRE DOYAGUINE	100,00%
	5	Z1-MA-E14	DC47/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE HKB	100,00%
	6	Z1-MA-E15	DC44/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE BLOCOSSE	100,00%
	7	Z1-MA-E12	DC43/Lot 1&2	GROUPE SCOLAIRE DOMAINE MISTROT	70,00%
	8	Z1-MA-E13	DC43/Lot 3	EPP FRATERNITE	100,00%
	11	Z1-MA-E16	DC N°CI-PARU-461243-CW-RFQ	GROUPE SCOLAIRE GBEPLEU	0,00%
	12	Z1-MA-E17	DC N°CI-PARU-461243-CW-RFQ	EPP DIOULABOUGOU	0,00%
RECAP_VILLE DE MAN					63,50%
ODIENNE	1	Z1-OD-E-02	DC48/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE BROMAKOTE	100,00%
	2	Z1-OD-E-04	DC45/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE HABITAT	100,00%
	3	Z1-OD-E-05	DC45/Lot 2&3	RESIDENTIEL NORD	100,00%
	4	Z1-OD-E-07	DC46/Lot 2	GROUPE SCOLAIRE TEXACO	100,00%
	5	Z1-OD-E-08	DC46/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE MUNICIPALITE	100,00%
	6	Z1-OD-E-09	DC48/Lot 2	EPP YANKAFISSA	100,00%
	7	Z1-OD-E-12	DC48/Lot 2	EPP MAGIC SYSTEME	100,00%
	8	Z1-OD-E-03	DC48/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE JERUSALEM	100,00%
	9	Z1-OD-E-06	DC46/lot 1	GROUPE SCOLAIRE ZAHAR	100,00%
RECAP_VILLE D'ODIENNE					100,00%
RECAP_ZONE 1 (MAN + ODIENNE)					81,75%
KORHOGO	1	Z2 KO E 03	DC53/Lot 2	MONT KORHOGO ORDINAIRE	100,00%
	2	Z2 KO E05	DC54/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE MONGAHA	100,00%
	3	Z2 KO E07	DC54/Lot 2&3	GROUPE SCOLAIRE PISCINE 1 ET 2	100,00%
	4	Z2 KO E 13	DC464899/Lot 3	EPP TEGUERE	30,00%
	5	Z2 KO E19	DC55/Lot 2	GROUPE SCOLAIRE NATIO 1 ,2,3	100,00%
	6	Z2 KO E20	DC55/Lot 3	EPP NATIO 4	100,00%

COMMUNES	N°	CODE	DC/LOT	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	Avancement Physique
	7	Z2 KO E 21	DC55/Lot 4	GROUPE SCOLAIRE OSSIENE	15,00%
	8	Z2 KO E26	DC49/Lot 1	EPP TORGOKAHA	100,00%
	9	Z2 KO E39	DC50/Lot 2	GROUPE SCOLAIRE NAGNEFOUN	100,00%
	10	Z2 KO E44	DC51/Lot 3	EPP BELLE VILLE	100,00%
	12	Z2 KO E28	DC49/Lot 2	EPP LOGOKAHA	100,00%
	13	Z2 KO E43	DC49/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE DJEGBE	100,00%
	14	Z2 KO E33	DC50/Lot 1	TIEKELEZO	100,00%
	15	Z2-KO-E 37	DC50/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE WAWONVOGO	100,00%
	16	Z2 KO E 42	DC51/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE LOGNON	100,00%
	17	Z2 KO E 38	DC51/Lot 2	GROUPE SCOLAIRE KLOFOUAKAHA	100,00%
	18	Z2-KO-E6	DC52/Lot 1,2&3	GROUPE SCOLAIRE MONTAGNE	100,00%
	19	Z2-KO-E2	DC53/Lot 1	EPP BAD	100,00%
	20	Z2 KO E04	DC53/Lot 3	EPP KAPELE	100,00%
	21	Z2 KO E09	DC53/Lot 4	EPP GNALELEKAHA	100,00%
	22	Z2 KO E17	DC54/Lot 4	EPP DIEDANA	100,00%
	23	Z2 KO E18	DC54/Lot 4	EPP NALOURGOKAHA	100,00%
	24	Z2 KO E08	DC464899/Lot 1 &2	EPP KOKO APPLICATION	2,00%
RECAP_VILLE DE KORHOGO					92,36%
BOUNDIALI	1	Z2-BO-E01	DC56/Lot 1&2	GROUPE SCOLAIRE SOMA KONATE	100,00%
	2	Z2-BO-E04	DC57/Lot 2	GS IBRAHIM KONE	100,00%
	3	Z2-BO-E05	DC57/Lot 3	EPP LINOUSSONGUI	100,00%
	4	Z2-BO-E06	DC58/Lot 2	EPP MARIETOU KONE	100,00%
	5	Z2-BO-E09	DC56/Lot 4	EPP LA ROCHE	100,00%
	6	Z2-BO-E02	DC56/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE TARAGO KONE	100,00%
	7	Z2-BO-E03	DC57/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE TIOGOMAN EXTENSION	100,00%
	8	Z2-BO-E08	DC57/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE NONDARA	100,00%
	9	Z2-BO-E07	DC58/Lot 1	EPP NIANION	100,00%
	10	Z2-BO-E10	DC58/Lot 2	GS TOMBOUGOU SAMOROSSO	100,00%
	11	Z2-BO-E11	DC58/Lot 1	EPP TARAGONO KONE	100,00%
RECAP_VILLE DE BOUNDIALI					100,00%
TENGRELA	1	Z2 TE E 06	DC60/Lot 3	EPP NANIASSO	100,00%
	2	Z2 TE E8	DC60/Lot 3	EPP NIGOUNI	100,00%
	3	Z2-TE-E09	DC60/Lot 4	EPP DANZOUROU	100,00%

COMMUNES	N°	CODE	DC/LOT	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	Avancement Physique
	4	Z2-TE-E10	DC60/Lot 4	EPP MUNICIPALITE CIMETIERE	100,00%
	5	Z2-TE-E13	DC61/Lot 3	EPP FLABOUGOU	100,00%
	6	Z2-TE-E04	DC60/Lot 1&2	EPP COULIBALY YACOUBA	100,00%
	7	Z2-TE-E07	DC61/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE FOSSONGO DIABATE	100,00%
	8	Z2-TE-E12	DC61/Lot 2	GROUPE SCOLAIRE MATERNELLE LES ALLOUETTES	100,00%
	9	Z2-TE-E11	DC61/Lot 3	EPP TAMANIA	40,00%
	10	Z2-TE-E14	DC N°CI-PARU-464902-CW-RFQ	EPP ZELESSO	0,00%
	11	Z2-TE-E15	DC N°CI-PARU-464902-CW-RFQ	EPP TIEMDERIME	0,00%
	12	Z2-TE-E18	DC N°CI-PARU-464902-CW-RFQ	EPP SOROKOUMO	0,00%
	13	Z2-TE-E17	DC N°CI-PARU-464902-CW-RFQ	EPP ZANASSO	0,00%
RECAP_VILLE DE TENGRELA					64,62%
RECAP ZONE 2 (KORHOGO + BOUNDIALI + TENGRELA)					85,05%
FERKESSEDOUGOU	1	Z3-FE-E-01	DC62/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE GARE	63,00%
	2	Z3-FE-E-02	DC62/Lot 2	GROUPE SCOLAIRE BAD DOUANE 1,2,3 et MATERNELLE	100,00%
	3	Z3-FE-E-04	DC63/Lot 4	GROUPE SCOLAIRE LANVIARA	100,00%
	4	Z3-FE-E-06	DC63/Lot 2&3	EPP DIOULABOUGOU 1,2, et 3	100,00%
	5	Z3-FE-E-12	DC62/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE NOUHOUN DIALLO	100,00%
	6	Z3-FE-E-03	DC63/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE SAINT PAUL	100,00%
RECAP_VILLE DE FERKESSEDOUGOU					93,83%
OUANGOLODOUGOU	1	Z3-OU-E-03	DC68/Lot 2	GROUPE SCOLAIRE TORLA 1 &2	63,09%
	2	Z3-OU-E-05	DC68/Lot 3	EPP BROUNDOUGOU	100,00%
	3	Z3-OU-E-01	DC68/Lot 1	NIOROGUINE 1 et 2	100,00%
	4	Z3-OU-E-06	DC68/Lot 3	EPP BRAHIMAVOGO	100,00%
	5	Z3 OU E 15	DC70/Lot 1	DIEDOUGOU	85,00%
	6	Z3 OU E 16	DC70/Lot 3	OUANGOLOSSO 1 et 2	89,00%
	7	Z3-OU-L- 01	DC N°CI-PARU-464913-CW-RFQ	LYCEE MODERNE ALASSANE OUATTARA	0,00%
RECAP_VILLE DE OUANGOLODOUGOU					76,73%
BOUNA	1	Z3-BO-E-01	DC65/Lot 1&2	GROUPE SCOLAIRE BOUNA 1	100,00%
	2	Z3 BO E03	DC66/Lot 1	GROUPE SCOLAIRE BOUNA III	65,00%
	3	Z3-BO-E-04	DC66/Lot 2	BOUNA 4	82,00%
	4	Z3-BO-E-02	DC65/Lot 3	BOUNA II	100,00%

COMMUNES	N°	CODE	DC/LOT	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	Avancement Physique
	5	Z3-BO-E-05	DC66/Lot 3	GROUPE SCOLAIRE BOUNA CENTRE	80,00%
RECAP_VILLE DE BOUNA					85,40%
RECAP ZONE3 (FERKE +OUANGOLO+ BOUNA)					85,32%
TOTAL GENERAL					84,33%

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS COMPOSANTE 1.1		
ACTIVITES	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES
MDC (Suivi et contrôle) Phase 2 & 5	Ouverture des OF : 15.07.2025	
POINTS DES 15 DC EN COURS D'ANALYSE (DC DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES)		
Travaux de réhabilitation de 29 salles de classe + 8 bureaux + 6 magasins et 1 cantine des EPP (KPATRAKAHA, PREMAFOLO, YEFOUGNIGUI-MARCORY et FONOFLA) et des écoles maternelles (NANOUS ET GON COULIBALY) dans la commune de KORHOGO - 3 lots	07 DC pour 18 lots Contrats signés	En cours d'exécution
Travaux de réhabilitation de 28 salles de classe + 5 bureaux + 2 magasins + 1 maternelle de EPP KOKO APPLICATION et TEREQUE dans la commune de KORHOGO - 3 lots		
Travaux de réhabilitation de 30 salles de classe + 5 bureaux + 5 magasins + 3 logements + 2 cantines du GS FRONTIERE, des EPP ENFANCE ESPOIR et LOGBANASSO et du CFPT dans la commune d'ODIENNE - 4 lots		
Travaux de réhabilitation de 4 salles de classe, 2 laboratoires, 1 foyer-infirmerie, 1 salle informatique et 1 réfectoire du lycée moderne ALASSANE OUATTARA dans la commune de OUANGOLODOUGOU		
Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe + 7 bureaux + 5 magasins + 1 logement des EPP (ZELESSO, TIEMDERIME, MUNICIPALITE 2, ZANASSO et SOROKOUMO) dans la commune de TENGRELA - 3 lots		
Travaux de réhabilitation de 33 salles de classe + 5 bureaux + 3 magasins + 2 bâtiments préscolaires + 3 maternelles + 2 latrines + 2 toilettes des groupes scolaires (LYCEE CLUB ET GBEPLEU) et de EPP DIOULABOUGOU dans la ville de MAN - 3 lots		
Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe et 4 bureaux pour le lycée moderne ALASSANE OUATTARA dans la commune de OUANGOLODOUGOU	1 DC pour 3 lots Contrats transmis le 08.07.2025 au CF	
Travaux de réhabilitation de 61 salles de classe + 11 bureaux + 9 magasins de BAD LAVIARA, RESIDENTIEL et BROMAKOTE EXTENSION dans la commune de FERKESSEDOUGOU - 3 Lots		

Travaux de réhabilitation de 44 salles de classe + 7 bureaux + 6 magasins + 1 cantine et maternelle (air de jeu) de BROMAKOTE et BAD LAVIARA dans la ville de FERKESSEDOUGOU - 4 lots	06 DC pour 20 contrats Prise en compte des observations du CF	
Travaux de réhabilitation de 21 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins + 1 cantine et 1 logement de BROMAKOTE dans la commune de FERKESSEDOUGOU		
Travaux de réhabilitation de 24 salles de classe, 5 bureaux, 5 magasins, 3 logements, 1 cantine des groupes scolaires (ASSOUM 1 et BROMAKOTE VILLAGE) et des EPP (TEGUIRDOUO, DJEMITEDOUO, NAKIRDOUO) dans la commune de BOUNA - 3 Lots		
Travaux de réhabilitation de 30 salles de classe + 9 bureaux + 7 magasins + 5 logements des EPP (TIALAKA, M'BASSO, LA JOIE, KOTOU, DE TIONGOLI, IRIBASSO) et IEPP dans la commune de TENGRELA - 4 lots		
Travaux de réhabilitation de 31 salles de classe, 6 bureaux, 5 magasins, 1 hangar et 2 logements de EPP RESIDENTIEL et des groupes scolaires (BROMAKOTE VILLE, GBONRONKERA) dans la ville de BOUNA - 3 lots		
Travaux de réhabilitation de 36 salles de classe + 6 bureaux + 5 magasins du groupe scolaire SOBA dans la commune de KORHOGO		
Travaux de réhabilitation de 53 salles de classe + 11 bureaux + 11 magasins et 1 logement du groupe scolaire AVIATION et des EPP (DOMINIQUE OUATTARA, FARAKORO, SECO, CARREFOUR, BAD, CIDT ET KOKO) dans la ville de OUANGOLODOUGOU - 4 lots	Erreur de la sommation des coûts des lots de la DC / Mauvaise estimation dans STEP	
DAO Construction de nouvelles salles de classe et de clôtures		
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 123 SALLES DE CLASSES D'ECOLE PRIMAIRE, DE 15 SALLES DE CLASSES DE MATERNELLE, DE 6 590 METRES LINEAIRES DE CLOTURES ET UNE (01) CANTINE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE (MAN, ODIENNE, FERKESSEDOUGOU, TENGRELA ET KORHOGO) – 6 lots	Contrat en cours de signature	
DAO Réhabilitation centres de santé		
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES, DE MATERNITES, DE CLOTURES, DE LATRINES, DE PREAUX, DE LABORATOIRES, DE PMI, DES INCINERATEURS ET DES FOSSES A PLACENTA DANS LES COMMUNES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, DE OUANGOLODOUGOU, DE FERKESSEDOUGOU ET DE BOUNA – 5 lots	• Attribution : 11.07.2025 • Transmission à la Banque : 15.07.2025	
DC Gain (04 DC)	Saisi dans STEP : 11.07.2025 Proposition : gré à gré	
DC espaces verts	A saisir dans STEP	
DAO Bâtiments sociaux	A saisir dans STEP	

Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques			
1	Travaux de construction et équipement de dix-huit (18) Etablissements Maternels et Primaires (EMP) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Man, Odienné, Tengréla et Ouangolodougou	TRAVAUX • Activité validée dans STEP : 12.06.2025 • Publication DAO : 21.07.2025	
2	Travaux de construction de cinq (05) collèges à base 4 à Bouna et Korhogo	TRAVAUX • Activité saisie dans STEP : 12.06.2025 • Publication DAO : 21.07.2025	
3	Projet de réhabilitation et d'extension de dix-huit (18) Etablissements préscolaires et primaires (EMP) dans les communes de Boundiali et Korhogo	• Evaluation des travaux : 01-31 juillet 2025	Boundiali : 06 Korhogo : 12
4	Travaux de construction et équipement de vingt-sept (27) Centres de Santé (CS) dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolo et Tengréla	TRAVAUX • Activité saisie dans STEP : 12.06.2025 • Publication DAO : 28.07.2025	Bouna : 02 CS Boundiali : 01 CS Ferké : 04 CS Korhogo : 09 CS Man : 05 CS Odienné : 03 CS Tengréla : 02 CS Ouangolo : 02 CS
5	Travaux de construction et d'équipement de deux (02) Institut de Formation et d'Education Féminine (IFE) et d'un centre de formation professionnel (CFP) dans les communes de Bouna, Tengréla et Ouangolodougou	ETUDES • Transmission des TDR : 29.07.2025 • Publication de l'AMI : 12.08.2025 • Sélection des firmes : 17.11.2025 Démarrage de la mission : 02.10.2025	Bouna : 1 CFP Ouangolo : 1 IFEF Tengréla : 1 IFEF

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
6	Travaux de réhabilitation de quatre (04) centres de santé dans les communes de Bouna et Korhogo	Evaluation des travaux : 04-30 août 2025	Bouna : 04 Korhogo : 12
7	Travaux d'aménagement de six (06) Jardins Publics (JP) dans les communes de Boundiali, Man, Odienné et Tengréla et d'un (01) Jardin Botanique (JB) à nianan aéroport dans la commune de Boundiali	APS/APD - Transmission des TDR : 16.06.2025 - Publication de l'AMI : 28.06.2025 - Sélection des firmes : 28.09.2025 - Démarrage de la mission : 15.10.2025	Boundiali : 01 JP + 01 JB Man : 01 JP Odienné : 01 JP Tengréla : 03 JP
8	Travaux d'aménagement de deux (02) berges de lac à Man et Korhogo et de plantation d'arbres dans la forêt classe de palaka (225 ha) dans la commune de Ferkessédougou et de huit (08) espaces publics dans les communes de Bouna, Boundiali, Ferké, Korhogo et Ouangolodougou	APS/APD (par Consultant individuel/Firme)	Korhogo : 01 Berge de lac + 01 Espace public Man : 01 Berge de lac Ferkessédougou : 01 Forêt classée + 01 Espace public Bouna : 01 Espace public Boundiali : 01 Espace public Ouangolodougou : 01 Espace public
9	Travaux de construction de dix (10) marchés secondaires à Bouna, Boundiali, Ferké, Man, Odienné et Tengréla	Mode de passation "Conception-réalisation" en préparation	Bouna : 01 Boundiali : 01 Ferkessédougou : 04 Man : 02 Odienné : 01 Tengréla : 01
10	Travaux de construction de six (06) marchés centraux et de gros dans les communes de Boundiali, Bouna, Ferkessédougou, Ouangolodougou	Mode de passation "Conception-réalisation" en préparation	Boundiali : Marché Central Bouna : Marché Central + Centre commercial + Marché de Gros Ferkessédougou : Marché Central Ouangolodougou : Marché Central

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
11	Travaux de construction/Réhabilitation de quatre (04) complexes sportifs à Ferkessédougou, Man, Tengréla et Ouangolodougou et d'une aire de jeu dans le quartier Bele dans la commune de Boundiali	APS/APD (par Consultant individuel/Firme)	Ferkessédougou : Construction Man : Construction Tengréla : Réhabilitation Ouangolodougou : Réhabilitation
12	Travaux de construction de deux (09) unités de production et de commercialisation de productions agricoles dans les communes de Korhogo, Man, Odienné et Ouangolo	• Mode de passation "Conception-réalisation" en préparation	Korhogo : 02 unités de Karité Man : 01 unité de Manioc Odienné : 01 Unité de riz étuvé Ouangolo : 01 unité de Maïs – 02 unités de Karité – 01 unité de noix de cajou - 01 unité de Mangue
13	Travaux d'aménagement de quatre (04) parcs à bétail Man, Odienné, Korhogo, Boundiali	• Mode de passation "Conception-réalisation" en préparation	Man : 01 Parc à bétail Odienné : 01 Parc à bétail Korhogo : 01 Parc à bétail Boundiali : 01 Parc à bétail
14	Travaux de construction de (04) gares routières modernes Bouna, Boundiali, Odienné, Ouangolodougou	• Mode de passation "Conception-réalisation" en préparation	
15	Travaux de construction de deux (02) hôtels de ville pour les communes de Bouna et Tengréla et d'aménagement des locaux de la Mairie de Korhogo	• Mode de passation "Conception-réalisation" en préparation	Bouna : Construction Hôtel de ville Tengréla : Construction Hôtel de ville Korhogo : Aménagement Hôtel de Ville
16	Travaux de construction/réhabilitation de dix-huit (18) Foyers des Jeunes (FJ) dans les communes de Ferkessédougou, Ouangolo et Tengréla, d'un centre culturel dans le quartier Sokourani et d'une plateforme pour la réalisation de cérémonie publique de la commune de Ouangolodougou	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Tengréla : 14 FJ Ferkessédougou : 03 FJ Ouangolodougou : 01 FJ + 01 Centre Culturel + Plateforme de cérémonie

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
EIES / PAR			
17	Réalisation d'études environnementales et sociales	EIESA/PAR VOIRIE DRAINAGE • Publié : 03.07.2025 • Ouverture AMI : 18.07.2025 SCREENING DES PROJETS PIP • 08 rapports provisoires disponibles • Transmission à la Banque : 18.07.2025	

Sous-composante 1.3 – Voiries, drainage, gestion des déchets, Eau Potable

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3

N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Elaboration Schéma Directeur d'Assainissement et de Drainage des communes de Ouangolodougou et de Tengréla	• Transmission à la Banque version révisé évaluation DP : 23.05.2025 • Ouverture Offres Financières : 21.07.2025 • Projet contrat : 25.07.2025 • Démarrage de l'étude : 10.08.2025	
2	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de la zone 1	APS/APD • Démarrage de la mission : 27.01.2025 • Transmission rapport de démarrage : 12.03.2025 • Rapport de démarrage validé • Rapport mission diagnostic et priorisation voirie validé • Rapport APS en cours • Rapport actualisation APD Drainage transmis à l'UCP (Man, Odienné)	
3	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de Korhogo, Ferkessédougou et de Boundiali	APS/APD • Démarrage de la mission : 27.01.2025 • Transmission rapport de démarrage : 12.03.2025 • Rapport de démarrage validé • Rapport mission diagnostic et priorisation voirie validé • Rapport APS en cours • Rapport actualisation Drainage transmis à l'UCP (Korhogo, Boundiali, Ferké) :	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
4	Travaux de construction d'infrastructures de voiries urbaines des eaux pluviales des villes de Bouna, Ouangolodougou et Tengréla	APS/APD - Démarrage de la mission : 27.01.2025 - Transmission rapport de démarrage : 12.03.2025 - Rapport de démarrage validé - Rapport mission diagnostic et priorisation voirie validé - Rapport APS en cours	
6	Travaux d'extension de réseaux d'eau potable et branchements sociaux à Bouna, Man et Odienné	APS/APD - Transmission des TDR : 27.07.2025 - Publication de l'AMI : 15.08.2025 - Sélection des firmes : 15.11.2025 - Démarrage de la mission : 15.12.2025	
7	Elaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour les villes de Man et d'Odienné	- Démarrage de l'étude : 23.05.2025 - Rapport de démarrage : transmis à la BM le 26.06.2025	Attributaire: I2E/ECO AUDIT/I2E CI
8	Elaboration des plans communaux de gestion des déchets solides pour les villes de Boundiali, Tengréla, et Bouna	- Démarrage de l'étude : 23.05.2025 - Rapport de démarrage : transmis à la BM le 26.06.2025	Attributaire : Groupement CID/BIPEX/CID AFRIQUE CI

Sous-composante 2.1 – Planification urbaine, administration foncière et services municipaux

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.1			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné)	- Ouverture DP : 05.02.2025 - Soumission rapport : 30.03.2025 - Ouverture financière : 22.07.2025 - Projet de contrat : 25.07.2025 - Démarrage mission : 04.08.2025	Traitement de réclamation en cours (Plainte saisie dans STEP le 07.07.2025)
2	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Boundiali et Korhogo	- Ouverture DP : 05.02.2025 - Soumission rapport : 30.03.2025 - Ouverture financière : 22.07.2025 - Projet de contrat : 25.07.2025 - Démarrage mission : 04.08.2025	Traitement de réclamation en cours (Plainte saisie dans STEP le 07.07.2025)
3	Actualiser les Plans d'Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou	- Ouverture DP : 05.02.2025 - Soumission rapport : 30.03.2025 - Ouverture financière : 22.07.2025 - Projet de contrat : 25.07.2025 - Démarrage mission : 04.08.2025	Traitement de réclamation en cours (Plainte saisie dans STEP le 07.07.2025)
4	Elaboration des plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes de Ouangolodougou et Tengréla	- Ouverture financière : 22.07.2025 - Projet de contrat : 27.07.2025 - Démarrage mission : 10.07.2025	
5	Réalisation d'orthophotographies, de levés LiDAR et mise en place d'unités géomatiques pour les villes de Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Korhogo, Man, Odienné, Ouangolodougou et Tengréla	- Publié : 07.07.2025 - Ouverture AMI : 22.07.2025	

Sous-composante 2.2 – Renforcement de la capacité pour la gestion urbaine et la participation sociale

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.2			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Renforcement des capacités techniques des mairies cibles (Première séance de renforcement des capacités)	• Transmission des besoins de formation à la BM le 13.06.2025	
2	Recrutement d'animateurs communautaires pour les communes cibles	• Transmission TDR : 15.07.2025 • Publication de l'AMI pour la sélection des animateurs : 31.07.2025 • Sélection des Consultants : 15.08.2025 • Démarrage de la formation : 01.09.2025	

Sous-composante 2.3 – Développement économique local

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
1	Travaux d'aménagement de sites d'agriculture péri-urbaine dans les communes de Man, Odienné et Ferkessédougou	APS/APD • Transmission des TDR : 15.09.2025 • Publication de l'AMI : 28.09.2025 • Sélection des firmes : 28.12.2025 • Démarrage de la mission : 15.01.2026	Man : Aménagement de la rivière Koh Odienné : Aménagement du bas-fond Kônigbe Ferkessédougou : : Aménagement du bas-fond de Mossibougou
2	Travaux de réhabilitation de digue et du périmètre agricole dans les communes de Bouna, Boundiali et Korhogo	TDR en élaboration pour un avenant à l'étude de voirie/drainage	Korhogo : Digue et périmètre de Natio Boundiali : Barrage de nondara Bouna : Bas-fonds du quartier Piawari extension
3	Travaux de réhabilitation et d'aménagement de barrages agro-pastoraux dans les communes de Tengréla et Ouangolodougou	TDR en élaboration pour un avenant à l'étude de voirie/drainage	Tengréla : 03 barrages agro-pastoraux Ouangolodougou : 01 barrage agropastoral
4	Réalisation d'études environnementales et sociales	• Elaboration de TDR EIESA/PAR associés à chaque étude APS/APD jusqu'à la validation d'une stratégie globale	

Composante 3 – Gestion et coordination du Projet

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
4	Compléter le recrutement de l'ensemble du personnel de l'UDEP	• Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, recruté et prise de fonction : 02.05.2023 • Spécialiste en Suivi et Evaluation, recruté et prise de fonction : 02.11.2023 • Spécialiste en Passation des Marchés, recruté et prise de fonction : 02.11.2023 • Spécialiste en gestion financière, recruté et prise de fonction : 01.04.2024 • Spécialiste en Développement Urbain, recruté et prise de fonction : 10.06.2024 • Spécialiste Genre et Inclusion sociale, recruté et prise de fonction : 10.06.2024 • Ingénieur Génie Civil, recruté et prise de fonction : 18.06.2024 • Ingénieur Municipal Man, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Korhogo, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Tengréla, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 • Ingénieur Municipal Ferké, recruté et prise de fonction : 01.08.2024 <u>démission le 26.09.2024</u> • Ingénieur Municipal Odienné, recruté et prise de fonction : 02.09.2024 • Ingénieur Municipal Bouna, recruté et prise de fonction : 02.09.2024	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		• Assistants passation des marchés (02), recrutés et prise de service : 09.09.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Korhogo, recruté prise de fonction : 15.10.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Man, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Bouna, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Boundiali, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Odienné, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Ouangolodougou, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Tengréla, recruté prise de fonction : 04.11.2024 • Spécialiste junior sauvegarde environnementale et sociale Ferkessédougou, recruté prise de fonction : 02.12.2024 • Agents de liaison : recruté prise de fonction : 02.01.2025 • Spécialiste en Développement Social : recruté prise de fonction : 03.02.2025	

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3			
N°	ACTIVITES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	COMMENTAIRES
		- Comptable Principal : recruté prise de fonction : 15.11.2024 - Ingénieur Municipal Boundiali, recruté et prise de fonction : 05.03.2025 - Ingénieur Municipal Ferkessédougou, recruté et prise de fonction : 05.03.2025 - Ingénieur Municipal Ouangolodougou, recruté et prise de fonction : 05.03.2025 - Assistante de Direction : recruté et prise de service : 15.04.2025 - Spécialiste en Communication : - Transmission rapport analyse : 08.07.2025 - Spécialiste Junior en Tec. Numériques et Cartographie : - Transmission rapport analyse : 08.07.2025 - Interview : 18.07.2025 Informaticien : Relance recrutement en cours - Transmission rapport révisé : 28.03.2025 Observations Banque : 23.05.2025 - Transmission rapport révisé : 07.07.2025	
5	Elaboration du Manuel de Gestion des Plaintes du projet	Manuel actualisé transmis à la BM le 31.10.2024	
6	Elaboration du Plan de gestion des risques sécuritaires du projet	- Consultant recruté ; - Rapport provisoire disponible et en révision à l'UCP	